

म.प्र. विधानसभा सत्र जुलाई 2024 अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2181 द्वारा श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी

जिला सतना अंतर्गत कराये गये तालाब निर्माण की जानकारी

परिशिष्ट

क्र०	योजना का नाम	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत का नाम	कार्य का नाम	ग्राम	कार्य स्थल	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	स्वीकृति वर्ष	भौतिक प्रगति	व्यय राशि (लाख रु. में)			कार्य के भुगतान का प्रारूप	प्रक्रिया	टिप्पणियाँ
										मस्टर भुगतान	सामग्री भुगतान	कुल व्यय			
1	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर	बेरहाखुर्द	मैहर	नवीन तालाब निर्माण बेरहाखुर्द	बेरहाखुर्द	बेरहाखुर्द	111.93	2018-19	पूर्ण	-	-	47.73	निविदा कार्य	जिला कोषालय (मु.प्र. सरोवर भव)	सीसी जारी
2	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर	कुडवा	मैहर	नवीन तालाब निर्माण कुडवा मैहर	कुडवा	कुडवा	101.09	2018-19	अप्रारंभ	-	-	0.00	निविदा कार्य	जिला कोषालय (मु.प्र. सरोवर भव)	वन भूमि होने के कारण निरस्त हेतु प्रस्तावित
3	अमृत सरोवर योजना	गोरईयाकला	मैहर	नवीन तालाब निर्माण गोरईयाकला	गोरईयाकला	गोरईयाकला	39.04	2022-23	पूर्ण	22.21	14.8	37.01	विभागीय	मनरेगा पोर्टल (एफटीओ द्वारा)	-
4	अमृत सरोवर योजना	कन्हवारा	मैहर	नवीन तालाब निर्माण कन्हवारा	कन्हवारा	कन्हवारा	38.27	2022-23	पूर्ण	22.13	14.53	36.66	विभागीय	मनरेगा पोर्टल (एफटीओ द्वारा)	-
5	अमृत सरोवर योजना	कासा	मैहर	अमृत सरोवर निर्माण आदिवासी बस्ती कनियारी	कनियारी	आदिवासी बस्ती कनियारी	29.95	2022-23	अप्रारंभ	0.00	0.00	0	विभागीय	मनरेगा पोर्टल (एफटीओ द्वारा)	निरस्त प्रस्तावित
6	अमृत सरोवर योजना	अजमाइन	मैहर	अमृत सरोवर निर्माण अजमाइन	अजमाइन	अजमाइन	26.32	2022-23	पूर्ण	12.75	11.31	24.06	विभागीय	मनरेगा पोर्टल (एफटीओ द्वारा)	-
7	अमृत सरोवर योजना	बेरसा	मैहर	अमृत सरोवर निर्माण बेरसा	बेरसा	बेरसा	46.45	2022-23	पूर्ण	22.71	11.5	34.21	विभागीय	मनरेगा पोर्टल (एफटीओ द्वारा)	-
8	अमृत सरोवर योजना	धतूरा	मैहर	अमृत सरोवर निर्माण धतूरा	धतूरा	धतूरा	65.85	2022-23	प्रगतिरत	28.32	16.34	44.66	विभागीय	मनरेगा पोर्टल (एफटीओ द्वारा)	-
9	मनरेगा योजना	धुनवारा	मैहर	नवीन तालाब निर्माण धुनवारा	धुनवारा	धुनवारा	39.80	2023-24	प्रगतिरत	2.51	0	2.51	विभागीय	मनरेगा पोर्टल (एफटीओ द्वारा)	-

*Vishwanath*  
नितेश शर्मा  
सहायक यंत्री (विद्युत)  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा