

अतारांकित प्रश्न क्र. 2667 द्वारा श्री विजयपाल सिंह। प्रपत्र-ब

क्र.	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण लम्बाई (कि.मी.)	शेष लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत प्राकल्पन के लक्ष्य एवं पूर्ण होने की स्थिति का प्राकल्पन						पुनरीक्षित स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय की राशि (लाख में)	रिमाक	
					एच.पी.सी.		बॉक्स		माईनर बिज					कुल स्वीकृत पुल-मुलिया
					स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	शोभापुर माछा पचलावश मार्ग। लम्बाई 18.95 कि.मी.	18.95	18.95	0.00	67	67	0	0	4	4	71	3169.77	3093.00	एन.टी.डी. इन्फ्रस्ट्रक्चर के माध्यम से। 401/ND/B/Road III/Ag. No.53/Pkg.-14/ 2023-24/2497. दिनांक 2/1/2023 के द्वारा सभी मार्गों के िलक्ष्यपूर्वक गैर पुनरीक्षित राशिस्वीकृत की गई है।
2	शोभापुर भटगांव मार्ग। लम्बाई 13.21 कि.मी.	13.21	13.21	0.00	39	39	4	4	0	0	43	2554.67	2516.00	
3	शोभापुर रेवा बनखेड़ी मार्ग। लम्बाई 15.20 कि.मी.	15.20	15.20	0.00	33	33	6	6	2	2	41	2348.37	2225.00	
4	सेमरी से महुआखेड़ा, पालादेवरी, सैनी, बोरना मिटवा, तेलसिर, रिटालखाम, अजनागांव, गजनई मार्ग। लम्बाई 31.11 कि.मी.	31.11	31.11	0.00	60	60	2	2	2	2	64	4552.81	4340.00	
5	सेमरी से महुआखेड़ा, पालादेवरी, सैनी, बोरना मिटवा, तेलसिर, रिटालखाम, अजनागांव, गजनई मार्ग। लम्बाई 31.11 कि.मी.	16.75	16.75	0.00	33	33	2	2	5	5	40	3063.53	2990.00	
	कुल योग	95.22	95.22	0.00	232	232	14	14	13	13	259	15689.14	15164.00	

मुख्य अभियंता (सो.प.)
लोक निर्माण विभाग भोपाल

विशेष निमित्त अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल