


प्रश्न सं. [क. 2813]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 2813 का भाग "क" "ख" एवं "ग" का परिशिष्ट (अ)
प्रश्न कर्ता का नाम :- श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
सदन में उत्तर देने का दिनांक 10.07.2024

सिवनी मालवा विधानभा क्षेत्र क्रमांक 136 के अंतर्गत स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पताल के निर्माण की अद्यतन स्थिति

क्र.	निर्माण एजेंसी	संस्था का प्रकार एवं नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में) एवं दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समयवधि	कार्य की भौतिक स्थिति			कार्य प्रारंभ करने की संभावित तिथि	कार्य यदि अप्रारंभ है तो उसका कारण
					प्रारंभ	अप्रारंभ	पूर्ण		
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र							
1	स्वास्थ्य विभाग	6 विस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौतलाय मय 1 जी टाइप, 1 एच टाइप, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	295.45 लाख / 12.09.2023				अप्रारंभ	स्थल उपलब्ध होने पर कार्य प्रारंभ कराया जा सकेगा।	निविदा उपरंत एजेंसी चयनित की जा चुकी है। किन्तु मृमि उपलब्ध नहीं होने के कारण एच.ओ.ए जारी नहीं किया गया है।
2	पीआईयू	6 विस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगवाड़ा मय 1 जी टाइप, 1 एच टाइप, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	295.45 लाख / 03.02.2023	12 माह दिनांक 26.09.2024	प्लिंथ स्तर			कार्य प्रारंभ होकर प्रगतिरत है।	
3	पीआईयू	6 विस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोखरतलाई मय 1 जी टाइप, 1 एच टाइप, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	295.45 लाख / 03.02.2023	12 माह दिनांक 09.07.2024	छत स्तर			कार्य प्रारंभ होकर प्रगतिरत है।	
4	पीआईयू	6 विस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नंदनगवाड़ा मय 1 जी टाइप, 1 एच टाइप, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	295.45 लाख / 03.02.2023	12 माह दिनांक 25.08.2024	प्लिंथ स्तर			कार्य प्रारंभ होकर प्रगतिरत है।	
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र							
5	पीआईयू	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का 30 विस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोलरिया मय 02 एफ, 02 जी, 2 एच टाइप, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	1094.21 लाख / 12.04.2023	18 माह दिनांक 08.04.2025	प्लिंथ स्तर			कार्य प्रारंभ होकर प्रगतिरत है।	
		सिविल अस्पताल							
		निरंक	-	-	-	-	-	-	-


कार्यपालन यंत्री
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
संभाग भोपाल म.प्र.