

प्रश्न सं. [क. 2975]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 2975
प्रपत्र-अ

पूजा - ३५

जिला	विधानसभा क्रमंक तथा नाम	कार्य का नाम	ऐजेंसी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की संख्या में लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	ऐजेंसी को किया गया भुगतान (लाखों में)	कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा	कार्य प्रारंभ का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता का दिनांक	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टोप	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उज्जैन घट्टिया- 215	जिला उज्जैन में पंचक्रोशी (आबूहाड से कालियादेह गांव) साइक उज्जैन जिला उज्जैन पर क्षिप्रा नदी के ऊपर सबमर्सिबल ब्रिज पहुंच मार्ग सहित निर्माण।	मेसर्स जनक एन. पांचाल सूरत गुजरात	1841.76	1.8.2022	365.44	18 माह सर्वाकाल रहित	19.4.2023	15.6.25	15.6.25	35 प्रतिशत कार्य पूर्ण। रिटनिंग वॉल का कार्य पूर्ण। 03 वाक्स यूनीट कार्य पूर्ण। पी-6 ए-2 केप लेवल तक पूर्ण।	

विशेष सहायक अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
प्रशासकीय महालय, कोषाल
सेतु निर्माण परिक्षेत्र नोपाल

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
सेतु निर्माण परिक्षेत्र नोपाल