

प्रश्न सं. [क. 4199]

कार्यालय नगरपालिका परिषद सिवनी गालवा जिला नर्गदापुरग
विधानसभा प्रश्न क्र. 4199 (अंतरकित)

परिशिष्ट - "अ"

क्र	स्वीकृत आवारत	स्वीकृती वर्ष	वर्तमान में भौतिक प्रगति			आवास एवं अधोसंरचना कार्य पूर्ण करने की समयावधि	आवटित आवारो की संख्या	आवटन हेतु शेष आवारो की संख्या	शेष आवटन पूर्ण करने की समयावधि
			प्रारंभ	प्रगतिरत	पूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	228	12.04.2018	228	180	48	31 दिसम्बर 2024	48	180	30 सितम्बर 2024

नोट :- टेकेदार को बार-बार सूचना पत्र देने के बाद भी वाह्य विद्युतीकरण कार्य नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कार्य में विलंब हो रहा है

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

उपस्थिति
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्र
भोपाल

Sheetal
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
सिवनी मालवा

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग