


प्रश्न सं. [क. 678]


अतारांकित प्रश्न क्रमांक 678 श्री सुशील कुमार तिवारी

मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वीकृत केन्द्र एवं राज्य की परियोजना की जानकारी

प्रपत्र-अ

स.क.	मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रचलन परियोजना का नाम	परियोजना में स्वीकृत बजट	प्राप्त आवंटन	कार्य पर अद्यतन व्यय	रिमार्क
1	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल महाविद्यालय जबलपुर में 85 पी.जी. सीट वृद्धि निर्माण कार्य	10066.00 सिविल निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 5601.00 लाख	2250.00	950.30	कार्य दिनांक 07.05.2025 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।
2	एन.एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्नातक प्रवेश क्षमता 150 से 250 सीटर उन्नयन का कार्य	मूल स्वीकृति 12705.00 लाख dt. 07-02-17 पुनरीक्षित स्वीकृति 17139.00 लाख dt. 09-05-22 सिविल निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 142.82 करोड़ फर्नीचर कार्य हेतु राशि रू. 6.52 करोड़ कुल राशि रू. 149.34 करोड़	14835.63	14835.63	कार्य पूर्ण दिनांक 05.03.2024
3	स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट जबलपुर	मूल स्वीकृति 4956.00 लाख dt. 22-06-2016 पुनरीक्षित स्वीकृति 6744.00 लाख dt. 24-12-2020	6736.33	6736.33	कार्य पूर्ण दिनांक 13.09.2022 एवं प्रशासकीय विभाग को दिनांक 03.03.2023 को हस्तांतरित

for  29.6.24
कार्यपालन यंत्री (भवन)
लोक निर्माण विभाग जबलपुर



Dr. Himanshu Jays
Deputy Director (Coordination)
Directorate of Health Services
Madhya Pradesh