


प्रश्न सं. [ क. 1112 ]

प्रपत्र-अ

## विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1112 द्वारा (माननीय विधायक श्री अमरसिंह यादव)


सं.क्र	कार्य का नाम	एजेन्सी का नाम	अनुबन्ध क्रमांक	अनुबंधित राशि (लाख में)	अनुबन्ध के विरुद्ध किया व्यय राशि (लाख में)	कार्य की मौलिक प्रगति	रिमाक
1	टर्न की आधार पर मोहनपुरा परियोजना की बाँधी तट पर उद्वहन प्रेशराइज्ड नहर प्रणाली राईजिंग मेन पंप हाउस इत्यादि का निर्माण।	एल.एन्ड.टी. कन्स्ट्रक्शन चैन्सई	2/2014-15	48672.00	48509.67	100% पूर्ण	
2	टर्न की आधार पर मोहनपुरा परियोजना की बाँधी तट पर जल उद्वहन प्रेशराइज्ड पाइप लाइन सिस्टम से माइक्रो सिंचाई पद्धति का कार्य समस्त अवयवों सहित।	ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड मुम्बई	01/2016-17	49152.00	48917.67	100% पूर्ण	
3	टर्न की आधार पर मोहनपुरा परियोजना की विस्तार बाँधी तट नहर प्रणाली का निर्माण।	जैन एरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगाव, महाराष्ट्र	07/2018-19	100459.00	88530.12	90% पूर्ण	
4	टर्न की आधार पर मोहनपुरा परियोजना की विस्तार बाँधी तट नहर प्रणाली (पब्लिस) का निर्माण।	मेसर्स फलोदी कन्स. एवं इन्फ्रा. प्रा.लि. इन्दौर 70 प्रतिशत एवं (जे.सी.) विन्ध्या टेलीलिक, रीवा 30 प्रतिशत	02/2018-19	22355.71	22015.95	100% पूर्ण	

स.क	कार्य का नाम	एजेन्सी का नाम	अनुबन्ध क्रमांक	अनुबंधित राशि (लाख में)	अनुबन्ध के विरुद्ध किया व्यय राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति	रिमार्क
5	टर्न की पद्धति पर मोहनपुरा परियोजना की दायी तट नहर विस्तार अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	मेसर्स फलोदी कन्स. एवं इन्फा. प्रा.लि. इन्दौर 80 प्रतिशत एवं (जे.व्ही.) विन्ध्या टेलीलिक, सीवा 20 प्रतिशत	10/2019-20	8256.03	7953.86	100% पूर्ण	
6	टर्न की पद्धति पर मोहनपुरा परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य।	मेसर्स फलोदी कन्स. एवं इन्फा. प्रा.लि. इन्दौर 55 प्रतिशत एवं (जे.व्ही.) साईं सकेंत इन्टरप्राइसेस, इन्दौर 45 प्रतिशत	11/2023-24	3898.88	382.87	प्रगतिरत	

  
 (जी.पी.शिलावट)  
 परियोजना संचालक  
 एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1112 द्वारा (माननीय विधायक श्री अमरसिंह यादव)

स.क	कार्य का नाम	एजेन्सी का नाम	कार्य की भौतिक प्रगति	रिमाक
1	टर्न की आधार पर मोहनपुरा परियोजना की बाँधी तट पर उद्वहन प्रेशराइज्ड नहर प्रणाली राईजिंग मेन पंप हाउस इत्यादि का निर्माण।	एल.एन्ड.टी. कन्स्ट्रक्शन चैन्डई	100% पूर्ण	
2	टर्न की आधार पर मोहनपुरा परियोजना की दाँयी तट पर जल उद्वहन प्रेशराइज्ड पाइप लाइन सिस्टम से माइक्रो सिंचाई पद्धति का कार्य समस्त अवयवों सहित।	ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड मुम्बई	100% पूर्ण	
3	टर्न की आधार पर मोहनपुरा परियोजना की विस्तार बाँधी तट नहर प्रणाली का निर्माण।	जैन एरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव, महाराष्ट्र	90% पूर्ण	
4	टर्न को आधार पर मोहनपुरा परियोजना की विस्तार बाँधी तट नहर प्रणाली (पचौर) का निर्माण।	फलोदी कन्स. एंव इन्फ्रा. प्रा.लि. इन्दौर	100% पूर्ण	
5	टर्न की पद्धति पर मोहनपुरा परियोजना की दाँयी तट नहर विस्तार अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	मे. फलोदी कन्स. एंव इन्फ्रा. प्रा.लि. इन्दौर	100% पूर्ण	
6	टर्न की पद्धति पर मोहनपुरा परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य।	फलोदी कन्स. एंव इन्फ्रा. प्रा.लि. इन्दौर	प्रगतिरत	

  
 (जी.पी.चिखावट)  
 परियोजना संचालक  
 एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़