

सतधारा तालाब की अद्यतन जानकारी प्रपत्र "अ"												
सं. क्र.	योजना का नाम	ऐजेंसी का नाम	मद	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर	दिनांक 30.06. 2024 तक कुल व्यय	कार्य की प्रगति		कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	रिमार्क
				राशि	दिनांक				शीर्ष कार्य	नहर कार्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सतधारा तालाब योजना	भोसरा रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी पृथ्वीपुर	प्लान मद	1973.89	24.03.2017	469.28	570	309.26	42%	65%	Dec-24	वन विभाग से वन भूमि प्रकरण में स्टेज -2 की स्वीकृति अपेक्षित है।

(डी.एस.कुरायाह)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृष्ठ-1

स. क्र.	योजना का नाम	साध्यता हेतु प्रस्तावित सिंचाई विकासखण्ड का नाम	प्रस्तावित सिंचाई क्षमता (हे.मं.)	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	दिनांक
1	हटा तालाब	बल्देवगढ	179	936	14.08.2019
2	बैसवारी तालाब	टीकमगढ	150	327	14.08.2019
3	वीरनगर विघर	टीकमगढ	350	850	14.08.2019
4	पडुवा विघर	पलेरा	380	570	05.09.2019
5	मातील तालाब	जतारा	290	1010	17.02.2022
6	परसादी तालाब	बल्देवगढ	180	625	21.03.2023

(डी.एस.कुशावाह)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, टीकमगढ (म.प्र.)