

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1661

जावरा एवं पिपलोदा तहसीलों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत नलजल योजनाओं का विवरण

तहसील/ विकासखण्ड का नाम	योजना स्वीकृति का वर्ष	वर्षवार स्वीकृत योजनाओं की संख्या	वर्षवार स्वीकृत लागत (बजट) रु. लाख में	स्वीकृत योजनाओं की संख्यात्मक स्थिति		
				पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
2	3	4	5	6	7	8
जावरा	2020-21	41	2964.82	39	2	0
	2021-22	21	1697.36	17	4	0
पिपलोदा	2021-22	25	2108.18	19	6	0
	2022-23	19	1836.98	8	11	0
कुल योग		106	8607.34	83	23	0

हस्ता—
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
रतलाम

हस्ता—
अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मण्डल उज्जैन

हस्ता—
मुख्य अभियंता

f8 अनुभाग अधिकारी
लो. स्वा. यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश

अधीक्षक
विधान सभा प्रकाश
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

547-2

विधानसभा अतारकित प्रश्न क्रमांक-1661, मान. सदस्य डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

सदन में उत्तर देने का दिनांक 20/12/2024

जावरा एवं पिपलोदा तहसीलों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत हर घर जल नलजल योजनाओं में गुणवत्ता एवं लापरवाही की प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.	शिकायत कर्ता का नाम तथा दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण	ठेकेदार का नाम/अनबंध क्र./कार्यदेश क्र एवं दिनांक	6	7		योजना की वर्तमान स्थिति
						ब्लेक लिस्टेड हेतु की गई कार्यवाही	फर्म द्वारा किये गये विलंब की शक्ति अनुबंध में दिये गये प्रावधान के अनुसार समयावृद्धि स्वीकृति के समय उनके देयक से की जावेगी।	
1	सरपंच ग्राम पंचायत नोलखा दिनांक 14/11/2021	ग्राम पिण्डवासा में टकी निर्माण, सी.सी. रोड एवं पाईप लाईन कार्य से संबंधित	ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया गया है, एवं एजेसी के विरुद्ध अनुबंध की शर्तानुसार कार्यवाही हेतु अनुशासा की गई है।	सलोनी कंस्ट्रक्शन रतलाम अनबंध क्र. 88/20-21 कार्यदेश क्र एवं दिनांक 1224/15.03.2021	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	फर्म द्वारा किये गये विलंब की शक्ति अनुबंध में दिये गये प्रावधान के अनुसार समयावृद्धि स्वीकृति के समय उनके देयक से की जावेगी।	प्रगतिरत	8
2	सरपंच ग्राम पंचायत धामेडी दिनांक 15/01/2022	ग्राम धामेडी में टकी निर्माण, सी.सी. रोड एवं पाईप लाईन कार्य से संबंधित	ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया गया है, एवं एजेसी के विरुद्ध अनुबंध की शर्तानुसार कार्यवाही हेतु अनुशासा की गई है।	सलोनी कंस्ट्रक्शन रतलाम अनबंध क्र. 88/20-21 कार्यदेश क्र एवं दिनांक 1224/15.03.2021	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	फर्म द्वारा किये गये विलंब की शक्ति अनुबंध में दिये गये प्रावधान के अनुसार समयावृद्धि स्वीकृति के समय उनके देयक से की जावेगी।	प्रगतिरत	
3	सरपंच ग्राम पंचायत सुखेडा दिनांक 22/12/2022	ग्राम सुखेडा में सी.सी. रोड एवं समयावृद्धि में कार्य ना करने से संबंधित	ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया गया है, एवं एजेसी के विरुद्ध अनुबंध की शर्तानुसार कार्यवाही हेतु अनुशासा की गई है।	प्राची कंस्ट्रक्शन रतलाम अनबंध क्र. 31/21-22 कार्यदेश क्र एवं दिनांक 2514/25.06.2021	पूर्व में आदेश क्रमांक 73/दिनांक 28.2.2022 से काली सूची में दर्ज कर दिया गया है।	फर्म द्वारा किये गये विलंब की शक्ति अनुबंध में दिये गये प्रावधान के अनुसार समयावृद्धि स्वीकृति के समय उनके देयक से की जावेगी।	प्रगतिरत	
4	सरपंच ग्राम पंचायत सोहनगढ दिनांक 24/05/2024	ग्राम सोहनगढ में टकी निर्माण, सी.सी. रोड एवं पाईप लाईन कार्य से संबंधित	ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया गया है, एवं ब्लेक लिस्ट हेतु चेतावनी दी गई है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।	सोमानी कंस्ट्रक्शन एवं सत्यागर रतलाम क्र. 68/22-23 कार्यदेश क्र एवं दिनांक 4735/05.12.2022	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	फर्म द्वारा किये गये विलंब की शक्ति अनुबंध में दिये गये प्रावधान के अनुसार समयावृद्धि स्वीकृति के समय उनके देयक से की जावेगी।	प्रगतिरत	
5	जितेन्द्रसिंह सिसोदिया दिनांक 02/10/2024	ग्राम गौदीशंकर में टकी निर्माण, सी.सी. रोड एवं पाईप लाईन कार्य से संबंधित	टी.पी.आई. एवं ठेकेदार के माध्यम से शिकायत का निपटारा कर तीन माह तक परीक्षण जल प्रदायक योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है।	जे.एस.के. कंस्ट्रक्शन सूरत अनबंध क्र. 121/21-22 कार्यदेश क्र एवं दिनांक 767/03.03.2022	निरंक	निरंक	पूर्ण	

हस्ता-
अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मण्डल उच्चैन

हस्ता-
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
रतलाम

प्रमुख अधिकारी
विद्युत शक्ति विभाग
कार्यालय प्रमुख बन्धियन्त,
बोर्ड स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग