

औद्योगिक पार्क जावरा में सम्मिलित कार्यों की जानकारी ।

उपरोक्त अनुबंधित कार्य के समय औद्योगिक क्षेत्र के स्वीकृत मानचित्र अनुसार राशि रू. 27.09 करोड़ के कार्य किये जाना थे, परंतु औद्योगिक क्षेत्र में वस्तुस्थिति के अनुसार निम्न कार्यों में अन्य विभागों के कारण सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की मात्रा में कमी हुई जो निम्नानुसार हैं :-

पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा जावरा रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण कार्य के कारण।

क्र.	स्कोप ऑफ वर्क	प्रस्तावित		सम्पादित की गई		रिमार्क
		मात्रा	राशि करोड़ में	मात्रा	राशि करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
1	सड़क (कि.मी.)	5.25	7.15	3.20	3.27	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
2	स्टार्म वॉटर ड्रेन (कि.मी.)	10.25	5.21	3.05	0.58	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
3	डिस्ट्रीब्यूशन लाईन (कि.मी.)	5.5	0.85	3.3	0.26	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
4	सीवर लाईन (कि.मी.)	7.49	0.61	3.15	0.265	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
5	यूटिलिटी डक्ट (कि.मी.)	7.50	0.69	3.20	0.28	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
6	फुटपार्थ (वर्गमी)	14950	0.99	10000	0.66	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।

औद्योगिक पार्क जावरा शुगर मिल की भूमि जावरा रेलवे स्टेशन से लगी है रेलवे को जावरा रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिये शुगर मिल की भूमि स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई जिस वजह से मानचित्र को पुनरिक्षित किया गया। इस कारण सड़क के साथ साथ अन्य कार्यों की मात्राओं में कमी हुई है।

2- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.] जावरा जिला रतलाम से संबंधित कार्य:-

क्र.	स्कोप ऑफ वर्क	प्रस्तावित		सम्पादित की गई		रिमार्क
		मात्रा	राशि करोड़ में	मात्रा	राशि करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
1	सब स्टेशन (नग)	1 (2x3.15 MVA)	4.04	0	0	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., जावरा से स्वीकृत प्राक्कलन दिनांक मई 2024 को प्राप्त हुआ। इस अनुबंध के अंतिम भुगतान के बाद, विद्युतीकरण के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी, तत्पश्चात् यह कार्य 6 से 8 माह की अवधि में पूर्ण किये जा सकेंगे।
2	11 के.व्ही लाईन (कि.मी.)	4.5		0	0.00	
3	33 के.व्ही लाईन (कि.मी.)	6.00		0	0.00	
4	200 के.व्हीए डीटीआर (नग)	31		0	0.00	
5	विद्युत वे निर्माण	1		0	0.00	
6	स्ट्रीट लाईट (कि.मी.)	4.5		0	0	

इस अनुबंध में विद्युतीकरण के कार्य राशि रू. 4.04/- करोड़ में कराये जाने थे, किन्तु म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., जावरा द्वारा राशि रू. 9.29/- करोड़ का प्राक्कलन दिनांक 13.02.2023 को स्वीकृत कर प्रेषित किया गया। इस स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार कुल 98 नग 200 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुए, किन्तु अनुबंध में कुल 31 नग ट्रांसफार्मर सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अनुबंध में उपकेन्द्र पर (2x3.15 MVA) का विद्युत पॉवर ट्रांसफार्मर के स्थान पर प्राक्कलन में (2x3.15 MVA) का विद्युत पॉवर ट्रांसफार्मर का प्रावधान किया गया है। रेल्वे को जमीन हस्तांतरण के कारण औद्योगिक पार्क में 33 भूखण्ड कम हो गये हैं जिससे क्षेत्र का कुल विद्युत अधिभार भी कम हुआ है। तदनुसार इस विद्युतीकरण कार्य के लिये संशोधित प्राक्कलन हेतु म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., जावरा से पत्राचार किया गया, जिसका पुनरिक्षित स्वीकृत प्राक्कलन दिनांक मई 2024 को प्राप्त हुआ है। विद्युतीकरण के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी, तत्पश्चात् यह कार्य 6 से 8 माह की अवधि में पूर्ण किये जा सकेंगे।

3. नगर पालिका जावरा की जलप्रदाय लाईन के कारण।


क्र.	स्कोप ऑफ वर्क	प्रस्तावित		सम्पादित की गई		रिमार्क
		मात्रा	राशि करोड़ में	मात्रा	राशि करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
1	सड़क (कि.मी.)	5.25	7.15	3.20	3.27	कार्य 15/04/2024 को पूर्ण किये गये। जावरा शहर की जल प्रदाय पाइप लाइन गुजरने के कारण कुछ कार्य नहीं किये जा सके इस पाइप लाइन की शिफ्टिंग कार्य होने के पश्चात् शेष कार्य पूर्ण किए जा सकेंगे। इन कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी, तत्पश्चात् यह कार्य 6 से 8 माह की अवधि में पूर्ण किये जा सकेंगे।
2	स्टार्म वाटर ड्रेन (कि.मी.)	10.25	5.21	3.05	0.58	
3	डिस्ट्रीब्यूशन लाईन (कि.मी.)	5.5	0.85	3.3	0.26	
4	सीवरेज लाईन (कि.मी.)	7.49	0.61	3.15	0.265	
5	यूटिलिटी डक्ट (कि.मी.)	7.50	0.69	3.20	0.28	
6	रिसाईकल वाटर लाईन (कि.मी.)	7.50	0.10	1.4	0.07	

4. जलप्रदाय लाईन के जल संसाधन विभाग द्वारा डेम से जल का आवंटन नहीं होने के कारण।

क्र.	स्कोप ऑफ वर्क	प्रस्तावित		सम्पादित की गई		रिमार्क
		मात्रा	राशि करोड़ में	मात्रा	राशि करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
1-	राईजिंग मेन (कि.मी.)	20	1.98	0	0	जल संसाधन विभाग से जल आवंटन नहीं हो पाने के कारण कार्य अपूर्ण हैं। जल आवंटन हेतु जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा मलेनी नदी पर स्थित मकमेश्वर मंदिर के समीप फेसिबिलिटी सर्वे किया जाकर रिपोर्ट देना शेष है। जल आवंटन की स्वीकृति के उपरांत इन कार्यों हेतु नवीन
2-	इंटेल् वेल (नग)	1	0.63	0	0	

						निविदा आमंत्रित की जाएगी। तत्पश्चात यह कार्य 6 से 8 माह की अवधि में पूर्ण किये जा सकेंगे
3-	राईजिंग मेन (कि.मी.)	3.5	0.33	0.1	0.01	15-10-2022 कार्य पूर्ण, भूमिगत जल उपलब्ध नहीं होने से केवल 1. ही ट्यूबवैल किया गया।
4-	ट्यूबवैल (नग)	6	0.28	1	0.05	

इस अनुबंध का अंतिम देयक शेष हैं, सभी शेष आवश्यक कार्यों के लिए स्वीकृति के बाद प्रचलित अनुबंध के अंतिम देयक उपरांत नवीन निविदा आमंत्रित की जाएगी, निविदा आमंत्रण के बाद 6 से 8 माह की अवधि में कार्य पूर्ण किये जा सकेंगे।


मुख्य अभियंता