


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 918 श्री चंद्रशेखर देशमुख
प्रपत्र -अ

क्र.	सिंचाई परियोजना का नाम	अनुबंधित कार्य का नाम	अनुबंधित लागत	अतिरिक्त मात्रा	अतिरिक्त आयटम	कुल अनुबंधित लागत	अनुबंधित राशि में से प्रश्न दिनांक तक ठेकेदार को किये गये मुगतान का विवरण			कुल मुगतान
							निर्माण कार्य पर व्यय	मूल्य वृद्धि पर जी.एस.टी.	मूल्य वृद्धि पर जी.एस.टी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पारसडोह मध्यम परि.	अ- बांध निर्माण कार्य	7237.11	0.00	0.00	7237.11	7195.67	323.93	0.00	7519.60
		ब - (1) प्रेशराइज्ड माईक्रो इरिगेशन प्रणाली का निर्माण कार्य	20648.82	0.00	0.00	22468.82	21940.49	890.35	2640.24	25471.08
		(2) 200 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र विस्तारीकरण की लागत	1820.00							
		योग ब -	22468.82	0.00	0.00	22468.82	21940.49	890.35	2640.24	25471.08
		स- ताप्ती एवं अमोरा नदी पर 02 नग हाई लेवल ब्रिज निर्माण कार्य एप्रोच एवं बायपास रोड सहित	2333.92	0.00	0.00	2333.92	2310.56	27.57	277.30	2615.43
		द- डूब प्रभावित ग्रामों के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन कार्य	648.56	56.28	12.05	716.89	596.13	0.00	71.53	667.66
		कुल योग -	32688.41	56.28	12.05	32756.74	32042.85	1241.85	2989.07	36273.77
2	वर्धा मध्यम परि.	बांध एवं प्रेशराइज्ड नहर निर्माण कार्य।	11921.00	0.00	0.00	11921.00	11296.19	1028.17	0.00	12324.36


(आर.आर. मीना)
मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
नर्मदापुरम

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 918 श्री चंद्रशेखर देशमुख

प्रश्न - ब

बिन्दु "ग" की जानकारी

क्र.	सिंचाई परियोजना का नाम	अनुबन्धित कार्य का नाम	समयवृद्धि स्वीकृतकर्ता अधिकारी का पदनाम	स्वीकृति का संदर्भ	अवधि	रिमाक
1	पारसडीह मध्यम परि	3 अ- प्रेशरईज्ड माईको इरिगेशन प्रणाली का निर्माण कार्य	4 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग होशंगाबाद	5 (1) पत्र क्र. 100/सा./मु.अ./ज.सं.वि./2017/349 होशंगाबाद दिनांक 25/06/2020 (2) पत्र क्र. 100/सा./मु.अ./ज.सं.वि./2017/365 होशंगाबाद दिनांक 24/06/2021 (3) पत्र क्र. 100/सा./मु.अ./ज.सं.वि./2017/352 नर्मदापुरम दिनांक 25/06/2022	6 11/06/2020 to 10.06.2021 11/06/2021 to 10.06.2022 11/06/2022 to 10.09.2022	7 7 विश्वव्यापी कोरोना महामारी के प्रकोप फलस्वरूप कार्य की प्रगति बाधित हुई है। अनुबन्ध की कण्ट्रिडका 75 प्राधिकारियों द्वारा किया गया विलंब के उपबिन्दु "ख" के प्राक्धान निम्न है। बिन्दु "ख" - अनुसार यदि अधिकारी टेकेंदार को विलंबित करते है, बाधा डालते है या रोक्ते है तो ऐसी देशी को विलंब का कारण माना जायेगा। तथा कण्ट्रिडका 74 के अंतर्गत समय विस्तार का अधिकार होगा। सक्षम अधिकारी से समयवृद्धि अनुबन्ध की कण्ट्रिडका 74 अंतर्गत स्वीकृत की गई है। (अनुबन्ध के प्राक्धान एवं स्वीकृत समयवृद्धि की छायाप्रति संलग्न है।)
2	कच्चा मध्यम परि.	ब- डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुर्नवास एवं पुर्नकिस्थापन कार्य बाध एवं प्रेशरईज्ड माईको इरिगेशन प्रणाली का निर्माण कार्य	4 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग नर्मदापुरम मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग होशंगाबाद	5 (1) पत्र क्र. 55/सा./मु.अ./ज.सं.वि./2018/632 होशंगाबाद दिनांक 23/09/2021 (2) पत्र क्र. 55/सा./मु.अ./ज.सं.वि./2018/805 नर्मदापुरम दिनांक 28/06/2023 (3) पत्र क्र. 55/सा./मु.अ./ज.सं.वि./2018/436 नर्मदापुरम दिनांक 08/11/2024	6 18/03/2023 to 30.06.2024 01/07/2024 to 30.06.2025	

(आर.आर. मीना)
मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 918 श्री चंद्रशेखर देशमुख

प्रपत्र -स

अतिरिक्त भुगतान की जानकारी

चलित देयक क्र.	मूल्य वृद्धि मद के तहत चलित देयक से भुगतान राशि	भुगतान की तिथि
1	2	3
परियोजना का नाम - पारसडोह मध्यम परियोजना		
बाघ कार्य -		
14	11599148	28.09.2018
20	10705551	29.12.2018
24	7154322	25.09.2021
27	2934367	22.10.2021
Total	32393388	
माइक्रो इरिगेशन नहर प्रणाली -		
3	1874303	28.09.2018
8	5104896	29.12.2018
44	43609763	10.08.2021
46	4242148	25.09.2021
47	2275257	22.10.2021
48	8075662	27.12.2021
50	7838523	16.02.2022
52	6827127	21.03.2022
53	6753306	15.06.2022
54	2434233	29.09.2022
Total	89035218	
G Total	121428606	
परियोजना का नाम - वर्धा मध्यम परियोजना		
22	20205241	10.08.2021
23	14614704	14.09.2021
24	10602238	17.09.2021
25	5359824	21.10.2021
26	4672316	26.11.2021
27	4456951	25.12.2021
28	2349199	16.02.2022
29	1882690	20.04.2022
30	6418469	22.04.2022
31	10058783	24.05.2022
32	3244195	21.07.2022
33	2472400	26.08.2022
34	1933546	16.09.2022
35	305808	29.09.2022
36	2912338	20.10.2022
37	3767862	24.11.2022
38	2254526	20.12.2022
39	1404369	23.02.2023
40	1403915	24.03.2023
41	2497238	30.04.2024
Total	102816612	

(आर.आर. मीना)

मुख्य अभियंता

जल संसाधन विभाग नर्मदापुरम