

कार्यालय नगर परिषद आंतरी जिला ग्वालियर (म0प्र0)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1676 ताराशिरा सेन भाते 2025 श्री गोपल सिंह यादव

क्रमांक	निर्वाह का नाम	वित्तीय वर्ष	रकम (लाख में)	विकास कायों हेतु दी गई राशि का विवरण (लाख में)	कार्य का विवरण	काय राशि (लाख में)	प्रस्तावित दिनांक	राशि का नंबर	पूर्ण	कार्य की वर्तमान स्थिति	अप्रारम्भ	नोट: अधिकांश का नाम एवं पद नाम
2	नगर परिषद आंतरी	2022-23	50.00	46.81	कायाकल्प 1.0 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 में अस्तित्व से काजी महल तक डामरीकरण कार्य एवं वार्ड 04 में बीजासेन माता मंदिर से बीजासेन मरघट तक सी0सी0 रोड कार्य।	44.43	06/08/2024	-	पूर्ण	प्रस्तावित नोट:- स्वीकृत 1200 मीटर में से 800 मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रस्तावित है।	-	-
3		2023-24	50.00	30.00	कायाकल्प 2.0 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 में विल्डन पार्क से ईदगाह तक डामरीकरण कार्य।	15.00	29/01/2025	राशि के अभाव में	-	प्रस्तावित नोट:- कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।	-	-
4		2023-24	50.00	50.00	विशेष निधी अंतर्गत कचहरी चौखंड पर सौन्दर्यीकरण कार्य एवं सी0सी0 रोड एवं पार्क कार्य।	47.25	08/02/2025	राशि के अभाव में	-	प्रस्तावित नोट:- स्वीकृत तीन कार्य में से एक कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष दो कार्य प्रस्तावित है।	-	-
5		2023-24	150.00	30.00	मुख्यमंत्री अघोसरचना चतुर्थ चरण अंतर्गत खेल मैदान वाउण्ड्रीवाल निर्माण, तीन स्वीगत गेट निर्माण डब्लू0बी0एम0 रोड निर्माण कार्य।	30.00	10/05/2024	राशि के अभाव में	-	प्रस्तावित नोट:- स्वीकृत तीन कार्य में से एक कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष दो कार्य प्रस्तावित है।	-	-
6		2023-24	50.00	40.00	सी0एम0 घोषणा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में डेन रोड से इमली के बाग तक सी0सी0, नाला निर्माण वार्ड क्रमांक 15 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	12.00	13/01/2025	प्रकरण में व्यावहारिक होने के कारण	-	-	-	-
7		2024-25	16.95	12.00	अभूत 2.0 अंतर्गत पार्क निर्माण कार्य।	12.64	21/06/2024	-	पूर्ण	-	-	-
8		2024-25	18.60	18.00	अभूत 2.0 अंतर्गत सानलाल तालाब सौन्दर्यीकरण कार्य।	17.61	07/08/2024	-	पूर्ण	-	-	-

प्रश्न सं. [क. 1676]

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
जननीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नगर परिषद आंतरी
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

कार्यपालक अधिकारी

नगरपालिका प्रमुख एवं विकास अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद मोहना जिला गवालियर (MOPRO)

विकास कार्यों की जानकारी

विधानसभा तारकीकृत प्रश्न 1676 पत्रक

क्र.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	विकास कार्यों हेतु दी गई राशि का	कार्य का विवरण	व्यय राशि (लाख में)	मुगतात दिनांक	राशि व्यय न होने का कारण	कार्यों की वर्तमान स्थिति			देवी अधिकारी का नाम एवं पद नाम
									पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारम्भ	
1	न.प.मोहना	2022-2023	83.69	49.00	कायाकल्प योजना अन्तर्गत वार्ड क्र. 10 में ए.बी. रोड से श्यापुर तिराहे तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	35.34 35.01	5/2/2024 26/02/2024	निल	पूर्ण	-	-	-
2	न.प.मोहना	2023-2024	150	30	मुख्यमंत्री शाहरी अवसंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण अन्तर्गत वार्ड क्र. 15 में ए.बी. रोड से बीजारीन भाला मन्दिर तक डमरीकरण कार्य।	1.67 23.12 09.66 08.33 32.11 08.84 06.56	06.10.2023 12.12.2023 13.03.2024 13.03.2024 26.06.2024 05.09.2024 14.11.2024	निल	-	अपूर्ण	-	-
3	न.प.मोहना	2023-2024	50	50	मुख्यमंत्री शाहरी अवसंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण (अतिरिक्त) अन्तर्गत वार्ड क्र. 01 में सहसारी रोड से महुआखेड़ा तक डमरीकरण कार्य।	11.59	13.03.2024	शेष कार्य स्थल पर जल प्रदाय योजनान्तर्गत पाईप लाईन डाली जाना शेष है।	-	अपूर्ण	-	-
4	न.प.मोहना	2023-2024	24.75	5.16	अमृत 2.0 योजनान्तर्गत निकाय में रेस्ट हाउस के पास पार्क विकास कार्य	5.16	25.10.2024	भूमि आवंटन विलम्ब से होने के कारण	-	अपूर्ण	-	-
5	न.प.मोहना	2023-2024	25	निल	विशेष निधी अनुदान अन्तर्गत वार्ड क्र. 10 में श्यापुर तिराहे के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	निल	निल	राशि अप्राप्त	-	-	अप्रारम्भ	-
6	न.प.मोहना	2023-2024	55	निल	विशेष निधी अनुदान अन्तर्गत वार्ड क्र. 14 में कार्यालय भवन निर्माण कार्य।	निल	निल	राशि अप्राप्त	-	-	अप्रारम्भ	-
7	न.प.मोहना	2023-2024	50	30	कायाकल्प 2.0 योजना अन्तर्गत वार्ड क्र. 11 में नये थाने के सामने से बिजली घर होते हुये हाईवे तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	निल	निल	उक्त कार्य स्थल पर अमृत 2.0 योजनान्तर्गत जल प्रदाय हेतु पाईप लाईन डाली जाना है।	-	-	अप्रारम्भ	-
8	न.प.मोहना	2024-2025	65.38	निल	स्वच्छ भारत मिशन (शाहरी) 2.0 योजनान्तर्गत MRF कम्पार्टमेंट निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य	निल	निल	संबंधित ठेकेदार को दिनांक 13.02.2025 को अनुबंध मूनाना पत्र जारी किया गया है।	-	-	अप्रारम्भ	-
9	न.प.मोहना	2024-2025	55	निल	अमृत 2.0 योजनान्तर्गत वॉटर बॉली रिज्यूविनेशन कार्य	निल	निल	कार्य की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई है।	-	-	अप्रारम्भ	-
10	न.प.मोहना	2024-2025	618	निल	स्वच्छ भारत मिशन (शाहरी) 2.0 योजनान्तर्गत उपयोगित जल प्रबंधन कार्य	निल	निल	कार्य की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई है।	-	-	अप्रारम्भ	-

अधीक्षक यंत्री
नगर प्रशासन एवं विकास
गवालियर महानगर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मोहना
जिला गवालियर MOPRO

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1676 तारकित सत्र मार्च 2025, श्री मोहन सिंह राठीर

क्रमांक	निकास का नाम	वित्तीय वर्ष	अवीकृत राशि	विकास कार्य हेतु दी गई राशि का	कार्य का विवरण	व्यय राशि	अनुमानित दिनांक	राशि व्यवय न होने का कारण	कार्य की वर्तमान स्थिति			उत्तर प्र. प्र. अधिकारी का
									पूर्ण	अपूर्ण	प्रचारित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नगर परिषद किलारवा	2022-23	86.27	86.27	बर्ड कप1 घाटपुरा तिराहे से बरैरा तिराहे तक रोड के दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य	50.78	28.09.2024 23.10.2024	निरंक	पूर्ण			निरंक
2		2022-23	47.97	47.97	बरैरा तिराहे से नदी पुल तक रोड के दोनों तरफ नाला निर्माण	20.45	03.03.2023	निरंक	पूर्ण			निरंक
3		2022-23	50.00	50.00	कायाकल्प (प्रथम चरण) अंतर्गत गोलेश्वर मंदिर से हमपीईबी की ओर डामरीकरण कार्य	30.00	16.06.2024	निरंक	पूर्ण			निरंक
4		2022-23	75	75	मुख्यमंत्री अपोसरचना पृथीय चरण	43.19	18.07.2024	स्थल विवादित	प्रगतिरत			निरंक
5		2023-24	50.00	50.00	कायाकल्प : अंतर्गत हमपीईबी से टबरा किलारवा रोड तक डामरीकरण कार्य	40.61	11.02.2025	स्थल विवादित	प्रगतिरत			निरंक
6		2023-24	50.00	50.00	मुख्यमंत्री अपोसरचना पृथीय चरण अंतर्गत चला निर्माण	34.06	28.10.2024	स्थल परिवर्तन के कारण	प्रगतिरत			निरंक
7		2023-24	150	30	मुख्यमंत्री अपोसरचना पृथीय चरण अंतर्गत सीती निर्माण	55.07	21.02.2025	श्रम राशि के अभाव के कारण	प्रगतिरत			निरंक
8		2024-25	58.65	0	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 योजनांतर्गत एम्आरएफ कम्प्लेक्सिफि निर्माण एवं हाइड्रीकरण कार्य	निरंक	निरंक	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है			अप्रारंभ	निरंक
9		2024-25	55.51	0	अमृत 2.0 योजनांतर्गत वॉटर बॉडी रिज्यूविनेशन कार्य	निरंक	निरंक	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है			अप्रारंभ	निरंक
10		2024-25	572.00	0	एसबीएम 2.0 योजनांतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट	निरंक	निरंक	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है			अप्रारंभ	निरंक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग

अधीक्षक ग्रामीण
नगरीय प्रशासन एवं विकास
ग्वालियर चंवल संभाग

मुख्य नगर पालिका
नगर परिषद भितरवार
जिला- बालियर (0000)