

प्रश्न सं. [क. 1971]

परिज्ञापन

(१३)



कायलिय मुख्य महाप्रबन्धक (स्वा.क.)
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. ग्वालियर

T 0751-2448200, FAX-0751-2448280 Website mpcex.co.in

क्रमांक : मुमार/ग्वाली/
प्रति। १५०२।

ग्वालियर, दिनांक २४-२-२५

मुख्य महाप्रबन्धक (स्वा.क.)
मप्र.म.क्ष.वि.वि.कं.लि.
ग्वालियर।

विषय:- जांच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने चायत।
सन्दर्भ- मुख्य महाप्रबन्धक (स्वा.क.) ग्वालियर का अनुदेश क्रमांक 3017 दिनांक 27.02.2025

—००—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित आदेश के तहत गतिं जांच दल के सदस्यों द्वारा लौंगई। जांच में पाया गया कि-

- मिठड विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आर.डी.एस.एस (लोस रिडक्शन) योजनान्तर्गत 70 नंबर अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर एवं 628.07 किलोमीटर लाइन इंटर कानेक्षन/वायरकेशन/ऑगमटेशन का प्राप्तवान प्रस्तावित है जिसकी कार्य पूर्ण करने की समयावधि 02 वर्ष की है जो की माह अक्टूबर 2025 तक है। श्री गौरव बाब्या डिप्टी टीम लीडर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज दिनांक तक 40 नंबर अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर एवं 155 किलोमीटर लाइन इंटर कानेक्षन/वायरकेशन/ऑगमटेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति ऐसी है। डिप्टी टीम लीडर द्वारा दी गई कार्य प्रगति रिपोर्ट संलग्न है।
- सदर्भित जांच आदेश के साथ संलग्न व्यालाकर्षण क्रमांक-351की विधानसभा कार्यवाही के दस्तावेज में माननीय विधायक श्री नरेन्द्र शिंह युरायाह द्वारा कहा गया है कि "तीन ट्रांसफार्मर रखे नहीं गये हैं, आजादी के बाद 74 वर्ष हो गये हैं।"। उक्त कथन में तीन ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाने के रथान का उल्लेख नहीं है। जांच आदेश के साथ संलग्न उप ग्रामप्रबन्धक (संचा/संधा) मिठड के पत्र क्रमांक 5580 दिनांक 08.01.2025 एवं महाप्रबन्धक (संचा/संधा) मिठड के पत्र क्रमांक 3858 दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से यह संज्ञान में आता है कि उक्त 03 नंबर ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाने की शिकायत विधानसभा मिठड अन्तर्गत प्राप्त विजिपुरी से संबंधित है। निरीक्षण दलों के सदस्यों द्वारा ग्राम विजिपुरी जाकर विद्युत संबंधी समस्या की जांच की गई। जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में ग्राम विजिपुरी में फीडर रोप्रेशन योजना के तहत कार्य प्रस्तावित था जिसमें 11 के लिए आवादी फीडर से गांव में 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जाना था। मौके पर उपरिथित ग्रामीणों के द्वारा निरीक्षण के दौरान बताया गया कि तत्समय कुछ ग्रामीणों के विरोध के कारण 11 के लिए उच्च दाव आवादी फीडर को गांव के अन्वर से न लेकर रोड के किनारे गांव के बाहर जोड़ा गया। यर्तमान में आर.डी.एस.एस (लोस रिडक्शन) योजनान्तर्गत स्लॉटी लाइन का कार्य किया गया है जो कि ऊर्जाकृत नहीं है।

(2/3)

(2)
वर्तमान में ग्राम विजपुरी मे घरेलू विद्युत प्रदाय हेतु 1 नंबर 100 के क्षीए का ट्रांसफार्मर एवं 1 नंबर 25 के क्षीए ट्रांसफार्मर 11 के क्षीए चन्दुपुरा आवादी फीडर से जुड़ा है जिसके माध्यम से गांव के एक हिस्से की लगभग 30 से 35 प्रतिशत आवादी को 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। शेष लगान 60 से 65 प्रतिशत आवादी को चन्दुपुरा पप फीडर से जोड़े ट्रांसफार्मर के माध्यम से प्रतिदिन 08 से 10 घण्टे ओसत विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

जांच आदेश के साथ संलग्न उप महाप्रबंधक (संचा/संधा) भिण्ड के पत्र क्रमांक 5580 दिनांक 08.01.2025 एवं महाप्रबंधक (संचा/संधा) भिण्ड के पत्र क्रमांक 3858 दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि, महाप्रबंधक भिण्ड श्री पी.के.जैन हारा ग्राम विजपुरी से विद्युत समस्या के निराकरण हेतु 03 नंबर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के प्रत्याव्रत्र प्रेषित किये गये अतः श्री पी.के.जैन महाप्रबंधक (सं/सं) भिण्ड के द्वारा पद के दायित्वों का निर्वहन किया गया।

संलग्न— डिएटी टीम लीडर की कार्यप्रणाली रिपोर्ट।

आर.के.अग्रवाल
महा प्रबंधक (विधिज्ञ)

राजेश द्विवेदी
उप महाप्रबंधक

उमेश शर्मा
उप महाप्रबंधक

(6)

Status of Work Progress Under RDSS-LR Project in Bhind Vidhan Sabha

Sr No.	Name	Name of TIC	Work Description	Unit	Scope Quantity	Entered Quantity	Balance at Store/Site
1	Bhind Town	M/s OMBL Ltd	11 KV Bifurcation Interconnection & 11 KV Augmentation	Ckm	111.21	52.5	
			DTR	Nos	52	36	
2	Bhind Rural		11 KV Bifurcation Interconnection & 11 KV Augmentation	Ckm	416.86	202.5	
			DTR	Nos	18	4	
3	Bhind Vidhan Sabha		11 KV Bifurcation Interconnection & 11 KV Augmentation	Ckm	528.07	155	4.33
			DTR	Nos	70	40	63



ग्रन्थालय बिहार
विभाग संस्कृत विभाग
बाजार नगरपालिका

अनुमान आवधिकारी
म.प्र. शासक, राजनीतिमणि
मंत्रालय, भादपाल