

प्रश्न सं. [क. 88]

प्रारूप

जोन क्र.	घाट क्र.	सड़क/मार्ग	सड़क/मार्ग खोदने से पूर्व मार्ग का प्रकार/कच्चा/पीटी/कॉन्क्रीट आदि	सड़क/मार्ग खोदने की तिथि	सड़क/मार्ग रिस्टोर करने की तिथि	सड़क/मार्ग खिलने दिन में रिस्टोर किया जाना था	सड़क/मार्ग खिलने दिन में रिस्टोर किया गया	सड़क/मार्ग खिलने होने का कारण, यदि हुआ है तो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	कोरी घाट	स्याई	25.06.2023 से 20.08.2024	03.07.2023 से 30.08.2023	25 से 30 दिवस	8	
1	1	कोरी घाट	स्याई	11.04.2024 से 25.06.2024	05.05.2024 से 30.06.2024	25 से 30 दिवस	15	
1	1	कोरी घाट	स्याई	01.01.2025 से 30.01.2025	15.01.2025 से 15.02.2025	25 से 30 दिवस	15	
1	2	राजगढ़	स्याई	30.02.2024 से 30.03.2024	15.03.2024 से 15.04.2024	25 से 30 दिवस	21	
1	2	जुमराती	स्याई	04.04.2024 से 28.04.2024	16.04.2024 से 18.05.2024	25 से 30 दिवस	22	कार्य प्रगति पर है
2	3	चनरंग चौक	स्याई	01.01.2025 से 15.02.2025	15.02.2025 से आज दिनांक तक	25 से 30 दिवस	22	बायीं प्रगति पर है
2	5	हसवाई चौक	स्याई	01.11.2024 से 24.11.2024	25.11.2024 से 15.12.2024	25 से 30 दिवस	-	
2	6	हुवा चौक	स्याई	10.01.2025 से 28.02.2025	15.02.2025 से आज दिनांक तक	25 से 30 दिवस	35	
2	6	गुगा गाड्ड	स्याई	20.02.2024 से 15.11.2024	25.02.2024 से 20.02.2024	25 से 30 दिवस	0	
2	6	अग्निहोत्री माईन	अस्थायी	06.11.2024 से 20.11.2024	06.11.2024 से 20.11.2024	2 दिवस	0	
2	27	भोलपुरा	अस्थायी	10.12.2024 से 30.12.2024	10.12.2024 से 30.12.2024	2 दिवस	9	
3	20	कनजदार कॉलोनी	स्याई	10.10.2024 से 20.10.2024	21.10.2024 से 29.10.2024	25 से 30 दिवस	8	
3	20	प्रतापनगर	स्याई	01.10.2024 से 07.11.2024	16.10.2024 से 16.11.2024	25 से 30 दिवस	13	
3	21	कथन नगर	स्याई	15.05.2024 से 25.05.2024	27.05.2024 से 08.06.2024	25 से 30 दिवस	0	
3	22	हनुमान नगर फेस 02	अस्थायी	05.01.2025 से 25.01.2025	05.01.2025 से 25.01.2025	2 दिवस	15	
3	22	रसुनिया	स्याई	28.03.2024 से 20.04.2024	15.04.2024 से 10.05.2024	25 से 30 दिवस	10	
3	22	चंदननगर	स्याई	24.10.2024 से 10.11.2024	09.11.2024 से 20.11.2024	25 से 30 दिवस	15	
3	23	राजव तगर	स्याई	05.12.2023 से 30.12.2023	20.12.2023 से 15.01.2024	25 से 30 दिवस	5	
3	24	एसपीएम (आईपीएस 03)	अस्थायी	10.10.2024 से 15.11.2024	10.10.2024 से 20.11.2024	25 से 30 दिवस	6	
3	29	संजय नगर	स्याई	11.11.2024 से 20.02.2025	15.02.2025 से 26.02.2025	25 से 30 दिवस	9	
3	30	न्याल टोली	स्याई	15.08.2023 से 15.09.2023	30.08.2023 से 25.09.2023	25 से 30 दिवस	21	
3	31	न्याल टोली	स्याई	14.01.2025 से 25.02.2025	25.01.2025 से 16.03.2025	25 से 30 दिवस	8	
3	33	संजय नगर	स्याई	02.02.2025 से 20.02.2025	10.02.2025 से 28.02.2025	25 से 30 दिवस	0	
4	10	पीडब्ल्यू रोड	अस्थायी	23.10.2024 से 11.11.2024	23.10.2024 से 11.11.2024	2 दिवस	0	
4	11	माताछोरी	अस्थायी	23.10.2024 से 11.11.2024	23.10.2024 से 11.11.2024	2 दिवस	0	
4	11	झुवा चौक	अस्थायी	25.10.2024 से 13.11.2024	25.10.2024 से 13.11.2024	2 दिवस	17	
4	11	राधा माधव नगर	स्याई	01.04.2024 से 18.04.2024	15.04.2024 से 05.05.2024	25 से 30 दिवस	15	
5	7	सदर बाजार	स्याई	26.03.2024 से 25.05.2024	30.03.2024 से 10.06.2024	25 से 30 दिवस	10	
5	7	सदर बाजार	स्याई	26.05.2024	05.06.2024	25 से 30 दिवस	7	
5	7	सदर बाजार	स्याई	20.07.2024 से 23.07.2024	30.07.2024	25 से 30 दिवस	15	
5	7	सदर बाजार	स्याई	22.10.2024 से 15.11.2024	30.10.2024 से 30.11.2024	25 से 30 दिवस	0	
5	7	पीडब्ल्यू कॉलोनी	अस्थायी	26.05.2024	26.05.2024	2 दिवस	0	
5	7	पीडब्ल्यू कॉलोनी	अस्थायी	20.07.2024 से 21.07.2024	20.07.2024 से 21.07.2024	2 दिवस	0	
5	7	सदर बाजार पीडब्ल्यू रोड	अस्थायी	15.06.2024 से 21.06.2024	15.06.2024 से 21.06.2024	2 दिवस	0	
5	8	कोठी बाजार	स्याई	25.03.2024 से 25.05.2024	31.03.2024 से 10.06.2024	25 से 30 दिवस	15	

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग

(कमलेश भटनागर)
तकनीकी अधिकारी

Page 1 of 3

सावदाकारा द्वारा किये गये कार्यो के अनुसार संविदाकार को किया जाना है।

जोन क्र.	वार्ड क्र.	सड़क/मार्ग	सड़क/मार्ग खोदने से पूर्व मार्ग का प्रकार/कच्चा/घोटी/कंक्रीट आदि	सड़क/मार्ग खोदने की तिथि	सड़क/मार्ग रिस्टोर करने की तिथि	सड़क/मार्ग कितने दिन में रिस्टोर किया जाना था	सड़क/मार्ग कितने दिन में रिस्टोर किया गया	सड़क/मार्ग कितने दिनों होने का कारण, यदि हुआ है तो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	8	कोठी बाजार	स्याई	30.05.2024 से 10.07.2024	08.06.2024 से 25.07.2024	25 से 30 दिवस	15	
5	8	कोठी बाजार	स्याई	11.07.2024 से 15.09.2024	21.07.2024 से 28.09.2024	25 से 30 दिवस	13	
5	8	कोठी बाजार	स्याई	13.10.2024 से 28.10.2024	22.10.2024 से 07.11.2024	25 से 30 दिवस	10	
5	9	कोठी बाजार	स्याई	14.12.2024 से 06.01.2025	25.12.2024 से 19.01.2025	25 से 30 दिवस	13	
5	9	मोदी रोड	स्याई	07.07.2024 से 09.07.2024	10.08.2024	25 से 30 दिवस	28	
5	9	पीडपुट्टी रोड मंडी	अस्याई	13.05.2024 से 16.05.2024	13.05.2024 से 16.05.2024	2 दिवस	0	
5	12	पीडपुट्टी रोड (कलेक्टर हाउस)	अस्याई	10.06.2024 से 15.07.2024	10.06.2024 से 15.07.2024	2 दिवस	15	
5	12	बैक कॉलोनी	स्याई	01.12.2023 से 15.01.2024	15.12.2024 से 30.01.2024	25 से 30 दिवस	5	
5	12	अग्निहोत्री कॉलोनी	स्याई	10.07.2024 से 25.08.2024	20.07.2024 से 30.08.2024	25 से 30 दिवस	18	
5	12	गोदपारी बिसर	स्याई	10.12.2023 से 22.12.2023	20.12.2023 से 10.01.2024	25 से 30 दिवस	20	
5	12	रूढ़ कॉलोनी	स्याई	21.01.2024 से 28.02.2024	30.01.2024 से 20.03.2024	25 से 30 दिवस	15	
5	12	एसपी आवास के पास	स्याई	27.03.2024 से 01.04.2024	15.04.2024	25 से 30 दिवस	0	
5	12	अमृत हॉस्पिटल	अस्याई	30.03.2024 से 05.04.2024	30.03.2024 से 05.04.2024	2 दिवस	19	
5	12	हिंगनाज कॉलोनी	स्याई	05.12.2023 से 20.12.2023	20.12.2023 से 09.01.2024	25 से 30 दिवस	20	
5	12	पुलिस लाइन	स्याई	10.12.2024 से 30.12.2024	25.12.2024 से 20.01.2025	25 से 30 दिवस	28	
5	12	पुलिस लाइन	स्याई	23.12.2024 से 30.01.2025	30.01.2025 से 28.02.2025	25 से 30 दिवस	15	
5	12	पुलिस लाइन	स्याई	25.12.2024 से 10.01.2025	25.12.2024 से 25.01.2025	25 से 30 दिवस	20	
5	12	कालिका नगर	स्याई	13.02.2024 से 25.04.2024	25.02.2024 से 15.05.2024	25 से 30 दिवस	40	
5	13	तुलसीनगर	स्याई	15.12.2023 से 13.01.2024	04.01.2024 से 29.02.2024	25 से 30 दिवस	0	
5	13	विनायक कॉलोनी	अस्याई	15.12.2024	15.12.2024	2 दिवस	0	
5	13	बाबल रोड	अस्याई	13.01.2024 से 15.02.2024	13.01.2024 से 15.02.2024	2 दिवस	15	
5	13	सेमीरटन स्कूल	स्याई	11.03.2024 से 25.03.2024	20.03.2024 से 10.04.2024	25 से 30 दिवस	20	
5	13	डिपेंडेंसिटी के पास	स्याई	11.03.2024 से 25.03.2024	20.03.2024 से 15.04.2024	25 से 30 दिवस	18	
5	13	आदर नगर	स्याई	15.02.2024 से 25.02.2024	25.02.2024 से 13.03.2024	25 से 30 दिवस	18	
5	13	आदर नगर	स्याई	25.03.2024 से 30.03.2024	15.04.2024 से 18.04.2024	25 से 30 दिवस	9	
5	13	आदर नगर	स्याई	05.04.2024 से 10.04.2024	11.04.2024 से 19.04.2024	25 से 30 दिवस	15	
5	14	नलोथेल मेस्ट	स्याई	21.06.2023 से 10.07.2023	01.07.2023 से 25.07.2023	25 से 30 दिवस	3	
5	14	नलोथेल मेस्ट	स्याई	02.12.2023 से 13.12.2023	14.12.2023 से 16.12.2023	25 से 30 दिवस	14	
5	14	माइनस बिसर	स्याई	25.06.2023 से 07.07.2023	08.07.2023 से 21.07.2023	25 से 30 दिवस	18	
5	14	महिला जेल रोड	स्याई	25.10.2023	13.11.2023	25 से 30 दिवस	16	
5	14	पंचवटी	स्याई	27.02.2024 से 29.02.2024	14.03.2024	25 से 30 दिवस	23	
5	14	अकिला नगर	स्याई	05.12.2023 से 20.02.2024	25.12.2023 से 13.03.2024	25 से 30 दिवस	5	
5	14	न्यास कॉलोनी	स्याई	13.03.2024 से 30.03.2024	01.04.2024 से 05.04.2025	2 दिवस	0	
5	14	आइटीआई रोड	अस्याई	15.06.2024 से 18.06.2024	15.06.2024 से 18.06.2024	2 दिवस	15	
5	15	नया हाउसिंग बोर्ड	स्याई	25.10.2023 से 15.11.2023	02.11.2023 से 30.11.2023	25 से 30 दिवस	24	
5	15	पुराना हाउसिंग बोर्ड	स्याई	02.11.2023 से 16.11.2023	20.11.2023 से 10.12.2023	25 से 30 दिवस	21	
5	15	पुराना हाउसिंग बोर्ड	स्याई	26.02.2024 से 04.04.2024	05.03.2024 से 25.04.2024	2 दिवस	0	
5	15	आइटीआई रोड	अस्याई	10.06.2024 से 11.08.2024	10.06.2024 से 11.08.2024	2 दिवस	0	

332
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

(कमलेश मटनागर)
तकनीकी अधिकारी

Page 2 of 3

जमा तक राशि रु. 24.73.94 334/

जोन क्र.	वार्ड क्र.	सड़क/मार्ग	सड़क/मार्ग खोदने से पूर्व मार्ग का प्रकार/कच्चा/बोटी/कॉन्क्रीट आदि	सड़क/मार्ग खोदने की तिथि	सड़क/मार्ग रिस्टोर करने की तिथि	सड़क/मार्ग कितने दिन में रिस्टोर किया जाना था	सड़क/मार्ग कितने दिन में रिस्टोर किया गया	सड़क/मार्ग विलम्ब होने का कारण, यदि हुआ है तो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	16	गीता मैरिज गार्डन	स्थाई	30.03.2024 से 20.04.2024	15.04.2024 से 05.05.2024	25 से 30 दिवस	15	
5	16	शांति कुंज	स्थाई	22.10.2024 से 18.11.2024	30.10.2024 से 31.11.2024	25 से 30 दिवस	13	
5	16	बंजारा हिल्स	स्थाई	25.12.2024 से 15.02.2025	01.01.2025 से 25.02.2025	25 से 30 दिवस	10	
5	16	बंजारा हिल्स	स्थाई	03.02.2024 से 23.02.2024	13.02.2024 से 02.03.2024	25 से 30 दिवस	9	
5	16	मिनी कपाडड	स्थाई	15.12.2024 से 27.12.2024	14.01.2025	25 से 30 दिवस	18	
5	17	नारायण नगर	स्थाई	27.10.2024 से 31.10.2024	15.11.2024	25 से 30 दिवस	15	
5	17	पॉफेसर कॉलोनी	स्थाई	28.03.2024	06.04.2024	25 से 30 दिवस	9	
5	17	आदम गढ़ बाई पास	स्थाई	01.01.2025 से 25.01.2025	15.01.2025 से 10.02.2025	25 से 30 दिवस	15	
5	18	शांति नगर	स्थाई	25.06.2023 से 07.07.2023	22.06.2023 से 25.07.2024	25 से 30 दिवस	18	
5	18	शांति नगर	स्थाई	30.03.2024 से 25.05.2023	15.05.2023 से 30.05.2023	25 से 30 दिवस	5	
5	18	ईशान पिंशर	स्थाई	28.05.2024 से 29.05.2024	15.06.2024	25 से 30 दिवस	16	
5	19	बंगाली कॉलोनी	स्थाई	25.10.2024 से 19.11.2024	10.11.2024 से 30.11.2024	25 से 30 दिवस	11	
5	19	बंगाली कॉलोनी	स्थाई	10.01.2025 से 25.01.2025	18.01.2025 से 05.02.2025	25 से 30 दिवस	10	
5	19	आदम गढ़	स्थाई	25.01.2025 से 30.01.2025	30.01.2024 से 05.02.2025	25 से 30 दिवस	10	
5	20	आदम गढ़	स्थाई	30.01.2025 से 07.02.2025	15.02.2025 से आज दिनांक तक	25 से 30 दिवस	-	कार्य प्रगति पर है
5	20	बंगाली कॉलोनी	स्थाई	05.01.2025 से 10.01.2025	02.02.2025 से 10.02.2025	25 से 30 दिवस	30	
4	10	पीडब्ल्यूडी रोड	अस्थाई	23.10.2024 से 11.11.2024	23.10.2024 से 11.11.2024	2 दिवस	0	
4	11	माताखेड़ी	अस्थाई	23.10.2024 से 11.11.2024	23.10.2024 से 11.11.2024	2 दिवस	0	
4	11	झंडा चौक	अस्थाई	25.10.2024 से 13.11.2024	25.10.2024 से 13.11.2024	2 दिवस	0	
4	11	राधा माधव नगर	स्थाई	01.04.2024 से 18.04.2024	15.04.2024 से 05.05.2024	25 से 30 दिवस	18	

333
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग

(कमलेश भटनागर)
तकनीकी अधिकारी

परियोजना प्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई नर्मदापुरम
म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड