

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 91 अतारांकित (संशोधित) माननीय डॉ. सीतासरन शर्मा
विधानसभा क्षेत्र नर्मदापुरम अन्तर्गत नलजल का क्रियान्वयन

क्र	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम/योजना का नाम	स्वीकृत राशि की जानकारी	कार्य प्रारम्भ की दिनांक (अनुबन्ध क्रमांक/दिनांक)	कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम	योजना की वर्तमान स्थिति	योजना के संचालन की स्थिति (हा/नहीं)	योजना अर्धरे/अप्रारम्भ रहने का कारण	टिप्पणियाँ
				प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नर्मदापुरम	कुलामडी	कुलामडी	34.10	21.07.2020	20/18.09.2020	मेसर्स एम. नर्मदा कन्सल्टेशन हो बाद	पूर्ण	हा	-
2	नर्मदापुरम	खेडला	खेडला	18.80	16.07.2020			पूर्ण	हा	-
3	नर्मदापुरम	तालनगरी	बन्डुआ	13.49	16.07.2020	25/29.09.2020	मेसर्स आकाश कन्सल्टेशन हो बाद	अप्रारम्भ	हा	ग्रामवासियों के अवरोध के कारण योजना में कार्य नहीं किया गया है
4	नर्मदापुरम	निटया	निटया	25.00	21.07.2020			पूर्ण	हा	
5	नर्मदापुरम	परदेह	परदेह	27.93	28.09.2020			पूर्ण	हा	
6	नर्मदापुरम	निटया	चंद्रपुरा	24.36	28.09.2020	50/07.12.2020	मेसर्स व्ही.आर. कन्सल्टेशन हो बाद	अप्रारम्भ	नहीं	ग्रामवासियों के अवरोध के कारण योजना में कार्य नहीं किया गया है
7	नर्मदापुरम	तारारोडा	धोखेडा	33.62	21.12.2020	61/25.01.2021	मेसर्स जे.आर.इन्टरप्राइजेस इंदौरसी	पूर्ण	हा	
8	नर्मदापुरम	व्यावरा	व्यावरा	101.05	01.03.2021			अर्धरे	नहीं	टंकी निर्माण का कार्य टोप डॉम तक किया जा चुका है, निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त पेयजल प्रदाय किया जावेगा।
9	नर्मदापुरम	सोनासांवरी	सोनासांवरी	87.52	01.03.2021	22/23.06.2021	मेसर्स एम.पी.सिंग बोरवेल कम्पनी मुँना	अर्धरे	नहीं	विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन की कार्यवाही शेष है जिसके उपरान्त पेयजल प्रदाय प्रारंभ किया जावेगा।
10	नर्मदापुरम	रंडाल	रंडाल	8.64	01.03.2021			पूर्ण	हा	
11	नर्मदापुरम	तालनगरी	तालनगरी	14.59	01.03.2021			पूर्ण	हा	
12	नर्मदापुरम	रायपुर	रायपुर	266.65	19.08.2021	62/17.11.2021	मेसर्स भगवती इन्टरप्राइजेस इरुटा	अर्धरे	हा	योजना पुनरीक्षण हेतु वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित की गई है।
13	नर्मदापुरम	परदेह	हासलपुर	61.70	19.08.2021			पूर्ण	हा	
14	नर्मदापुरम	डोगरवाडा	डोगरवाडा	7.50	19.08.2021	52/27.10.2021	मेसर्स पार्थ इंजीनियरिंग इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि.मोपाल	अर्धरे	नहीं	मुख्य ग्राम में योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं ग्राम के टोले में कार्य प्रगतिरत है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	नर्मदापुरम	उन्नाखेडी	पलासी	17.99	03.02.2022	33/14.09.2022	मेसर्स गौतम कुमार समस्तीपुर बिहार	अधूरे	नहीं	विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन की कार्यवाही शेष है जिसके उपरांत एजल प्रदाय प्रारंभ किया जायेगा	-
16	नर्मदापुरम	उन्नाखेडी	रिपोडा	13.12	03.02.2022			अधूरे	नहीं	विद्युत कार्य शेष	-
17	नर्मदापुरम	खेडला	टुंगारिया	20.12	03.02.2022			अधूरे	नहीं	ग्राम में 300 मीटर पाइप लाइन डाली जाना, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष है।	-
18	नर्मदापुरम	बडोदियाकला	पलासडोह	36.85	03.02.2022			अधूरे	नहीं	ग्राम में 200 मीटर पाइप लाइन डाली जाना, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष है।	-
19	नर्मदापुरम	बडोदियाकला	बडोदियाकला	45.40	03.02.2022			पूर्ण	हा	-	-
20	नर्मदापुरम	साकेत	बम्हन्गांव खुर्द	29.16	03.02.2022	44/10.10.2022	मे स्पेश एण्ड कम्पनी मुगावली	अधूरे	नहीं	विद्युत विभाग द्वारा लाइन का सर्वे किया जाना शेष है विद्युत कार्य शेष है।	-
21	नर्मदापुरम	साकेत	साकेत	73.80	03.02.2022			अधूरे	नहीं	टंकी निर्माण कार्य टॉप डोंम तक कर लिया गया है निर्माण पूर्ण होने के उपरांत पेयजल प्रदाय किया जायेगा।	-
22	नर्मदापुरम	सांवलखेडा	नौहर	24.56	03.02.2022			अधूरे	हा	लीफेज रिपेयरिंग एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगतिरत है।	-
23	नर्मदापुरम	पांजराकला	पांजराकला	190.45	27.07.2022			अधूरे	हा	सम्पलेल कम पम्प हाउस के निर्माण कार्य में पम्प हाउस का कार्य प्रगतिरत है जिसके पूर्ण होने पर योजना पूर्ण होगी।	-
24	नर्मदापुरम	बुधवाडा	बुधवाडा	61.25	27.07.2022			पूर्ण	हा	-	-
25	नर्मदापुरम	बडोदियाकला	अंधियारी	29.40	27.07.2022	47/13.10.2022	मे इन्फ्रानाइट कन्स्ट्रक्शन	अधूरे	नहीं	ग्राम में 150 मीटर पाइप लाइन डाली जाना, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष है।	-
26	नर्मदापुरम	बुधवाडा	आगराकला	33.10	27.07.2022			पूर्ण	हा	-	-
27	नर्मदापुरम	कुलामडी	पथडी	38.10	27.07.2022			पूर्ण	हा	-	-
28	नर्मदापुरम	पांजराकला	बडोदिया खुर्द	29.60	27.07.2022			अधूरे	नहीं	स्त्रोत में जल आयक क्षमता कम होने के कारण नवीन स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।	-
29	नर्मदापुरम	मेहराघाट	होरियापीपर	15.27	03.02.2022			पूर्ण	हा	-	-
30	नर्मदापुरम	उन्नाखेडी	देशमोहनी	18.96	03.02.2022			पूर्ण	हा	-	-
31	नर्मदापुरम	खेडला	पतलईखुर्द	30.80	03.02.2022			अधूरे	हा	लीफेज रिपेयरिंग एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगतिरत है।	-
32	नर्मदापुरम	निमसाडिया	दियलाखेडी	34.25	28.12.2022			अधूरे	नहीं	विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाना शेष है।	-
33	नर्मदापुरम	जसलपुर	जसलपुर	173.50	28.12.2022			अधूरे	नहीं	2000 मीटर पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन एवं टंकी निर्माण का कार्य प्रगतिरत है, विद्युत कार्य शेष है।	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	नर्मदापुरम	निमसाडिया	निमसाडिया	200.30	28.12.2022			अधूरे	नहीं	700 मीटर पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन एवं टंकी निर्माण का कार्य प्रगतिरत है, विद्युत कार्य शेष है।	-
35	नर्मदापुरम	रैसलपुर	रैसलपुर	153.90	28.12.2022			अधूरे	नहीं	800 मीटर पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत है एवं विद्युत कार्य शेष है।	-
36	नर्मदापुरम	पयारखंडाफार्म	पयारखंडाफार्म	30.50	28.12.2022	27/07.08.2023	मे. संजीव कुमार शाही	अधूरे	नहीं	250 मीटर पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत है एवं विद्युत कार्य शेष है।	-
37	नर्मदापुरम	मेहरागांव	मेहरागांव	268.80	19.01.2023			अधूरे	नहीं	3000 मीटर पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन का कार्य एवं टंकी निर्माण कार्य स्ट्रेजिंग तक पूर्ण हो चुका है कार्य पूर्ण होने के उपरांत पेयजल जारी कर दिया जावेगा।	-
38	नर्मदापुरम	उन्दाखेडी	उन्दाखेडी	24.47	28.12.2022			अधूरे	नहीं	पाइप लाइन का कार्य, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत कार्य शेष है।	-
39	नर्मदापुरम	निटाया	सरोनढाना	10.28	17.12.2020	54/17.02.2021	मे.सर्गे गनेश इलेक्ट्रीकल्ल्स प्रा.लि.	पूर्ण	हां		-
40	नर्मदापुरम	डोंगरवाडा	खोजनपुर	13.28	17.12.2020			पूर्ण	हां		-

हस्ता / -
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भापाल पारिक्षेत्र भापाल

हस्ता / -
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड नर्मदापुरम

(Signature)
प्रभारी अधिकारी
विभाग सभा प्रकोष्ठ
कार्यलय सभा अभिलेखिता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड नर्मदापुरम