

प्रश्न सं. [क. 1032]

पृष्ठ - "87"

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन

विधानसभा भीकनगांव के अंतर्गत निर्माणधीन/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं अद्यतन जानकारी (विधानसभा तारिफित प्रश्न क्रमांक 1032)

स. क्र.	योजना का नाम	मद	प्रशासकीय स्वीकृति		वर्तमान लागत (लाख में)	रूपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर	दिनांक 30.06.25 तक कुल व्यय (लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में		कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	वर्ष 2025 तक प्राप्त आवंटन	भू-अर्जन हेतु जमा राशि	प्रभावित वन भूमि का रकबा (हेक्टर में)	टीप
			राशि	दिनांक				श्रीर्ष कार्य	नहर कार्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
(अ) लघु सिंचाई योजना - निर्माणधीन योजनाएँ-														
1	रोशिया तालाब	राज्यमद	3318.30	24.03.2017	3318.30	955	3218.39	37%	30	11/2024 11/2026	489.00	1597.00	39.715	योजना में 38.715 हेक्टर वन भूमि प्रभावित हो रही है। वन प्रकरण की प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 29.09.2024 को प्राप्त की गई, तत्पश्चात द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु वन विभाग के कौम्य मद में राशि रु. 65794529/- दिनांक 04.02.2025 को जमा कर दिये गये हैं। वन प्रकरण की द्वितीय चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नोयाल के पत्र क्र. 6-एम.पी.सी./054/2021-की एच.ओ./113137 दिनांक 30.06.2025 को प्राप्त हो चुकी है। आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	मिट्टावल तालाब	राज्यमद	569.36	04.02.2022	569.36	192	7.49	80	0	08/2024 06.11.25	8.50	7.50	0.00	अवार्ड पारित हो चुका है, राशि रु. 40180081/- लागत कलेक्टर के पी.डी. खर्चों में जमा कर दिये गये हैं। कार्य प्रगतिपथ है।
		योग ---	3887.66		3887.66	1147.00	3225.88				497.50	1604.50	39.72	

स. क्र.	योजना का नाम	मद	प्रशासकीय स्वीकृति		वर्तमान लागत (लाख में)	रूपांकित सिवार्ड क्षमता हेक्टेयर	दिनांक 30.06.25 तक कुल व्यय (लाख में)	कार्य की मासिक प्रगति प्रतिशत में		कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	वर्ष 2025 तक प्राप्त आवंटन	बू-अर्जन हेतु जमा राशि	प्रभावित वन भूमि का रकबा (हेक्टर में)	टीप
			राशि	दिनांक				शीर्ष कार्य	नहर कार्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
														प्रपत्र-8 (1)
(ब) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाएँ (कार्य अप्रारंभ) :-														
1	दामखेडा तालाब	राज्य मद	4151.94	31.03.18	4151.94	1200	261.41	0	0	-	261.41	0.00	74.43	योजना से 74.43 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 13 दिनों की बाढ़ी गई जानकारी इस कार्यालय द्वारा परियोजना पोर्टल पर दिनांक 29.12.2024 को अपलोड कर दी गई है। तत्पश्चात उक्त कार्यालय द्वारा पुनः 06 अतिरिक्त दिनों की जानकारी जारी हुई है जो दिनांक 06.06.2025 को परियोजना पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है प्रथम चरण की स्वीकृति अर्पणित है परवात निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। अनुबद्ध परवात वन विभाग की प्रथम चरण, द्वितीय चरण की स्वीकृति एवं बू-अर्जन अवाइल होने पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया जायेगा।
2	कालीकुण्डी तालाब	राज्य मद	1924.97	04.02.2022	1924.97	550	0.00	0	0	0	0.00	0.00	39.45	योजना से 39.45 हेक्टर वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि को बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि आवंटित हो चुकी है। अमल दरभंग की कार्यवाही तहसीलदार मीठनगांव द्वारा दिनांक 07.05.2025 को की गई है। प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु वन प्रकरण की जानकारी परियोजना पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
3	बेरछा तालाब	राज्य मद	563.40	04.02.2022	563.40	161	4.94	0	0	08/2024	5.00	4.91	0.00	वर्तमान में बू-अर्जन की वार-21 पूर्ण हो चुकी है। अवाइल की कार्यवाही दूध क्षेत्र के कृषकों द्वारा विरोध होने से पूर्ण नहीं की जा सकी। योजना का प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र नमदा घाटी विकास विभाग की किरप्या उद्घरण सिंचाई योजना निर्माणधीन है। उक्त योजना को कृषकों द्वारा विरोध करने की मांग की गई थी, निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।
		योग	6076.91		6076.91	1750	261.41				261.41	0.00	113.88	


 (नीलम मेहता)
 कार्यपालन यंत्री
 जल संसाधन संभाग, खरगोन

विधानसभा भीकनगांव के अंतर्गत साध्यता प्राप्त योजना की जानकारी (विधासभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1032)

प्रपत्र-ब

क.	योजना का नाम	विकासखंड	विधान सभा क्षेत्र	केचमेंट एरिया (वर्ग कि.मी.)	केपेसिटी (मि.घ.मी.)	अनुमानित लागत (लाख में)				रबी रूपांकित क्षेत्र (हेक्टर)	लागत प्रति हेक्टर	प्रभावित वन भूमि (हेक्टर)	रिमार्क
						निर्माण लागत	भूमि की लागत	अन्य	कुल लागत (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	नरवट बैराज	झिरन्या	भीकनगांव	172.00	0.55	322.00	23.00	0.00	345.00	198	1.74	1.00	वर्तमान में सर्वे कार्य कर डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
			योग	-	-	322.00	23.00	0.00	345.00	198	-	1.00	-

Neelam Mehta
(नीलम मेहता)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन