

तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1185 श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह जी

क्र०	जिले का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		अनुबद्धित राशि (लाख में)	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक	कुल प्रगति		रिमार्क
			राशि (लाख में)	दिनांक	राशि (लाख में)	दिनांक				भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पन्ना	सुहावा में गरुशाला (धुनी आश्राम) के पास रुंज नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण।	541.11	22.12.2022	450.25	06.09.2022	379.02	10.04.2023	04.12.2024	55%	127.88	निर्माण कार्य प्रगति पर।
2	पन्ना	मझगाँव-बिलहरी-छतरपुरमार्ग केन नदी के बिलहरीघाट पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण।	2899.62	26.12.2022	2408.68	19.09.2022	2283.19	05.06.2023	25.01.2027	55%	3035.27	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति न होने के कारण कार्य बंद है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
3	पन्ना	नेहरा-नेहरी (जोप्रो) मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग का निर्माण।	3952.56	14.07.2023	3230.35	19.09.2022	3126.66	27.12.2023	26.04.2027	55%	3404.33	निर्माण कार्य प्रगति पर।
4	पन्ना	खोरा-मदईयां मार्ग में बाघिन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	969.03	28.03.2022	1051.80	27.04.2022	1048.74	23.08.2023	15.06.2026	50%	921.59	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति न होने के कारण कार्य बंद है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न सं. [क. 1185]


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन
 लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय

मुख्य अभियंता
 लोक निर्माण विभाग
 सेतु परिक्षेत्र, भोपाल