

जिला रीवा सहित महुंगज हेतु आर.डी.एस.एस. अंतर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु तैयार कार्य योजना / डीपीआर की प्रति, कार्य की भौतिक स्थिति, अपूर्ण कार्य एवं पूर्ण होने की अवधि संबंधित वितरण केन्द्रवार जानकारी

[illegible]

अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

1

| संसिद्धि क्र. 58-ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                           |                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सदन में उत्तर देने का दिनांक : 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                           |                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| प्रश्नकर्ता माननीय श्रीअभय मिश्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                   |                                           |                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| जिला रीवा सहित मऊगंज हेतु आर.डी.एम.एस. अंतर्गत कार्यदेशों के अनुसार कार्य निर्धारित समय सीमा में संपादित नहीं होने के पश्चात, शेष कार्यों को कार्यदेश एवं निविदा दस्तावेजों में निहित कण्डिकों के अनुरूप नव निर्धारित तिथि में पूर्ण किये जाने हेतु प्रत्येक चरण की निर्धारित समाप्ति तिथि से बिना दंड (LD) लगाए चरण-वार समय विस्तार प्रदान किया गया से संबंधित जानकारी |                                                         |                                                                   |                                           |                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| क्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संविदाकार का नाम                                        | कार्यदेश की जानकारी                                               | कार्य का विवरण                            | कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि | समय अवधि में विस्तार के उपरांत कार्य पूर्णता की तिथि | टीप                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मेसर्स श्रीम इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लिमि. जयसिंहनगर        | MD/EZ/CGM/RDSS/CB/NoA/480 Jabalpur, dated: 02.09.2022             | नवीन कैपेसिटर बैंक की स्थापना का          | 01.09.2024                            | 31.12.2024                                           | कार्य को संपादन करने में आने वाली विभिन्न बाधाओं जैसे रेल बाधा, वन बाधा, आर.ओ.डब्ल्यू एवं अन्य प्रकार की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कार्य पूर्णता की समयअवधि में विस्तार किया गया है। |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मेसर्स ए.के.इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी | MD/EZ/CGM/RDSS/SS-Pkg-3/NoA/697 Jabalpur, dated: 26.12.2022       | नवीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र      | 25.12.2024                            | 19.08.2025                                           |                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मेसर्स अशोक बिल्डकान प्रा. लिमि., नासिक                 | MD/EZ/CGM/RDSS/FSP/PKG-07/NoA/701 Jabalpur, dated: 26.12.2022     | फीडर विभक्तिकरण                           | 25.12.2024                            | 17.12.2025                                           |                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मेसर्स रेल विकास निगम लिमिटेड, न्यू दिल्ली              | MD/EZ/CGM/RDSS/33KV Line/PKG-10/NoA/704 Jabalpur, date 26.12.2022 | 33 के.व्ही. एसोसियेटेड लाइन निर्माण कार्य | 25.12.2024                            | 28.12.2025                                           |                                                                                                                                                                                        |

अनुभाग अधिकारी  
स.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल



माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रेषित पत्रों सहित उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण से संबंधित जानकारी

5478-25

| क्र. | पत्र का विवरण                                                                           | विषय                                                                                                                                         | कार्यवाही का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को प्रेषित पत्र क्र. 578 दिनांक 12.02.24 नहीं अपितु 12.10.2024 | आर.डी.एस.एस. योजनांतर्गत सेमरिया विधानसभा में कराये गये सर्वे अनुसार तैयार चार्ट लाइन डायग्राम को सार्वजनिक कराये जाने के संबंध में।         | प्राप्त पत्रानुसार मुख्य महाप्रबंधक (आर.डी.एस.एस.) द्वारा पत्र क्र. 3358 दिनांक 11/11/2024 के माध्यम से आर.डी.एस.एस. योजनांतर्गत सेमरिया विधानसभा में कराये गये सर्वे अनुसार तैयार लाइन डायग्राम इत्यादि से आगामी जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति के समक्ष जानकारी प्रस्तुत किये जाने बावत् निर्देशित किया गया था।                     |
| 2    | अधीक्षण अभियंता, रीवा को प्रेषित पत्र क्र. 942 दिनांक 10.05.25                          | RDSS योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र सेमरिया के विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामों / टोलों में नवीन ट्रांसफार्मर लगाए जाने बावत्।                | संदर्भित पत्रानुसार ग्रामों / मजरो / टोलों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर, ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 05.05.2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कार्य-योजना प्रस्तावित की जा रही है। वर्तमान में आर.डी.एस.एस. योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु मेसर्स अशोका बिल्डकों, नासिक को निर्देशित किया गया है। |
| 3    | मुख्य अभियंता, रीवा को प्रेषित पत्र क्र. 736 दिनांक 26.12.24                            | प्रश्न दिनांक तक संदर्भित पत्र मुख्य अभियंता, रीवा कार्यालय में अप्राप्त है, अतः वर्तमान में कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जाना संभव नहीं है। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल