

प्रश्न सं. [क. 1660]

प्रपत्र-अ

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1660
द्वारा श्रीमती नीना विक्रम वर्मा

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुबंध क्र. एवं दिनांक	अनुबंधित लागत (करोड़ में)	फ्लाई ओवर की लंबाई (मी.) एवं लेन (नं.)	अनुबंधानुसार कार्य प्रारंभ तिथि	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	धार जिले के इंडोरामा चौराहे पर 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य।	912/2023, दिनांक 21/12/2023	38.48	856 मी./4-लेन	23.01.2024	22.01.2026	अनुबंधानुसार कार्य समय-सीमा अंतर्गत प्रगतिरत है।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल