

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 181 द्वारा श्री दिव्यराज सिंह मान् विधायक

विगत 03 वर्षों में आमंत्रित निविदाएं तथा भुगतान विवरण ।

क्र.	वर्ष	रा0रा0 क्र.	कार्य का नाम	लंबाई कि.मी.	प्रशासनिक स्वीकृति राशि / दिनांक (करोड़ों में)	PAC राशि (करोड़ों में)	अनुबंध क्रमांक	ठेके की राशि (करोड़ों में)	समय सीमा	कार्य की वर्तमान स्थिति		टीप
										भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (करोड़ों में)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	2023-24	NH-135B	रा0रा0 मार्ग 135B के खण्ड डभौरा - सिरमौर के किमी. 4.500 से 75.750 में ओ.आर.डी.पी.पी. का कार्य ।	38.00	राशि रु. 3.40 करोड़ दिनांक 27.09.2023	राशि रु. 2.79 करोड़	28/DL/2023-24 DATED 24.01.2024	राशि रु. 1.85 करोड़	12 माह वर्षाकाल सहित	100%	राशि रु. 1.85 करोड़	कार्य पूर्ण । दिनांक 23.01.2025
2	2024-25	NH-135BD	क्रं - 135BD सिरमौर-कोलहा-राजगढ़- क्योटी- बगहैया- लालगोव- पनगढी- कलवारी (सिरमौर कलवारी) मार्ग का STMC के तहत मरम्मत कार्य	25.00	राशि रु. 4.13 करोड़ दिनांक 11.10.2024	राशि रु. 3.39 करोड़	01/DL/2025-26 DATED 14.05.2025	राशि रु. 1.80 करोड़	12 माह वर्षाकाल सहित	10%		सं. [क. 181] कार्य प्रगति 85% है।
3	2024-25	NH-135B	रा0रा0 मार्ग 135B के खण्ड डभौरा - सिरमौर के किमी. 4.500 से 75.750 में ओ.आर.डी.पी.पी. का कार्य ।	38.00	राशि रु. 9.65 करोड़ दिनांक 22.01.2025	राशि रु. 3.39 करोड़						निविदाएं प्राप्त निविदा परीक्षण प्रक्रियाधीन है एवं निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्य किया जाना है।

[31/7/2025]

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग रा.रा. मार्ग
संभाग रीवा (म.प्र.)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
कल्पप्रदेश कप्तान
लोक निर्माण विभाग, मंडला