


(परिशिष्ट-क)

अतारांकित प्रश्न क्रमांक: 285 मान. श्री लखन घनघोरिया

क्र.	समूह जल प्रदाय योजना का नाम	योजना का कार्य क्षेत्र	स्वीकृत लागत रुपये (करोड़)	अनुबंधित समयावधि माह	कार्य प्रारंभ तिथि	संश्लेषित मुख्य कार्य	स्थल	कार्य की स्थिति	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	व्यय रुपये (करोड़)
1	पायली	जबलपुर, सिवनी एवं नरसिंहपुर जिले के 662 ग्राम	749.17	30 माह+ 6 माह अतिरिक्त कोविड के कारण	04.01.2019	इंटेक वेल जल शोधन संयंत्र 269 उच्चस्तरीय टंकियां पाईप लाईन कुल लंबाई 3576 कि.मी.	ग्राम मगरथा, विकासखण्ड जबलपुर जिला जबलपुर ग्राम तुनिया, विकासखण्ड जबलपुर जिला जबलपुर विभिन्न ग्राम विभिन्न ग्रामों के अंदर व टंकियों को जोड़ने हेतु	प्रगतिरत	83.37	471.8



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परियोजना क्रियान्वयन इकाई



अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग