


विधान सभा प्रश्न क्र. 526 अतारंकित

[5/12/2025]

क्र.	सीवरज परियोजना	संविदाकार	कार्यादेश दिनांक	कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा	सीवर लाईन कार्य की प्रगति (प्रतिशत)	सीवर लाईन का शेष कार्य पूर्ण होने एवं सीवर लाईन से गंदा पानी निकलना प्रारंभ होने का संभावित दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमृत 1.0	मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	07.11.2017	06.11.2019	83	31.03.2026	-
2	अमृत 2.0 (फेज-1 एवं 3)	मेसर्स एन.पी. पटेल एण्ड कंपनी	03.02.2025	02.02.2028	23	02.02.2028	-


 उप-इंजीनियर
 नगरपालिका विकास एवं आवास विभाग
 नगरीय विकास एवं आवास विभाग
 मंत्रालय, पोखरा

Sub-Engineer
 Urban Administration
 & Development