

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 619 (तारांकित)

[2/12/2025]

परिशिष्ट -1

खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजना की जानकारी

स. क्र	समूह जल प्रदाय योजना का नाम	कार्यादेश (LOA) दिनांक	कार्य की समाप्ति	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि	स्वीत/बांध का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति		योजना की कुल भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण न होने के कारण
						अवयव का विवरण	प्रगति		
1	मालथौन समूह जल प्रदाय योजना	08.08.2022	28 माह	27.12.2024	उत्पदन बांध	इंटेकवेल	100%	91.44%	1) बण्डा डैम का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न होना। 2) कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होना। 3) विभिन्न विभागों से अनुमति प्राप्त होने में विलंब होना। 4) जल जीवन मिशन अंतर्गत आवंटन प्राप्त होने में देरी होना। 5) ठेकेदार का अकुशल प्रबंधन।
						राँ वॉटर पंपिंग मेन	100%		
						जलशोधन संयंत्र	91.3%		
						क्विलर वॉटर पंपिंग मेन	100.00%		
						क्विलर वॉटर ग्रेविटी मेन	95.90%		
						मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वार	87.75%		
						उच्चस्तरीय टैंकिया	85.50%		
						जल वितरण नलिकाएँ	88.74%		
						घरेलू जल कनेक्शन	46.00%		
						रोड रेस्टोरेशन	95.43%		
						इंटेकवेल	99%		
2	बीना-खुरई समूह जल प्रदाय योजना	10.08.2022	28 माह	29.12.2024	चकरपुर बांध	राँ वॉटर पंपिंग मेन	90.5%	84.18%	1) चकरपुर डैम का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न होना। 2) कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होना। 3) विभिन्न विभागों से अनुमति प्राप्त होने में विलंब होना। 4) जल जीवन मिशन अंतर्गत आवंटन प्राप्त होने में देरी होना। 5) ठेकेदार का अकुशल प्रबंधन।
						जलशोधन संयंत्र	90.25%		
						क्विलर वॉटर पंपिंग मेन	90.44%		
						क्विलर वॉटर ग्रेविटी मेन	87.49%		
						मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वार	76.00%		
						उच्चस्तरीय टैंकिया	61.86%		
						जल वितरण नलिकाएँ	90.16%		
						घरेलू जल कनेक्शन	13.09%		
						रोड रेस्टोरेशन	96.70%		
						इंटेकवेल	99%		
						राँ वॉटर पंपिंग मेन	90.5%		


 महाप्रबंधक
 म.प्र. जल निगम मर्यादित
 परि.क्रि.इकाई सागर