

प्रश्न सं. [क. 664]

प्रपत्र - अ

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 664

स.क्र.	वर्ष	रबि फसल हेतु किया गया ऐलान (हेक्टेयर)	सिंचाई हेतु उपलब्ध कराए गए पानी में हुई वास्तविक सिंचाई (हेक्टेयर)	रिमार्क
	हरसी जल संसाधन संभाग डबरा			
1.	2020-21	66600	66750	
2.	2021-22	65712	66012	
3.	2022-23	65712	65712	
4.	2023-24	65712	65712	
5.	2024-25	65712	65712	
	जल संसाधन संभाग ग्वालियर			
1.	2020-21	45245	45245	
2.	2021-22	45245	45245	
3.	2022-23	45245	45245	
4.	2023-24	45245	45245	
5.	2024-25	45245	45245	


 (एस.के.वर्मा)
 मुख्य अभियंता
 यमुना कछार, जल संसाधन विभाग
 ग्वालियर (म.प्र.)

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 664

स. क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति दिनांक (अनुबंध क्रमांक दिनांक)	अनुबंधित राशि	प्राप्त राशि	अद्यतन व्यय	संपादित कार्य का प्रतिशत	कार्य पूणतः की सम्पादित तिथी	वर्तमान स्थिति एवं किए गए कार्य का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हरसी जल संसाधन संभाग डबरा								
1	हरसी बांध का मरम्मत कार्य	04/25-08-2022	355.00	212.59	212.59	60%	मार्च 2026	अनुबंधित ठेकेदार की मृत्यु होने के कारण अनुबंध यथास्थिति में बंद करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनुबंधित ठेकेदार की मृत्यु होने के कारण अनुबंध यथास्थिति में बंद करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अन्तर्गत हरसी बांध के मिट्टी के बंड की लाइन स्ट्रीम में विचिंग का कार्य किया गया है।
2	प्रतिशत दर पर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हरसी नहर प्रणाली का मरम्मत कार्य	01/21-11-2024	200.84	-	-	25%	मार्च 2026	कार्य प्रगतिरत	हरसी नहर एवं उसकी शाखाओं में क्षतिग्रस्त भाग पर मिट्टी का कार्य एवं आवश्यकता अनुसार सी.सी. का कार्य
	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर								
1	टिकटोली माईक्रो परियोजना	अनुबंध क्र. 02/2023-24 दिनांक 05.06.2023	4325.08	1964.13	1964.13	50%	मार्च 2026	कार्य प्रगति पर है।	टिकटोली नवीन उपशाखा पर माईक्रो सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रेशराइज पाईप बिछाने का कार्य

2	प्रतिशत दर पर अतिवृष्टि से हरसी हाई लेवल नहर कि. मी 0.00 से 72.00 कि.मी तक का मरम्मत कार्य।	अनुबंध क्र. 03/2024-25 दिनांक 04.12.2024	245.45	32.34	32.34	48%	मार्च 2026	कार्य प्रगति पर है।	हरसी उच्च स्तरीय नहर एवं उसकी शाखाओं में क्षतिग्रस्त भाग पर मिट्टी का कार्य एवं आवश्यकता अनुसार सी.सी. का कार्य
3	प्रतिशत दर पर अतिवृष्टि से हरसी हाई लेवल नहर 72.00 से 102.00 कि.मी तक एवं शीतला माता ब्रांच केनाल का मरम्मत कार्य	अनुबंध क्र. 04/2024-25 दिनांक 04.01.2025	470.00	86.37	86.37	60%	मार्च 2026	कार्य प्रगति पर है।	हरसी उच्च स्तरीय नहर एवं उसकी शाखाओं में क्षतिग्रस्त भाग पर मिट्टी का कार्य एवं आवश्यकता अनुसार सी.सी. का कार्य


(एस.के.वर्मा)

मुख्य अभियंता

यमुना कछार, जल संसाधन विभाग

खालियर (म.प्र.)