

प्रपत्र-अ
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1583 तारांकित प्रश्न द्वारा श्रीमती कंचन मुकुेश तन्वे
विषय:- सण्डवा शहर में तीन पुलिसिया ओवर ब्रिज के निर्माण में विलंब एवं संविदाकार पर की गई कार्यवाही।
विलंब के कारण एवं उसकी अवधि

[20/2/2026]

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध क्रमांक/कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार समय सीमा	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि	कार्य पूर्णता का लक्ष्य	कारण		विलंब हेतु की गई कार्यवाही	रिमांक
						अवधि	अवधि		
1	सण्डवा शहर के तीन पुलिसिया क्षेत्र में नवीन तीन धुजाओं वाले रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	अनुबंध निष्पादित 21/01.2018-19 दिनांक 01.10.2018	24 माह वर्षाकाल छोड़कर	01-10-2021	31/3/2027	7	8	9	10
1							लगभग 52 माह	डेक्रेटर द्वारा कार्य में विलंब हेतु राशि रुपये 53,38,374.00 काटी गई है।	कुल 40 स्लैब में से 35 स्लैब का कार्य पूर्ण। शेष 5 स्लैब रेलवे स्थान बनाने के पश्चात् पूर्ण हो सकेंगी।
2	सण्डवा शहर के तीन पुलिसिया क्षेत्र में नवीन तीन धुजाओं वाले रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	अनुबंध निष्पादित 02/2022-23 दिनांक 07.06.2022	24 माह वर्षाकाल सहित	06/06/2024	30/04/2026		लगभग 19 माह		प्रश्न सं. [क्र. 1583] पुल कार्य पूर्ण। पुल प्रगति पर।
3	सण्डवा शहर के तीन पुलिसिया क्षेत्र में नवीन रेलवे ट्रैक पोर्टल इंटरली शुभाचल 567/55-57 एवं 567/56-58 में रेलवे स्थान का निर्माण।	अनुबंध निष्पादित 14/2024-25 दिनांक 03.02.2025	08 माह वर्षाकाल सहित	10/02/2025	30/06/2026				पाउण्डेशन कार्य प्रगति पर।

