

कार्यालय जिला पंचायत आलीराजपुर (मध्यप्रदेश)
विधानसभा प्रश्न क्र. 161 (सेना महेश पटेल)

परिशिष्ट "अ"

क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थिति	वर्क कोड	कार्य का नाम	एवं की मूल्य राशि	स्वीकृत राशि	साथी राशि	कुल स्वीकृत राशि	मूल्य व्यय राशि	साथी व्यय राशि	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	ALIRAJPUR	BEGDI	2025-2026	Ongoing	1721010047/AV/22012034665967	CONSTRUCTION OF PIPE CULVERT PATEL FALIYA GP	GP 108000	0	0	708000	107942	0	107942.26
2	ALIRAJPUR	BEGDI	2025-2026	Ongoing	1721010047/AV/22012034665966	CONSTRUCTION OF PIPE CULVERT WITH RING	GP 177000	0	0	1179000	42894.6	0	42894.58
3	ALIRAJPUR	TITI	2024-2025	Ongoing	1721010046/AV/22012034662609	RUND HARJAN FALIYA BEGDI PAIP PULIYA NIRMANN WASAKL (PATEL) FALIYA TITI 2024-25	GP 207000	0	0	1282000	184140	0	184140
4	ALIRAJPUR	KHARPAI	2024-2025	Ongoing	1721010041/AV/22012034659799	PULIYA NIRMANN GP KHARPAI BAYADA FALIYA	GP 154000	0	0	1026000	134007	0	134006.74
5	ALIRAJPUR	BORKUWA	2024-2025	Ongoing	1721010018/AV/22012034663527	PULIYA NIRMANN KARVA PATEL FALIYA GP	GP 104000	0	0	683000	76302	0	76302
6	ALIRAJPUR	CHOGANWAT	2024-2025	Completed	1721010036/ID/22012034944162	BORKUWA PAIP PULIYA NIRMANN WORK TEMRI FALIYA	GP 213000	0	0	1378000	212136	0	212135.52
7	ALIRAJPUR	LAXMANI	2024-2025	Completed	1721010039/RC/22012034670049	KODU/BAMANTA GP CHOGANWAT 2024/25 PULIYA NIRMANN CHACHARIYA UMIDA PATEL FALIYA GP LAXMANI	GP 50000	0	0	350000	49815	0	49815
8	BHABRA	JAWANIYA	2024-2025	Ongoing	1721006031/RC/22012034657541	PIPE PULIYA NIRMANN MALI FALIYA JAWANIYA 2023-24	GP 75000	0	0	498000	61299	0	61299
9	BHABRA	GIRDHA	2025-2026	Ongoing	1721006028/RC/22012034844300	PIPE PULIYA NIRMANN SHINDHI PANI FALIYA 2025-26	GP 120000	0	0	758000	35496	0	35496
10	BHABRA	MAVAVAT	2024-2025	Ongoing	1721006032/RC/22012034678768	PULIYA NIRMANN NARI FALIYA MAVAVAT 2023-24	GP 88471	501705.16	0	590177	84353	353508	437861
11	BHABRA	RINGOL	2024-2025	Ongoing	1721006006/WC/22012035248159	STOP DEM NIRMANN KELKUWA FALIYA RINGOL	GP 252000	0	0	1239000	167418	0	167418
12	BHABRA	ALPUR CHHOTI	2025-2026	Completed	1721006016/RC/22012034845077	PAIP PULIYA NIRMANN DITIYA KA FALIYA CHOTI	GP 75000	0	0	497000	68528.9	0	68528.88
13	BHABRA	HAWATA BAD	2024-2025	Completed	1721006025/AV/22012034660624	PAIP PULIYA NIRMANN DUNGRA FALIYA BAOABHAWATA 2024-25	GP 88000	0	0	584000	64555.1	0	64555.1
14	BHABRA	ROUGAON	2024-2025	Completed	1721006020/RC/22012034675375	PIPE PULIYA NIRMANN LAKHA FALIYA ROUGAON 2023-24	GP 83000	0	0	542000	78732	0	78732
15	BHABRA	SEJAWADA	2024-2025	Completed	1721006007/RC/22012034676448	PIPE PULIYA NIRMANN LAKHIYA FALIYA SEJAWADA 2023-24	GP 100000	0	0	669000	98172	0	98172
16	BHABRA	SEJAWADA	2024-2025	Completed	1721006007/RC/22012034675403	PIPE PULIYA NIRMANN LAKHIYA PIPULYA FALIYA SEJAWADA 2023-24	GP 151000	0	0	1162000	148648	0	148647.73
17	BHABRA	ALPUR CHHOTI	2024-2025	Completed	1721006016/AV/22012034660008	PIPE PULIYA NIRMANN SADAK FALIYA CHOIMALPUR 2024-25	GP 49000	0	0	324000	34763.6	0	34763.62
18	BHABRA	GIRDHA	2024-2025	Completed	1721006028/AV/22012034664186	PIPE PULIYA NIRMANN TADAVI FALIYA GIRDHA 2024-25	GP 110000	0	0	733000	109593	0	109593.2
19	BHABRA	ROUGAON	2024-2025	Completed	1721006020/AV/22012034658737	PIPE PULIYA NIRMANN TADAVI FALIYA ROUGAON 2024-25	GP 88000	0	0	589000	82955	0	82955
20	BHABRA	DUNGLAWAN	2024-2025	Completed	1721006009/AV/22012034659359	PIPE PULIYA NIRMANN UCHAWAS FALIYA DUNGLAWAN 2024-25	GP 72000	0	0	475000	69131	0	69130.95
21	JOBAT	KILA JOBAT	2025-2026	Ongoing	1721008012/RC/22012034850707	PIPE PULIYA NIRMANN EMIL FALIYA KILA JOBAT 2025	GP 174000	0	0	175000	173043	0	173043
22	JOBAT	HAMMAR BEGD	2025-2026	Ongoing	1721008023/RC/22012034841904	PULIYA NIRMANN JHOIHGA FALIYA CHIMAR BEGDA 2025	GP 54000	0	0	55000	52147.4	0	52147.44
23	JOBAT	UBLAD	2025-2026	Ongoing	1721008018/WC/22012035302893	STIO DAM PIPE CULVERT AT PULIYA NIRMANN KHODRAD FALIYA UBLAD 2025	GP 141000	0	0	142000	126194	0	126193.79
24	JOBAT	HIRAPUR BADI	2024-2025	Completed	1721008021/RC/22012034825509	PULIYA NIRMANN BABA DEW FALIYA CHHOTI HIRAPUR 2024	GP 95000	0	0	630000	89958	0	89958
25	JOBAT	KANDA	2024-2025	Completed	1721008025/RC/22012034825506	PULIYA NIRMANN PATEL FALIYA KANDA 2024	GP 44000	0	0	295000	40654	0	40654

कार्यालय जिला पंचायत आलीराजपुर (मध्यप्रदेश)
विधानसभा प्रश्न क्र. 161 (सेना महेश पटेल)

परिशिष्ट "अ"

क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वर्ष	कार्य विवरण	वर्क कोड	कार्य का नाम	एल०सी	स्वीकृत मजदूरी राशि	स्वीकृत सामग्री राशि	कुल स्वीकृत	मजदूरी व्यय राशि	सामग्री व्यय राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
26	JOBAT	THAPU	2024-2025	Completed	1721008002/WC/22012035180672	STOP DAM NIRMAN AND PULIYA NIRMAN CHARRIYA FALIVA THAPU 2023-24	GP	175000	0	1170000	166550	0	166550
27	JOBAT	BHLKHEDI	2024-2025	Completed	1721008010/WC/220120352165005	STOP DAM NIRMAN AND PULIYA NIRMAN PATEL FALIVA DEGAON 2024	GP	79000	0	473000	74087.7	0	74087.7
28	JOBAT	HIRAPUR BADI	2024-2025	Completed	1721008021/WC/22012035239057	STOP DEM SAN PULIYA NIRMAN HOU FALIVA BADI HIRAPUR 2024	GP	147000	0	148000	145876	0	140043.3
29	KATTHIWADA	KANERA	2024-2025	Ongoing	1721009038/WC/22012035196803	Construction of pipe culvert with ring bund	GP	269077	1228440.2	1497518	268201	0	268201.2
30	KATTHIWADA	PASTAR	2024-2025	Ongoing	1721009040/R/C/22012034671428	PULIYA NIRMAD VASKU FALIVA PASTAR	GP	235007	1224462	1459469	78003	0	78003
31	KATTHIWADA	KHEDA BADA	2024-2025	Ongoing	1721/WC/22012035219111	RING BUND CUM PULIYA NIRMAN JABANIYA FALIVA KHEDA BADA	GP	597000	2391000	2988000	380052	2E+05	2626847.98
32	KATTHIWADA	GUDA	2024-2025	Ongoing	1721009012/WC/22012035246851	STOP DAM WITH PIPE CULVERT PATEL FALIVA GP GUDA 2024 25	GP	160000	0	1260000	126117	0	126117
33	KATTHIWADA	KOHA	2024-2025	Ongoing	1721009011/R/C/22012034670123	V.C.W PAIPE PULIYA NIRMAN SAPIYA FALIVA KOHA	GP	104000	0	604000	64385.5	0	64385.5
34	KATTHIWADA	KANCHHLA	2024-2025	Ongoing	1721009007/R/C/22012034668241	VCW PIPE PULIYA NIRMAN KACHHLA	GP	113000	0	613000	1215	0	1215
35	KATTHIWADA	KANCHHLA	2024-2025	Ongoing	1721009002/R/C/22012034656792	W V C PIPE PULIYA NIRMAN GRAM HAROD DUGARI FALIVA GP KACHHLA	GP	95360	504640.47	600000	1701	0	1701
36	KATTHIWADA	BOKADIYA	2025-2026	Completed	1721009017/R/C/22012034844347	VCW PAIP PULIYA NIRMAN HAVU KE GHAR KE PASS	GP	278000	0	1478000	251604	0	251604
37	KATTHIWADA	BAU	2024-2025	Completed	1721009006/R/C/22012034656790	W V C PIPE PULIYA NIRMAN LAKHAMAT GP BHEJ	GP	115907	584092.81	700000	106677	558655	106677
38	KATTHIWADA	AMKHUT	2024-2025	Completed	1721009007/R/C/22012034679561	WVC PIPE PULIYA NIRMAN MAFIDAR FALIVA MANDHAR	GP	244761	1195122.4	1439883	229392	1E+06	229392
39	KATTHIWADA	KHAMDAKA	2024-2025	Completed	1721009043/WC/22012035142835	रूपरुम निर्माण होतो फोलेया नानी बंदी खामडका	GP	298000	0	1498000	220401	0	219186
40	SONDWA	BADI UTAWAL	2024-2025	Ongoing	1721011047/R/C/22012034675366	CONSTRUCTION OF SLAB CULVERT, BADI UTAWALI, BHAVDI FALIVA	GP	128021	936139.61	1102372	127770	0	127770
41	SONDWA	BADI BANKHAL	2025-2026	Ongoing	1721011014/R/C/22012034847156	Construction of Four Pipe Culvert Tharvata Badi Bankhad 25-26	GP	273900	0	274000	0	0	0
42	SONDWA	CHIKHOLA	2025-2026	Ongoing	1721011048/R/C/22012034844613	PIPE CULVERT PATEL FALIVA AMBI CHIKHODA 2024	GP	225000	0	225100	223155	0	223155
43	SONDWA	ADIVA Kadawa	2024-2025	Ongoing	1721011008/R/C/22012034831176	PULIYA NIRMAN BARI FALIVA BAYDIYA KADWANIYA 2024 25	GP	176000	0	176100	169922	0	169922.34
44	SONDWA	KANTHARI	2025-2026	Ongoing	1721011006/R/C/22012034838841	PULIYA NIRMAN JHARI FALIVA KANTHARI 2024 25	GP	176000	0	176100	169650	0	169650
45	SONDWA	SAKARJA	2025-2026	Ongoing	1721011023/R/C/22012034843278	PULIYA NIRMAN KUNDALCHI FALIVA KHUNDI SAKARJA 2024 25	GP	298000	0	298100	297600	0	297600.3
46	SONDWA	KATWAD	2025-2026	Ongoing	1721011010/R/C/22012034846151	PULIYA NIRMAN NICHALA FALIVA BHOPALIYA KATWAD 2024 25	GP	182000	0	182100	141984	0	141984
47	SONDWA	MATHWAD	2025-2026	Ongoing	1721011018/R/C/22012034838275	PULIYA NIRMAN PATEL FALIVA MATHWAD 2024 25	GP	51000	0	51100	46980	0	46980
48	SONDWA	BESWANI	2024-2025	Ongoing	1721011074/R/C/22012034827578	PULIYA NIRMAN UCHALA FALIVA BESWANI 2024 25	GP	97000	0	97100	84078	0	84078
49	SONDWA	UMARKHAD	2025-2026	Ongoing	1721011020/R/C/22012034839693	STOP DEM SAN PULIYA NIRMAN CHAKRAKIMAL UMARKHAD 2024 25	GP	123000	0	123100	116928	0	116928
50	SONDWA	ATTHA	2025-2026	Completed	1721011026/R/C/22012034844077	PIPE PULIYA NIRMAN MEHANDI FALIVA ATTHA 2025 26	GP	51000	0	51100	45184.6	0	45184.64

कार्यालय जिला पंचायत आलीराजपुर (मध्यप्रदेश)
विधानसभा प्रश्न क्र. 161 (सेना महेश पटेल)

परिशिष्ट "अ"

क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थिति	वर्क कोड	कार्य का नाम	एवं सी	स्वीकृत मजदूरी राशि	स्वीकृत सामग्री राशि	कुल स्वीकृत राशि	मजदूरी व्यय राशि	सामग्री व्यय राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
51	SONDWA	BODDGAON	2024-2025	Completed	1721011058/RC/22012034684548	PULIYA NIRMAN AT SHAMSHAN GHAT PUJARA FALIYA BODDGOV (2023-24)	GP	320209	1159161.2	1479370	300348	1E+06	300348
52	SONDWA	KANTHARI	2024-2025	Completed	1721011006/RC/22012034827542	PULIYA NIRMAN JHARI FALIYA KANTHARI 2024 25	GP	97000	0	97100	82476.3	0	82476.3
53	SONDWA	UMARKHAD	2024-2025	Completed	1721011020/RC/22012034829318	PULIYA NIRMAN NICHALA FALIYA UMARKHAD 2024 25	GP	90000	0	90100	81648	0	81648
54	SONDWA	CHAPARIYA	2025-2026	Completed	1721011002/RC/22012034831194	PULIYA NIRMAN PATEL FALIYA CHAPARIYA 2024 25	GP	115000	0	115100	110925	0	110925
55	SONDWA	BADDA	2024-2025	Completed	1721011049/RC/22012034664524	PULIYA NIRMAN TEKADI FALIYA BADDALI 23-24	GP	164911	823924.11	988835	162991	819811	162991
56	SONDWA	WALPUR	2024-2025	Completed	1721011061/WC/22012035156001	PULIYA SAHA RINGBUND NIRMAN TALAYA FALIA WALPUR 2023-24	GP	215000	0	1216000	214569	0	211167
57	SONDWA	SONDWA	2024-2025	Completed	1721011033/WC/22012035154879	PULIYA SHAH RING BUND PANDI FALIYA SONDWA 2023-24	GP	149000	0	1499000	148014	0	148014
58	UDAGARH	SUDI BADI	2024-2025	Ongoing	1721007031/AV/22012034663227	CONSTRUCTION OF THREE ROW PIPE CULVERT WASKELIYA FALIYA GP SUDI BADI	GP	111000	0	741000	52701.8	0	52701.77
59	UDAGARH	ARANDI FALIYA	2024-2025	Ongoing	1721007025/WC/22012035192315	RING BUND SAH PIPE PULIYA NIRMAN BABDEV FALIYA RATMALIYA GP ARANDI FALIYA	GP	300000	1500000	1810000	299907	875700	1175607
60	UDAGARH	RATANPURA	2024-2025	Ongoing	1721007038/WC/22012035192334	RING BUND SAH PIPE PULIYA NIRMAN TADVI FALIYA KELIHAR GP RATANPURA	GP	284000	1480000	1778000	275796	524734	800529.57
61	UDAGARH	HANDALA RA	2024-2025	Ongoing	1721007019/WH/22012034455672	STOPDAM RENOVATION WORK KHODRA FALIYA KHANDALA ROW	GP	5000	0	5000	243	0	243
62	UDAGARH	KOLYA BAYDA	2024-2025	Completed	1721007030/RC/22012034671266	PULIYA NIRMAN CHICHAWANI FALIYA GP KOLYABAYDA	GP	106000	0	706000	99258	0	99258
63	UDAGARH	RATANPURA	2024-2025	Completed	1721007037/RC/22012034610043	PULIYA NIRMAN PATEL FALIYA KELIHAR GP RATANPURA	GP	150000	0	850000	149586	0	149586

(Signature)
R.O.