

4/3

परिशिष्ट -

बौद्ध म.प्र. विधानसभा का नवम सत्र, सदन में उत्तर देने का दिनांक 27/02/2026

विधानसभा अतारंकित प्रश्न- क्रमांक 911 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा

कार्यपालन अभियंता (सं/सं०), म०प्र०पू० क्षेत्रीय वि०क०लि०, पश्चिम संभाग, रीवा द्वारा क्रमांक 2352 दिनांक 23.10.2025 एवं पृष्ठांकित पत्र क्रमांक 3034 दिनांक 29.12.2025 के माध्यम से सरल क्रमांक-01 से 53 तक के कार्य आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत प्रगतिरत होने नहीं अपितु कुछ कार्य योजनांतर्गत स्वीकृत होने बावजूद अग्रगत करवाये जाने एवं उन कार्यों की अद्यतन स्थिति में संबंधित जानकारी

क्र०	कार्यपालन अभियंता, पश्चिम संभाग के पत्र क्र 2352 दिनांक 23.10.2025 अनुसार सरल	ग्राम का नाम	कार्य का नाम/ ट्रांसफार्मर लगाए जाने हेतु चिन्हंकित स्थान	विवरण	कार्य की वर्तमान स्थिति
01	02	ममरा	राजेश प्रसाद शर्मा के घर के पास एवं टिटहरी टोला वृजमान सिंह के घर के पास नया 63 क्वी के 02 नग ट्रांसफार्मर ।	ग्राम ममरा राजेश शर्मा के घर के पास रोड के किनारे आरडीएसएस योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है एवं टिटहरी टोला में हरिजन बस्ती में 01 नग ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, जिससे सभी उपभोक्ता लाभान्वित हैं तथा टिटहरी टोला में वृजमान सिंह के घर के पास ट्रांसफार्मर डी.पी. आरडीएसएस योजना के तहत लगाई गई है, कार्य प्रगति पर है।	टिटहरी टोला में श्री वृजमान सिंह के घर के पास पोल इरेक्शन किये गये हैं किन्तु ग्रामीणों के विवाद के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है ।
02	07	मटीमा	मटीमा वार्ड नं०-04 अनुसूचित जाति बस्ती में नवीन ट्रांसफार्मर ।	ग्राम पंचायत मटीमा वार्ड नं०-04 हरिजन बस्ती में 100 क्वीए एवं 25 क्वीए के ट्रांसफार्मर पूर्ण से स्थापित हैं । लगभग 15 मकान बने हैं, जिसमें पूरव एवं पश्चिम दोनों दिशाओं से एल.टी. लाइन का विस्तार है । कुछ मकान में एल.टी. लाइन का विस्तार नहीं है, जिसे आरडीएसएस योजना अंतर्गत 05 पोल की एल.टी. लाइन प्रस्तावित की गई है, जिसका कार्य करा दिया जावेगा।	आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है जुलाई- 2026 तक पूर्ण किया जाना है ।
03	08	सकरवट	कोरियान हरिजन बस्ती में नया 63 क्वीए का ट्रांसफार्मर 11000 वोल्ट तार एवं 06 विद्युत पोल	कोबिल आरडीएसएस कार्य हो चुका है । योजना के अंतर्गत कोबिल बदलवाया जा चुका है ।	कार्य पूर्ण
04	09	सकरवट	ग्राम-सकरवट भटिया में जगत बहादुर सिंह के खेत के पास 63 क्वीए का ट्रांसफार्मर ।	ग्राम-सकरवट भटिया में संगोली फीडर के अंतर्गत आता है । आरडीएसएस योजना के तहत अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है । कार्य प्रारंभ होने पर उक्त कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा।	आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है जुलाई- 2026 तक पूर्ण किया जाना है ।

क्र०	कार्यपालन आसियता, पश्चिम सभाग के पत्र क्र 2352 दिनांक 23.10.2025 अनुसार सरल	ग्राम का नाम	कार्य का नाम/ ट्रांसफार्मर लगाए जाने हेतु चिह्नकित स्थान	विवरण	कार्य की वर्तमान स्थिति
05	10	बीरखाम	बीरखाम कोठी में आतिरिक्त ट्रांसफार्मर 63 केव्हीए ।	ग्राम कोठी बीरखाम डी.एल. फीडर में आता है, जिसमें आरडीएसएस योजना के तहत दाहिया बस्ती के पास 63 केव्हीए का डीटीआर लगा दिया गया है ।	कार्य पूर्ण
06	11	मरहा	ग्राम पंचायत मरहा के ग्राम डाढ़ी में 63 केव्हीए का नवीन ट्रांसफार्मर ।	ग्राम पंचायत मरहा में ग्राम-डाढ़ी में आरडीएसएस योजना में शामिल है, जिसका कार्य प्रारंभ होने पर कार्य किया जावेगा ।	आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है जुलाई- 2026 तक पूर्ण किया जाना है ।
07	12	मरहा	अजय तिवारी के फार्म हाउस के पास	ग्राम-मरहा में आरडीएसएस योजना में शामिल है, आरडीएसएस योजना का कार्य प्रारंभ होने पर कार्य किया जावेगा।	आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है जुलाई- 2026 तक पूर्ण किया जाना है ।
08	15	भैलौड़ी	ललऊ वाले बगीचा के पास 63 केव्हीए का नवीन ट्रांसफार्मर, कैबिल एवं पोल	ग्राम-भैलौड़ी में बीरखाम फीडर के अंतर्गत आता है। आरडीएसएस योजना के तहत बीरखाम फीडर का कार्य पूर्ण हो गया है एवं ललऊ वाले बगीचा के पास 63 केव्हीए का नवीन ट्रांसफार्मर सासद निधि के द्वारा कसया जा रहा है ।	सासद/विधायक निधि से उक्त कार्य वर्तमान में स्वीकृत नहीं है एवं आवेदक के द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्य करवाने का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
09	17	महिदल	मनोज सिंह तिवारी के खेत के पास 63 केव्हीए का नवीन ट्रांसफार्मर लगवाना है ।	ग्राम महिदल महेन्द्र सिंह तिवारी के घर के पास 63 केव्हीए का ट्रांसफार्मर आरडीएसएस योजना में शामिल है, जो कि जोन्ही ए.जी. फीडर में आता है, जिसका कार्य प्रगति पर है	कार्य प्रगति पर है।
10	22	शाहपुर	63 केव्हीए का नवीन ट्रांसफार्मर	आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 100 केव्हीए का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है।	कार्य पूर्ण
11	23	बीरखाम गौतमान टोला	विनाय गौतम के घर के पास खड़े बिद्युत पोल में कैबिल ।	उक्त ग्राम बीरखाम फीडर में आता है, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त कार्य में आर.ओ.डब्ल्यू. होने के कारण कार्य नहीं हो सका है	आर.ओ.डब्ल्यू. की समस्या के कारण कार्य प्रारंभ नहीं है।
12	30	दुआरी	वार्ड क्र०-03 में 63 केव्हीए का नवीन ट्रांसफार्मर	आरडीएसएस योजना के तहत 01 नग 63 केव्हीए ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है।	कार्य पूर्ण

...

क्र०	कार्यपालन अशियता, पश्चिम संभाग के पत्र क्र 2352 दिनांक 23.10.2025 अनुसार सरल	ग्राम का नाम	कार्य का नाम/ट्रांसफार्मर लगाए जाने हेतु चिह्नकित स्थान	विवरण	कार्य की वर्तमान स्थिति
13	33	मनकहरी	ग्राम मनकहरी कवामपुर कोरियान टोला वार्ड क्र०-01, 63 केव्हीए का नदीन ट्रांसफार्मर लगवाना ।	आरडीएसएस योजना के तहत सर्वे किया जा चुका है। योजना का कार्य प्रारंभ होने पर कार्य करा दिया जावेगा।	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
14	35	भलुडा	श्री अवधशरण विश्वकर्मा, श्री सियाराम कुशवाहा एवं कन्हैया लाल कुशवाहा के घर के पास 63 केव्हीए का नदीन ट्रांसफार्मर लगवाना हैं । (विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण)	श्री अवधशरण विश्वकर्मा, श्री सियाराम कुशवाहा एवं कन्हैया लाल कुशवाहा के घर के पास 63 केव्हीए का नदीन ट्रांसफार्मर आरडीएसएस योजना में शामिल है। वर्तमान में मोहरवा फीडर का कार्य प्रगति पर है।	आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है जुलाई-2026 तक पूर्ण किया जाना है।
15	41	मोहनी	ग्राम मोहनी मोती लाल यादव बैजू बस्ती में 63 केव्हीए का ट्रांसफार्मर	विवाद के कारण कार्य संभव नहीं है। योजनांतर्गत ग्रामीण के विवाद के कारण कार्य नहीं जा सका।	विवाद के कारण कार्य संभव नहीं है।
16	42	विडरा	ग्राम विडरा नरेन्द्र सिंह के घर के पास 63 केव्हीए का ट्रांसफार्मर ।	पूर्व में ही 100 केव्हीए का डी.टी.आर. लगाया जा चुका है।	कार्य पूर्ण
17	43	मोहरा	मोहरा नई बस्ती वार्ड 09 एवं वार्ड 10 के मध्य	ग्राम पंचायत मोहरा के ग्राम-मोहरा वार्ड क्र०-09 एवं 10 के बीच में 02 नग ट्रांसफार्मर लागे हुए हैं तथा आरडीएसएस योजना के अंतर्गत उच्च क्षमता की केबिल लगाई जाकर उपभोक्ताओं को अनवरत विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।	कार्य पूर्ण
18	48	कठार	प्यारे लाल कुशवाहा, विनोद कुशवाहा के घर के पास 25 केव्हीए का 1-1 नग ट्रांसफार्मर ।	ग्राम कठार में आर.डी.एस.एस. योजना के तहत सर्वे किया गया है उक्त स्थान पर सर्वे कार्य चालू होने पर नियमानुसार कार्य किया जायेगा।	आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है जुलाई-2026 तक पूर्ण किया जाना है।
19	52	तिथरा	ग्राम जोन्ही संदीप त्रिपाठी के खेत के पास 63 केव्हीए	श्री संदीप त्रिपाठी के खेत के पास आरडीएसएस योजना के तहत विद्यमान उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण बिजली प्रदाय किये जाने हेतु आरडीएसएस योजना में शामिल है। वर्तमान में उक्त फीडर का कार्य प्रगति पर है।	आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है जुलाई-2026 तक पूर्ण किया जाना है।

अनुभागी अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शास
भोपाल