

प्रश्न सं. [क. 1076]

परिशिष्ट-अ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन प्रशाशा के लक्ष्य का परिशिष्ट अ

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1076, (उपस्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य के संबंध में) क्र. 506 1 से 2

माननीय विधायक-डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान

पर्यटन दिनांक 22/07/2026

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	उपस्वास्थ्य केन्द्र का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति लागत लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष	कार्य की अद्यतन शैतिक स्थिति	कार्य पूर्ण/ प्रगतिरत	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नागदा-खाचरोद	चापानेर	65.00	2024	फिनिशिंग स्तर पर	प्रगतिरत	30-09-2026	-
2	नागदा-खाचरोद	कनवास	65.00	2024	प्लिथ स्तर पर	प्रगतिरत	30-12-2026	-
3	नागदा-खाचरोद	अर्जला	65.00	2024	फिनिशिंग स्तर पर	प्रगतिरत	30-09-2026	-
4	नागदा-खाचरोद	बडागांव	65.00	2024	फिनिशिंग स्तर पर	प्रगतिरत	30-08-2026	-
5	नागदा-खाचरोद	बरखेडाजावरा	65.00	2024	भवन का कार्य पूर्ण	प्रगतिरत	30-07-2026	भवन पूर्ण बाह्य विकास कार्य प्रगति पर (प्लिथ प्रोटेक्शन/सेप्टिक टैंक)
6	नागदा-खाचरोद	वेडावन्था	65.00	2024	भवन का कार्य पूर्ण	पूर्ण	-	-
7	नागदा-खाचरोद	भैसोला	65.00	2024	भवन का कार्य पूर्ण	प्रगतिरत	30-07-2026	भवन पूर्ण बाह्य विकास कार्य प्रगति पर (सेप्टिक टैंक)
8	नागदा-खाचरोद	भीकमपुर	65.00	2024	कार्य पूर्ण	पूर्ण	-	-
9	नागदा-खाचरोद	घिनोदा	65.00	2024	भवन का कार्य पूर्ण	प्रगतिरत	30-07-2026	भवन पूर्ण बाह्य विकास कार्य प्रगति पर (सेप्टिक टैंक)
10	नागदा-खाचरोद	कमठाना	65.00	2024	फिनिशिंग स्तर पर	प्रगतिरत	30-09-2026	-
11	नागदा-खाचरोद	केसरिया	65.00	2024	फिनिशिंग स्तर पर	प्रगतिरत	30-09-2026	-
12	नागदा-खाचरोद	मोकडी	65.00	2024	भवन का कार्य पूर्ण	प्रगतिरत	30-07-2026	भवन पूर्ण बाह्य विकास कार्य प्रगति पर (प्लिथ प्रोटेक्शन/सेप्टिक टैंक)
13	नागदा-खाचरोद	विरियाखेडी	65.00	2024	-	-	-	उपयुक्त भूमि के अभाव में प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त

SUB ENGINEER
NHM Dist. Ujjain (M.P.)

Executive Engineer
National Health Mission
Division Ujjain (M.P.)

परिशिष्ट-अ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1076, (उपस्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य के संबंध में)

माननीय विधायक-डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	उपस्वास्थ्य केन्द्र का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति लागत लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष	कार्य की अद्यतन मौक्तिक स्थिति	कार्य पूर्ण/प्रगतिरत	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	नागदा-खाचरोद	नंदियासी	65.00	2024	फिनिशिंग स्तर पर	प्रगतिरत	30-09-2026	-
15	नागदा-खाचरोद	नरसिंहगढ़	65.00	2024	कार्य द्वितीय छत स्तर पर	प्रगतिरत	30-10-2026	-
16	नागदा-खाचरोद	पचलासी	65.00	2024	कार्य पूर्ण	पूर्ण	-	-
17	नागदा-खाचरोद	रुनखेडा	65.00	2024	सिंटील स्तर पर	प्रगतिरत	30-12-2026	-
18	नागदा-खाचरोद	श्रीवच्छ	65.00	2024	फिनिशिंग स्तर पर	प्रगतिरत	30-09-2026	-
19	नागदा-खाचरोद	बनबना	65.00	2024	फिनिशिंग स्तर पर	प्रगतिरत	30-09-2026	-
20	नागदा-खाचरोद	बरखेडामांडन	65.00	2024	भवन निर्माण कार्य पूर्ण	पूर्ण	-	-
21	नागदा-खाचरोद	बेडावन	65.00	2024	भवन निर्माण कार्य पूर्ण	प्रगतिरत	30-07-2026	भवन पूर्ण बाह्य विकास कार्य प्रगति पर (प्लिंथ प्रोटेक्शन/सेप्टिक टैंक)
22	नागदा-खाचरोद	बेरछा	65.00	2024	निर्माण कार्य पूर्ण	पूर्ण	-	-
23	नागदा-खाचरोद	भाटीसुडा	65.00	2024	भवन निर्माण कार्य पूर्ण	प्रगतिरत	30-07-2026	भवन पूर्ण बाह्य विकास कार्य प्रगति पर (प्लिंथ प्रोटेक्शन/सेप्टिक टैंक)

SUB ENGINEER
N.H.M. Dist. Ujjain (M.P.)
उपयंत्री

Executive Engineer
National Health Mission
Division Ujjain (M.P.)
Executive Engineer
National Health Mission
Division Ujjain (M.P.)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन
MDRO