



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उपसंभाग महेश्वर जिला खरगोन म.प्र.

क्रमांक/349 /तक./ग्रायांसेवा/2014

महेश्वर, दिनांक 4 / 3 / 2014

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग महेश्वर।

विषय :- निस्तार तालाब जूनापानी की जाँच का प्रतिवेदन।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 567 /तक./ग्रायांसेवा/2014 महेश्वर दिनांक 10.02.2014।

~~ o0o ~~

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में मेरे द्वारा दिनांक 28.02.2014 को निस्तार तालाब जूनापानी जनपद पंचायत बड़वाह की जाँच की गई।

मनरेगा योजना के तहत इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 1922 दिनांक 06.03.2012 को तथा प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक-3740 दिनांक 13.04.2012 को 40.10 लाख रु. की प्रदान की गई थी। दिनांक 06.02.2013 को तत्कालीन उपयंत्री श्री पटेल द्वारा वन विभाग की अनुमति मिलने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया गया था। उनके स्थानान्तरण के पश्चात उपयंत्री श्री रामेश्वर डुडवे के द्वारा उपरोक्त कार्य किया जा रहा है।

स्थल पर मेरे द्वारा पाई गई वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :-

1. बण्ड की ऊँचाई प्राक्कलन अनुसार 9.0 मी. है जबकि स्थल पर 6.5 मी. तक का कार्य हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
2. वेस्ट वियर की चौड़ाई प्राक्कलन अनुसार 18.0 मी. है जबकि वर्तमान में औसतन 4.5 मी. की चौड़ाई का वेस्ट वियर बनाया गया है जिसे चौड़ा किया जाना बाकी है।
3. कार्य की गुणवत्ता ठीक पाई गई है।
4. कार्य पर अभी तक कुल 26.05 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं। जिनमें से मजदूरी पर 17.25 लाख रु. एवं सामग्री/परिवहन आदि पर 8.80 लाख रु. व्यय किये गये हैं।
5. कार्य में देरी होने का कारण वन विभाग से अनुमति मिलने में देरी तथा पूर्ववर्ती उपयंत्री का स्थानान्तरण होना है।

उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिये उपयंत्री श्री रामेश्वर डुडवे को निर्देशित किया जा रहा है साथ ही कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिये जा रहे हैं।

जाँच प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग महेश्वर

हितेन्द्रसिंह सोलंकी

विधायक

182, विधानसभा क्षेत्र, बड़वाह



सुभाष चौक, मनावद

राज.-समावद, जि.-खरगोन

पिन: 651 111 (म.प्र.)

दूरभाष (07280) 234547

क्रमांक / 112

दिनांक 12.1.2014

आ-स.
97
वी-1-14

CC

मेरे विधान-सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 40,00 लाख रुपये के लगभग कृषि को तालाब की स्वीकृति विगत वर्ष 2012 में की गई थी, उक्त कार्य को श्री पटेल भा. द्वारा अग्रसारित किया जा चुका है किंतु इसी बीच (एक वर्ष पश्चात्) श्री पटेल का स्थानालयण कार्यवाही से गया है। जंगमनो का तालाब वर्तमान तक भी अपूर्ण है। मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों को तालाब का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश जारी किये जाने के पश्चात् भी आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसी प्रकार कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस तालाब की गुणवत्ता की जाँच कराई जावे, तथा कार्य को समयसीमा पूर्ण कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी करेंगे। तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करावे।

भवदीय
(हितेन्द्रसिंह सोलंकी)

प्रति,
कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
महेश्वर।

पृष्ठांकन क्रमांक

1—
है।

कलेक्टर महोदय, खरगोन की ओर मुख्यालय एवं आयुक्त कार्यालय

दिनांक 08/01/2014

(हितेन्द्रसिंह सोलंकी)



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उपसंभाग महेश्वर जिला खरगोन म.प्र.

क्रमांक / 353 / तक. / ग्रायांसेवा / 2014

महेश्वर, दिनांक 5 / 3 / 2014

प्रति,

श्री रामेश्वर डुडवे उपयंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
उपसंभाग महेश्वर।

विषय :- जुनापानी निस्तार तालाब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

~~ o0o ~~

उपरोक्त विषयायान्तर्गत लेख है कि विधान सभा क्षेत्र बड़वाह विधायक महोदय श्री हितेन्द्रसिंह सोलंकी द्वारा आपके प्रभार के मनरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य निस्तार तालाब जुनापानी में अनियमितता की शिकायत की गई थी। जिसके संदर्भ में दिनांक 28.02.2014 को मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण कर जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन अनुसार डेम की हाईट 9.0 मी एवं वेस्ट वियर की चौड़ाई 18.0 मी. रखी गयी थी लेकिन आज की साईट पर वण्ड की हाईट 6.50 मी. एवं वेस्ट वियर की औसतन चौड़ाई 4.5 मीटर पाई गई है। वर्तमान में कार्य पर राशि 17.25 लाख रु. मजदूरी पर एवं सामग्री पर राशि 8.80 लाख रु. व्यय किया जा चुका है इस प्रकार कुल राशि 26.05 लाख रु. का व्यय किया गया है। शेष राशि 14.05 लाख रु. में कार्य पूर्ण किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य में पाई गई कमियों में सुधार करते हुये तत्काल कार्य प्रारम्भ कर गुणवत्ता पूर्ण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा किसी प्रकार की कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

पृ. क्रमांक / 354 / तक. / ग्रायांसेवा / 2014

प्रतिलिपि :-

✓ कार्यपालन केंद्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग महेश्वर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी

ग्रायांसेवा उपसंभाग महेश्वर

महेश्वर, दिनांक 5 / 3 / 2014

अनुविभागीय अधिकारी

ग्रायांसेवा उपसंभाग महेश्वर