

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्र. 5640 प्रश्नांश 'क' की विस्तृत जानकारी

क्र.	स्वीकृत वर्ष	तहसील	ग्राम / योजना का नाम	स्वीकृत लागत	व्यय राशि	योजना के प्रारंभ होने का वर्ष	योजना किस वर्ष में पूर्ण की जाना थी	योजना की स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2012-13	इन्दरगढ़	धीरपुरा / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	9.91	6.89	18.03.2013	28.09.2013	चालू	-
2	2012-13	-	खैरोनाघाट / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	9.73	4.13	11.01.2013	25.09.2013	चालू	-
3	2012-13	सेंवडा	डिरोलीडांग / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	9.92	8.76	2012-13	15.09.2015	समस्त कार्य पूर्ण वर्तमान में विधुत सर्विस लाइन खराब होने से योजना बंद	विधुत विभाग से कार्यवाही की गई है।
4	2012-13	इन्दरगढ़	अण्डोरा / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	9.88	1.49	20.04.2013	-	02 नलकूप खनन कराये गये दोनों असफल योजना विलोपित किया जाना है।	-
5	2012-13	सेंवडा	पहाडी / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	9.90	83.11	15.02.2015	प्रगतिरत	नलकूप खनन कार्य पूर्ण योजना में प्रस्तावित अन्य कार्य प्रगतिरत	-
6	2012-13	-	जसौली / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	9.92	2.91	31.12.2015	प्रगतिरत	मोटर पंप स्थापना एवं विधुत कनेक्शन कार्य शेष	24.02.2016 को विधुत विभाग को डिमांड नोट हेतु पत्र जारी किया।
7	2013-14	-	चकबेना / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	10.00	8.84	2013-14	2014-15	योजना के समस्त कार्य पूर्ण वर्तमान में अन्य वर्षों के कारण नलकूप में जल आवक क्षमता कम हो गई है।	योजना चालू है।
8	2013-14	-	पुराना कसेरुआ / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	9.99	1.26	05 / 2015	प्रगतिरत	दिनांक 20.03.2016 को स्त्रोत मिल गया है अन्य कार्य की निविदा बुलाई जा रही है।	विधुत एवं पाइप लाइन की निविदा बुलाई जा रही है।
9	2013-14	-	ईटोदा / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	10.00	8.16	2013-14	प्रगतिरत	समस्त कार्य पूर्ण योजना टेस्टिंग कार्य शेष	योजना चालू है।
10	2013-14	-	बिसोर / मुख्यमंत्री पेयजल योजना	9.92	6.87	06.01.2014	प्रगतिरत	समस्त कार्य पूर्ण योजना टेस्टिंग कार्य शेष	योजना चालू है।

सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उपखण्ड
दतिया (म0प्र0)

Executive Engineer
O/o Engineer-in-Chief
P.H.E. Deptt. Bhopal

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड
दतिया (म0प्र0)