

परिशिष्ट

विधान सभा अंतराधिकृत प्रश्न क्रमांक-7680
प्रदेश में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2015 तक कियावित्त नलजल प्रदाय योजनाओं की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	प्रश्नाधीन समयावधि में स्वीकृत नलजल योजनाओं की संख्या	प्रश्नाधीन अवधि में (कॉलम 3 में उल्लेखित) स्वीकृत योजनाओं की संख्या कुल लागत (रु. लाख में)	कॉलम 3 में से पूर्ण योजनाओं की संख्या	कॉलम 3 में से प्रगतिरत योजनाओं की संख्या	कॉलम 3 में से अग्रिम योजनाओं की संख्या	कॉलम 5 में से हस्तांतरित नलजल प्रदाय योजनाओं की संख्या	कॉलम 5 में योजनाओं (कॉलम 3 में उल्लेखित) से) बाट्टी मर किया गया व्यय (रु. लाख में)	कॉलम 5 में उल्लेखित में से) बाट्टी योजनाओं की संख्या	कॉलम 5 में उल्लेखित में से) बाट्टी योजनाओं की संख्या	स्रोत असफल होने से बंद योजनाओं की संख्या	स्रोत के अतिरिक्त अन्य कार्यों से बंद योजनाओं की संख्या	चिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	भोपाल	47	838.01	28	19	0	28	614.44	17	11	0	11	
2	सीहोर	65	1038.35	39	26	0	35	2144.99	37	2	1	1	नर्मदा परि. खण्ड-1 भोपाल द्वारा प्रेषित बनेटा समूह जल प्रदाय योजना जिला सीहोर की जानकारी शामिल है।
3	राजगढ़	34	388.44	30	4	0	25	305.77	22	8	1	7	
4	बिदिशा	32	666.97	18	14	0	18	375.17	15	3	0	3	
5	रायसेन	45	1013.64	25	19	1	25	644.85	25	0	0	0	
6	होशंगाबाद	44	371.02	31	13	0	31	228.95	31	0	0	0	कॉलम 6 में से 2 योजनाएं सीधे बिदिशा से जल प्रदाय चालू।
7	हरदा	26	364.79	15	6	5	15	200.78	11	4	1	3	
8	बैतूल	46	4367.2	42	4	0	42	3828.47	42	0	0	0	कॉलम 6 में से 2 योजनाओं में सीधे पथिंग से जलप्रदाय चालू।
योग		339	9048.42	228	105	6	219	8343.42	200	28	3	25	
1	इन्दौर	60	1604.26	55	5	0	55	1036.84	35	20	8	12	
2	खण्डवा	26	759.99	11	15	0	11	328.95	11	0	0	0	
3	बुरहानपुर	3	100.04	0	0	3	0	0.00	0	0	0	0	
4	धार	17	1065.54	13	3	1	13	553.15	13	0	0	0	

क्र.	जिले का नाम	प्रस्तावित समयावधि में स्वीकृत नवजल योजनाओं की संख्या	प्रस्तावित अवधि में (कॉलम 3 में उल्लेखित) स्वीकृत नवजल योजनाओं की कुल लागत (रु. लाख में)	कॉलम 3 में से पूर्ण योजनाओं की संख्या	कॉलम 3 में से प्रगतिशील योजनाओं की संख्या	कॉलम 3 में से अप्रारम्भ योजनाओं की संख्या	कॉलम 3 में से हस्ताक्षरित नवजल प्रदाय योजनाओं की संख्या	योजनाओं (कॉलम 3 में उल्लेखित) पर किया गया व्यय (रु. लाख में)	(कॉलम 5 में उल्लेखित में से) बाहुल्य योजनाओं की संख्या	(कॉलम 5 में उल्लेखित में से) बंद योजनाओं की संख्या	स्त्रोत असफल होने से बंद योजनाओं की संख्या	स्त्रोत के अतिरिक्त अन्य कार्यों से बंद योजनाओं की संख्या	शेष
5	झाबुआ	19	999.14	15	2	2	15	958.00	15	0	0	0	
6	अलीराजपुर	34	320.96	29	5	0	29	273.76	24	5	0	5	
7	खरगोन	59	890.97	49	9	1	49	742.24	49	0	0	0	
8	बखानी	37	625.37	31	5	1	25	509.45	30	1	0	1	
9	उज्जैन	55	1911.98	38	17	0	38	1524.09	33	5	1	4	
10	खलान	44	1015.98	26	6	12	26	337.07	24	2	0	2	
11	मन्दास	35	871.69	26	9	0	26	266.92	26	0	0	0	
12	नीमच	68	1422.14	47	9	12	47	861.13	47	0	0	0	
13	देवास	45	908.73	33	11	1	8	378.93	33	0	0	0	
14	राजापुर	31	364.24	27	4	0	25	249.02	16	11	5	6	
15	आगर	10	98.05	9	1	0	9	70.34	7	2	1	1	
योग:-		543	12959.08	409	101	33	376	8089.89	363	46	15	31	
1	ग्वालियर	5	81.86	2	3	0	2	28.00	2	0	0	0	
2	दतिया	5	49.93	3	1	1	0	26.78	1	2	1	1	
3	गुना	38	551.27	21	4	13	18	360.42	16	5	0	5	
4	अशोकनगर	21	208.77	21	0	0	21	134.10	18	3	0	3	
5	शिवपुरी	39	633.17	28	10	1	28	281.41	15	13	3	10	
6	मुरैना	42	813.65	21	10	11	21	424.00	17	4	0	4	
7	शहोपुर	20	231.32	17	2	1	17	209.15	16	1	0	1	
8	मिण्ड	22	208.23	2	11	9	-	47.22	1	1	0	1	
9	सागर	56	781.04	33	13	10	24	326.86	29	4	4	0	
10	छतरपुर	30	317.33	21	9	0	7	177.32	16	5	0	5	
11	पन्ना	72	604.35	27	45	0	3	288.93	12	15	1	14	

01 योजना के स्त्रोत में नवीकरणीय जल आवाक शेषता न होने कारण योजना के अन्य कार्य नहीं किये गये।

प्रतिवर्ष नवजल योजनाओं को मार्च 17 तक पूर्ण किया जायेगा।

क्र.	जिले का नाम	प्रशासीन समयावधि में स्वीकृत नलजल योजनाओं की संख्या	प्रशासीन अवधि में (कॉलम 3 में उल्लेखित) स्वीकृत योजनाओं की कुल लागत (रु. लाख में)	कॉलम 3 में से पूर्ण योजनाओं की संख्या	कॉलम 3 में से प्रगतिशील योजनाओं की संख्या	कॉलम 3 में से अप्रगतिशील योजनाओं की संख्या	कॉलम 5 में से हस्तांतरित नलजल प्रदाय योजनाओं की संख्या	योजनाओं (कॉलम 3 में उल्लेखित) पर किया गया व्यय (रु. लाख में)	कॉलम 5 में उल्लेखित में से कॉलम 3 में उल्लेखित योजनाओं की संख्या	कॉलम 5 में उल्लेखित में से बंद योजनाओं की संख्या	रजिस्ट्रार अफ़ल होने से बंद योजनाओं की संख्या	रजिस्ट्रार अतिरिक्त अन्य कारणों से बंद योजनाओं की संख्या	रिमाफ
12	टीकमगढ़	24	537.4	13	11	0	11	275.21	11	2	0	2	
13	दमोह	22	846.2	4	18	0	2	506.00	4	0	0	0	
	योग परिक्षेत्र	396	5864.52	213	137	46	154	3085.40	158	55	9	46	
1	जबलपुर	84	1422.75	72	12	0	62	1209.33	64	8	0	8	
2	कटनी	18	180.00	17	1	0	7	179.50	17	0	0	0	
3	नरसिंहपुर	53	535.17	53	0	0	53	535.00	45	8	0	8	
4	गण्डला	45	737.51	40	1	4	38	663.38	34	6	1	5	
5	छिन्मारी	11	160.85	2	8	1	2	102.20	2	0	0	0	
6	छिन्मवाडा	37	325.29	32	5	0	32	268.33	28	4	3	1	
7	सिवनी	139	1040.26	81	56	2	72	746.12	62	19	10	9	
8	बालाघाट	139	1108.85	68	71	0	65	817.58	62	6	0	6	
9	रीवा	44	438.80	44	0	0	44	469.52	41	3	0	3	
10	सतना	36	590.05	27	2	7	23	307.65	19	8	2	6	
11	सीधी	25	251.36	22	3	0	10	219.36	20	2	0	2	
12	सिंगरौली	18	180.00	17	1	0	12	162.60	15	2	0	2	
13	शहडोल	15	139.44	15	0	0	11	126.15	10	5	0	5	
14	अनूपपुर	70	516.06	70	0	0	70	537.34	60	10	2	8	
15	उमरिया	59	412.29	59	0	0	23	362.48	46	13	0	13	
	कुल योग	793	8038.68	619	160	14	524	6706.54	525	94	18	76	
	महायोग	2071	35910.70	1469	503	99	1273	26225.246	1246	223	45	178	

प्रमुख अभियंता

सहायक यंत्री
(विधान-सभा प्रकोष्ठ)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
ज्जे स्टा. यां. वि. मीपल