

**कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मिण्ड म.प्र.
तारांकित विधान सभाग प्रश्न क्रमांक 1006 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह
प्रपत्र-अ प्रश्नांश क,ख,ग,घ हेतु।**

सं. क्र.	कार्य का नाम	एजेन्सी का नाम	अनुबंध क्र.	अनुबंधावधि कार्य पूर्ण करने का दिनांक	अनुबंधित राशि निविदा प्रतिशत सहित लाख में	किये गये कार्य की अद्यतन राशि लाख में	शेष कार्य की राशि लाख में	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	गुणवत्ता जांच का विवरण		निरीक्षण का विवरण	कार्य की लागत में वृद्धि का कारण	अनुबंध धारा 3 (सी) में कब निरस्त किया गया	अनुबंध धारा 3 (सी) में कार्य निरस्त पश्चात क्या कार्यवाही की गयी	कार्य की धीमी प्रगति का कारण	
									जांच किसके द्वारा की गयी	जांच का दिनांक						
1	नवीन जिला जेल मिण्ड में (जी+1) 80 कैदी हेतु 2 नग ग्रेन स्टेर, किचन ब्लाक टाइलेट प्रशासकीय भवन, अस्पताल आदि निर्माण कार्य।	मै0अवस्थी ब्रदर्स	20/2008-09	12.10.2010	650.25	192.61	457.64	-	अधीक्षण यंत्री लो.नि. वि. मण्डल न्वालियर C.T.E.	12	13	14	15	16	17	18
2	अवशेष कार्य नवीन जिला जेल मिण्ड में (जी+1) 80 कैदी हेतु 2 नग ग्रेन स्टेर, किचन ब्लाक टाइलेट प्रशासकीय भवन, अस्पताल आदि निर्माण कार्य। अनुबंध क्र. 20 / 2008-09	मे. मूलचंद जैन	49/2015-16	25.01.2017	695.85	105.95	589.90	25.01.2017	अधीक्षण यंत्री लो.नि. वि. मण्डल न्वालियर	22.2.16	327.52	टेन्डर प्रतिशत बढ़ने के कारण	-	-	-	कार्य प्रगति पर है।