

परशिष्ट

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3312

नायन समूह पेयजल योजना की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी

प्रशासकीय स्वीकृति  
लागत रु. लाख में  
सम्मिलित ग्राम (संख्या)

अपर सचिव म.प्र.शासन लो.स्वा.या.वि, भोपाल क.एफ.8-17/2008/2/34 भोपाल दिनांक-11/02/2010  
2028.10 lacs  
27 ग्राम (नायन)

क्र.	जिला	विकास खण्ड	योजना का नाम	योजना की स्वीकृति लागत / स्वीकृति वर्ष	प्रस्तावित अवयव की पूर्णता का प्रतिशत एवं सम्भावित दिनांक										वर्तमान स्थिति
					स्रोत	एनिकट	इटेक डेल	सी	जल शोधन संयंत्र	वाटर राइजिंग मेन	वलीयर वाटर राइजिंग मेन	उच्चस्तरीय टंकी	जल वितरण प्रणाली	वित्तीय प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	रतलाम	बाजना	फ्लोराईड प्रभावित 27 ग्राम नायन समूह योजना	2028.10	माही नदी	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	1978.13	22 ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ 5 में शेष	

नोट - पुनरीक्षित योजना लागत रु. 3171.00 लाख की बनाकर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजी गयी है।

हस्ता/-

कार्यपालन यंत्री,

लो.स्वा.यां. खण्ड रतलाम

हस्ता/-

अधीक्षण यंत्री,

लो.स्वा.यां. मण्डल उज्जैन

*[Signature]*

सहायक यंत्री

कार्यालय प्रमुख अजिंठा

लोक स्वास्थ्य भौतिक विकास

जल कदम, बाजना, मण्डल उज्जैन

मुख्य अभियंता