

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 624 सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.07.2016

माननीय विधायक श्री दुर्गालाल विजय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक स्वीकृत सड़कों संबंधी जानकारी

क्र०	वर्ष	स्वीकृत मार्ग का नाम	रोड की लम्बाई		कार्य एजेन्सी का नाम	अनुबंधित लागत		अनुबंधानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	निर्धारित अवधि में पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत	निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने का कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
			(कि०मी०)	(लाख में)		(लाख में)					
1	2012-13	टी-01 से मतेपुरा	4	6	कार्य एजेन्सी का नाम	7	8	9	10		
2	2012-13	बमोरीजाट से नारायण पुरा	1.10	39.19	मे. सी.एम.एम.इन्फ्राप्राजेक्ट प्रा.लि. इन्दौर	12.02.14	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता एवं धीमी गति से कार्य करने के कारण	अनुबंधानुसार विलम्ब के लिये रु. 1287674 राशि रोकी गई है।		
3	2012-13	महाराजपुरा से हलगावडाखुर्द	2.30	78.71		12.02.14	अपूर्ण				
4	2012-13	टी-02 से गोठरा	3.70	270.11		12.02.14	अपूर्ण				
5	2012-13	एल-059 से ज्वाड़	2.00	63.57	मे. रामस्वरूप रावत एण्ड कं. , मुरैना	30.01.14	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता एवं धीमी गति से कार्य करने के कारण	अनुबंधानुसार विलम्ब के लिये रु. 1187093 राशि रोकी गई है।		
6	2012-13	टी-02 से सेमल्दा	3.70	123.82		30.01.14	अपूर्ण				
7	2012-13	टी-02 से सेमल्दा	3.00	100.10		30.01.14	अपूर्ण				
8	2013-14	एल-052 से ईछापुरा	1.50	70.40	मे. रमेश चंद गोयल, श्योपुर	03.03.15	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता एवं धीमी गति से कार्य करने के कारण	अनुबंधानुसार विलम्ब के लिये रु. 39465 की वसूली कर ली गई है		
9	2013-14	एल-062 से ईछनाखेडली	5.00	194.90		03.03.15	अपूर्ण				

क्र०	वर्ष	स्वीकृत मार्ग का नाम	रोड की लम्बाई		कार्य एजेन्सी का नाम	अनुबधित लागत		अनुबंधानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	निर्धारित अवधि में पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतितरत	निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने का कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
			(कि०मी०)	(लाख में)		(लाख में)	(लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9	2014-15	निरंक									
10	2015-16	मूडला प्रेमसर रोड से मावदा	1.70			76.01	प्रगतितरत				
11	2015-16	महाराजपुरा रोड से कलानी	1.60			67.00	प्रगतितरत				
12	2015-16	सौठवा रोड से करीरिया	4.00			161.50	प्रगतितरत				
13	2015-16	ननावदा आमल्दा रोड से प्रतपडा	1.00			44.14	प्रगतितरत				
14	2015-16	नयागाँव (लेखण्ड) से मेडखेड़ी	2.20			106.55	प्रगतितरत				
15	2015-16	पालीकुहंजापुरा रोड से लूंड	3.35			118.04	प्रगतितरत				
16	2015-16	पालीकुहंजापुरा रोड से भसूंदर	3.37			124.11	प्रगतितरत				
17	2015-16	बडोदा केनाल से सारसिल्ली	3.60			121.63	प्रगतितरत				
18	2015-16	टी-05 (प्रेमसर) से जालेरा	6.90			289.76	अप्रारंभ				
19	2016-17	निरंक									

11/11/2017