

प्रपत्र-अ

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड म.प्र.
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 5824-द्वारा श्री डॉ. गोविन्द सिंह

स.क्र.	जिला	कार्य का नाम	मार्ग की लंबाई/प्रशासकीय स्वीकृत की राशि (लाख में)	मार्ग स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	कार्य पूर्ण करने हेतु किये गये अनुबंध क्रमांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि	मार्ग पर किया गया कार्य		मार्ग का शेष कार्य	मार्ग पर आने वाली किसमों की भूमि का मुआवजा वितरण न होने का कारण	मुआवजा वितरण रुब तक किया जावेगा	दिनांक		
								भौतिक	वित्तीय (लाखों में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	भिण्ड	जखमोली से राठौर की मढ़ैयां मार्ग लम्बाई 7.00 कि.मी. (वास्तविक लम्बाई 5.86 कि.मी.)	484	24.09.2011	65/2012-13	3620-21 12.07.2012	11.03.2013 तक (08 माह वर्षाकाल सहित)	EW 5.20 CRM 5.20 WMM 5.20 BT 5.20 CD 03 Nos.	349	EW 0.66 CRM 0.66 WMM 0.66 BT 0.66	84.84	कृषकों द्वारा भूमि विवाद के कारण मार्ग के 666 मीटर के कार्य में विलंब हुआ है।	सहायक यंत्री सडक उपसभाग लहार के पत्र क्र. 7-8/दिनांक 03.01.2013 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तत्कालीन टेकेदार के कार्य का अनुबंध धारा-14 के अन्तर्गत किया जा रहा है। अतः कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है। की कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार द्वारा राजपत्र में आवश्यक प्रकाशन पूर्ण कर रकम रु. 500 लाख का मुआवजा प्रकाशन द्वारा रु. 88.75 लाख जमा करने के लिए आमंत्रित की जा चुकी है। जो दिनांक 20.03.2017 को खोली जावेगी।	मुआवजा वितरण रुब तक किया जावेगा	16