

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट  
परिशिष्ट 'पंद्रह'

[22/2/2017]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 617  
कालधा तालाब योजना से की गई वर्षवार सिंचाई एवं लाईनिंग की स्थिति

प्रपत्र-1

क.	योजना का नाम	रूपांकित क्षमता	5 वर्षों में की गई सिंचाई (हेक्टर में)					नहर की लंबाई (मी. में)	पूर्ण की गई लाईनिंग (मी. में)	शेष लाईनिंग (मी. में)	लाईनिंग कार्य की लागत	लाईनिंग कार्य पर किया गया व्यय	भौतिक सत्यापन	रिमांक
			वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17							
1	कालधा तालाब	315	320	465	474	480	100	4600	4270	330	63.73	56.73	90 प्रतिशत पूर्ण	15
														प्रश्न सं. क्र. 617] लाईनिंग का शेष कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग, खरगोन