



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
 (MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)

क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE

ई-2/167, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.) 462 016
 E-2/167, Arera Colony, Near Habibganj Station, Bhopal (M.P.)-462 016

दूरभाष/Phone : 0755-2426638

फैक्स/Fax : 0755-2426698

ईमेल/E-mail : robhopal@nhai.org

परिशिष्ट-1

संशोधित

भारत/आर.ओ.-एन.पी./2017/वि.स./26738

दिनांक 08.02.2017

प्रति

कार्यालय मुख्य अभियंता (रा.रा.परि.)
 लो.नि.वि अरेरा हिल्स
 भोपाल (म.प्र.)

विषय:- एन.एच.-7 फोर लेन सड़क का निर्माण। (विधानसभा अलारांकित प्रश्न क्र.-850 द्वारा, माननीय श्री अरुणोक्त सोहाणी)।

संदर्भ:- आनका कार्यालयीन मेल 31.01.2017


महोदय,

संदर्भित मेल दिनांक 31.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्र.-850 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाली पकिडकाई-जबलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	एन.एच.-7 रीवा से लखनादौन 28.7 कि.मी. फोर लेन सड़क निर्माण का मूल कार्य योजना के तहत इस पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय हुई। कार्य की प्रगति क्या है? इसकी कुल लागत अर्थात् ए.एन.सी सहित जानकारी दें।	पकाई-जबलपुर कार्यालय के अंतर्गत रा.रा.क्र. 7 के अंतर्गत रीवा से लखनादौन तक का भाग अस्था है, जिसका चार लेन चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। अब तक 175.83 करोड़ रु. व्यय हुए हैं। कार्य प्रगति पर है। कार्य की कुल लागत 2849.84 करोड़ रु. है, उक्त कार्य मेसर्स एल. एण्ड टी. लि. मुंबई के द्वारा ईपीसी पद्धति पर किर्वा जा रहा है। परियोजना का कार्य जून 2015 में प्रारम्भ हुआ था इस प्रोजेक्ट की पैकेज क्र. 1,2,4 की निर्धारित अवधि 24 महीने एवं पैकेज जे.एल. की निर्धारित अवधि 30 महीने है। परियोजना विभिन्न कारणों से विलम्बित है और आशा है कि कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।
(ख)	प्रश्नांक (क) में अधिग्रहित कितनी भूमि खाली नहीं कराई गई है एवं क्यों? कच्चे-पक्के मकानों/दुकानों को चिन्हित कर तोड़ने की क्या कार्यवाही की गई। अधिग्रहित अर्थात् भूमि के मुआवजे	अधिग्रहित लगभग 50 प्रतिशत भूमि विभिन्न कानूनी बाधकताओं के कारण खाली नहीं कराई गई है, लगभग 1432 कच्चे/पक्के मकानों/दुकानों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्यवाही प्रगति पर है। अधिग्रहित भूमि की पूर्ण मुआवजा राशि भू-अर्जन अधिकारी के खाते में जमा किया जा चुका है।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	की कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों?	
(ग)	प्रश्नांक (क) में सड़क चौड़ाकरण हेतु राजस्व व वनविभाग ने कितने पेड़ों को काटने की स्वीकृति दी है एवं कितने पेड़ों की कटाई किस एजेंसी से किन शर्तों पर कराई गई है ?	सड़क चौड़ाकरण हेतु राजस्व व वन विभाग द्वारा 47,390 वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की गई है। वन विभाग द्वारा वन भूमि पर स्थित 13,725 वृक्षों को कटवाया गया है, एवं शेष 33,665 वृक्षों को अनुबंधानुसार संविदाकार एजेंसी मेसर्स एल. एण्ड टी. लि. मुंबई के द्वारा कटवाया जा रहा है। निर्धारित शर्तों के अनुसार वृक्षों की कटाई की राशि का खर्चा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा और गिरे हुए वृक्ष प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे तथा उनका निष्कासन भी प्राधिकरण द्वारा उचित किफायती तरीके से किया जायेगा।


 (एस.के.अग्निहोत्री)
 प्रबंधक (तक.)/
 नोडल अधिकारी

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

पत्तिका संख्या: 1/2017, अंतर्गत निकाय के पास, अधिनियम संख्या, विधान संख्या, नयापुर (न.प्र.) - 482/002

PL OFFICE - Plot No. G-6 & B, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 076 - दूरभाष : 81-11-25074-00/200

दूरभाष : 0781-4047042

फैक्स : 0781-4047042

ईमेल : jhb@nhai.org

nhai@nhai.gov.in

भारत/पश्चिम/जयपुर/विधानसभा/2017/ICB-6

दिनांक 08.02.2017

प्रति

मुख्य महाप्रबंधक (तक) एवं क्षेत्रीय अधिकारी-म.प्र.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

क्षेत्रीय कार्यालय, ई-2/167 अरेरा कालोनी, टिकीबाग स्टेशन के पास,

भोपाल (म.प्र.)

विषय : एन.एच.-7 फोर लेन सड़क का निर्माण। (विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्र.-860 द्वारा, भारतीय शी अशोक रोडशीपी)।

संदर्भ : मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का ई-मेल दिनांक 31.01.2017.

श्रीमान्,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के मध्यम से, विधानसभा के अंतरांकित प्रश्न क्र. 850 द्वारा भारतीय, शी अशोक रोडशीपी द्वारा, पूछे गये प्रश्न के संबंध में, जो जवाबकारी चाही गई है, वह निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	एन.एच.-7 सेवा से लखनौदेी 287 कि.मी. फोर लेन सड़क निर्माण का मूल कार्य योजना के तहत इस पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय हुई। कार्य की प्रगति क्या है? इसकी कुल लागत अथवा एजेन्सी सहित जानकारी दें।	इस कार्यलय के अंतर्गत सेवा से लखनौदेी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 के भाग का काम आता है, जिसका धार अंत चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। अब तक 175.88 करोड़ का व्यय हुए है। कार्य पूरी गति के साथ प्रगति पर है। कार्य की कुल लागत 2849.04 करोड़ रु. है, उक्त कार्य मैसर्स एल. एण्ड टी. लि. मुंबई को इसी शीपी प्रकृति पर किया जा रहा है। परियोजना क्र. कार्य जून 2015 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रोजेक्ट की प्रकृति सेवा-अंतर्गत की निर्धारित अवधि 24 महीने एवं परियोजना लखनौदेी की निर्धारित अवधि 30 महीने है; परियोजना विभिन्न कारणों से विलम्बित है और आशा है कि कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।
(ख)	प्रश्नांक (क) में अपेक्षित कितनी भूमि खाली नहीं कराई गई है एवं क्यों? कितने कच्चे-पक्के मकानों/दुकानों को विनष्ट कर तोड़ने की क्या कार्यवाही की गई। अधिशेषित कितनी भूमि के मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों?	अतिप्रति लगभग 10 प्रतिशत भूमि विभिन्न कानूनी बाधकों के कारण खाली नहीं कराई गई है, लगभग 1432 कच्चे/पक्के मकानों/दुकानों को विनष्ट कर तोड़ने की कार्यवाही प्रगति पर है। अधिशेषित भूमि की पूर्ण मुआवजा राशि भू-अर्जन अधिकारी के खाते में जमा किया जा चुका है।
(ग)	प्रश्नांक (क) में सड़क चौड़ीकरण हेतु राजस्व व वनविभाग ने कितने पेड़ों को काटने की स्वीकृति दी है एवं कितने पेड़ों को कटाई किए एजेन्सी से किन शर्तों पर कराई गई है?	सड़क चौड़ीकरण हेतु राजस्व व वनविभाग द्वारा 47,390 पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की गई है। वनविभाग द्वारा वन भूमि पर स्थित 13,725 पेड़ों को कटवाया गया है, एवं शेष 33,665 पेड़ों को अनुबंधानुसार संविदाकार एजेन्सी मैसर्स एल. एण्ड टी. लि. मुंबई के द्वारा कटवाया जा रहा है। निर्धारित शर्तों के अनुसार पेड़ों की कटाई की राशि का उच्च प्राधिकरण के द्वारा रहन किया जायेगा और निचे हुए वृक्ष प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आयेगा तथा उनका निष्कासन भी प्राधिकरण के द्वारा उचित क्रियायती तरीके से किया जायेगा।

सहान्यवाद।

2/24

(ले. कर्नल शरद चंद्र सिंह)

महाप्रबंधक/परियोजना निदेशक
भारत रा.प्र. प्रा.ई-जयपुर (म.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-2/167, अरेरा कालोनी, टिकीबाग स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.)

E-2/167, Area Colony, Near Habibganj Railway Station, Bhopal (M.P.) 482 014

दूरभाष : कारा सं. 08-3 कां 0, फैक्स -10, इमेल, नई दिल्ली- 110 076 - दूरभाष : 81-11-25074-00/200

Head Office : Plot No. G-6 & B, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 076 Ph- 81 11 25074 00/200