

42/21/17-81

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर

मध्य प्रदेश विधानसभा - तारांकित प्रश्न क्रमांक 1983 श्री तरुण भनोत
विषय :- उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा की लंबित सड़कों का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही।

परिशिष्ट "अ"


विधानसभा प्रश्न क्रं. 3084 की चार सड़कों के संबंध में चाही गई जानकारी क्रमवार निम्नानुसार है -


(1) पंडा जी की मढ़िया से दुर्गा कालोनी सड़क निर्माण कार्य की निविदा दर स्वीकृति उपरांत दिनांक 06/07/2017 को अनुबंध निष्पादित हो चुका है। स्थल पर अतिक्रमण / बाधाएँ विस्थापित कराने के साथ-साथ निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि आठ माह में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।


(2) त्रिपुरी चौक से गढ़ा बाजार सड़क निर्माण कार्य की निविदा दर स्वीकृति उपरांत दिनांक 06/07/2017 को अनुबंध निष्पादित हो चुका है। स्थल पर अतिक्रमण / बाधाएँ विस्थापित कराने के उपरांत सड़क निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जावेगा। निर्माण कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि बारह माह (वर्षान्तरु छोड़कर) में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) शहीद गुलाब सिंह वार्ड अंतर्गत जौन क्र.03 नगर निगम के सामने की सड़क (रामपुर जौन से भोले कुटी की ओर सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण) का कार्य अतिक्रमणों का हटाने हुये सड़क निर्माण हेतु खुदाई कार्य दिनांक 09/06/2017 से प्रारंभ कराया गया है। सड़क निर्माण कार्य चार माह में कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) संभाग क्रमांक 04 पंडित बलरसी दास भनोत वार्ड से दुर्गा मंदिर से रतन कालोनी मार्ग का निर्माण कार्य की सड़क चौड़ाई में अतिक्रमण एवं बाधाओं के कारण प्रारंभ नहीं हो सका, वर्तमान निर्णयानुसार स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। निर्माण कार्य की प्रस्तावित अवधि चार माह में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।


कार्यपालन यंत्री
लोककर्म विभाग
नगर निगम जबलपुर


कार्यपालन यंत्री
लोककर्म विभाग
नगर निगम जबलपुर


कार्यपालन यंत्री
लोककर्म विभाग
नगर निगम जबलपुर

Executive Engineer
Urban Administration and Development
M.P. BHOPAL