

परिशिष्ट

तारीख 28/07/2017

कार्यालय नगर परिषद भीकनगर जिला खण्डास उपप्र

क्रमांक	कार्योपयोगिता का विवरण	कार्य की स्वीकृत मात्रा/धरता	स्वीकृत लागत रु.	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	शेष कार्य		प्रस्तावित कार्य	मात्रा	लागत
					भौतिक	वित्तीय			
1	नगरीय विकास एवं योजना का नाम								
2	योजना की स्वीकृत लागत रु.		174.29 लाख						12/09/2012
3	लकनौकी/प्रस्तावित स्वीकृति दिनांक		25/04/2013						174.29 लाख
4	योजना कायदेय दिनांक		28/02/2014						18/01/25 लाख
5	योजना में स्वीकृत मुख्य कार्य का विवरण								
6	योजना की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)								
7	कार्य की स्वीकृत मात्रा/धरता								
8	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)								
9	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)								
10	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)								
1	योजना में स्वीकृत मुख्य कार्य का विवरण	450 Mtr DI (3000)	5	अपूर्ण	48.68	7	25.40	330 मी.	26.63
2	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	150 mtr	5	पूर्ण	8.08	7	0.00		
3	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	120 mtr B.T	5	पूर्ण	6.53	7	0.00		
4	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	इसे कार्य	5	अपूर्ण	11.25	7	1.33	330 मी.	4.76
5	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	450 मीटर	5	अपूर्ण	15.25	7	3.47		
6	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	81285 QM	5	पूर्ण	6.09	7	0.00		
7	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	4200 QM	5	पूर्ण	7.11	7	0.00		
8	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	720 मीटर	5	पूर्ण	27.04	7	0.00	330 मी.	21.39
9	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)	2149.405 QM	5	पूर्ण	12.17	7	0.00		
10	कार्य की प्रगति/प्रस्तावित कार्य की प्रगति (अंश प्रतिशत)		5	पूर्ण	144.06	7	30.28		
	योग :-						47.39		55.42
	स्वीकृत निधि/रु. 975 प्रतिशत अधिक		16.99						2.64
	कार्यालय का नाम		191.25						55.42

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P Bhopal

मुख्य नगर विकास अधिकारी
नगर परिषद भीकनगर

अवर सचिव
मुख्य प्रवेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विकास विभाग, भीकनगर