

परिशिष्ट -1

विधान सभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत वर्षवार विकासखंडवार स्वीकृत कार्य

वर्ष	विकासखंड						स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	स्वीकृत कार्यों के अपूर्ण रहने का कारण
	केवलारी		सिक्की		बनौरा					
	सिक्की	बनौरा	रूपारा	रूपारा	रूपारा	रूपारा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2006-07	73	59	0	0	132	80.00	131	1	(1) कार्य एजेंसी सरपंच सचिव द्वारा समय पर अनुबंध न करने के कारण।	
2007-08	77	62	0	0	139	77.00	136	3	(2) अधिकांश कार्य वित्तीय वर्ष के अंत में स्वीकृत किये जाने से सामग्री एवं मजदूरी की दरें बढ़ने के कारण कार्य एजेंसी सरपंच/ सचिव द्वारा कार्य करने में रुचि नहीं लिये जाने के कारण।	
2008-09	67	37	0	0	104	77.00	102	2		
2009-10	51	5	26	22	104	77.00	100	4		
2010-11	47	16	23	21	107	77.00	102	5		
2011-12	42	20	18	12	92	77.00	91	1		
2012-13	50	14	17	18	99	77.00	92	7		
2013-14	53	30	8	17	108	77.00	81	27		
2014-15	20	20	13	34	87	77.00	67	20		
2015-16	46	19	11	8	84	77.00	44	40		
2016-17	159	43	13	11	226	185.00	54	172		
2017-18	1	2	0	0	3	5.50	0	3		
योग	686	327	129	143	1285	983.50	1000	285		

Byram 27/07/2017
जिला योजना अधिकारी
सिक्की

अनुभवा अफिफारी

मध्यप्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं उद्योग विभाग,
इंफ्रास्ट्रक्चर, नोएडा