

बरगी विधानसभा क्षेत्र के चरगावां क्षेत्र में निर्माणधीन घुघरानाला लघु सिंचाई योजना की जानकारी

स.क्र	योजना का नाम	रूपांकित सिंचाई हे० में	लागत लाख में	भौतिक प्रगति		वनभूमि की अनुमति हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शिमांक
				बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घुघरानाला (हीरापुर)	233	521.34	70%	60%	प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 21.03.2017 को प्राप्त होने के उपरांत द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग से मांग पत्र दिनांक 01.11.2017 को प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार रू. 4830877/- की राशि दिनांक 09.11.2017 को जमा की जा चुकी है। स्वीकृति अपेक्षित है।	शेष कार्य बांध 30 प्रतिशत नहर में 40 प्रतिशत, वन विभाग से अनापत्ती प्रमाण पत्र की प्राप्ति शेष।



(राम सोलंकी शर्मा)

कार्यपालन यंत्री,

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर