

परिशिष्ट-अ

कार्यालय नगर परिषद् मण्डलेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.)

Email:- cmomandaleshwar@mpurban.gov.in Tel. 07283-233416

विषय:- नगर परिषद् मण्डलेश्वर जिला खरगोन की जल आवर्धन योजना की पूर्णता।

विधानसभा तारकित 2054 प्रश्नांस (क)

क्र.	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	कार्यपूर्णता की तिथी	व्यय राशि	मुल्यांकन का विवरण	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक
1	पत्र क्रमांक 6471 दिनांक 10/09/2014	1027.00 लाख	अपूर्ण	879.95 लाख	इंटेकवेल, फिल्टर प्लांट, ओवरहेड टैंक एवं पाईप लाईन हेतु दिनांक 15-05-2017 तक रूपर 8,79,95,504/- का मूल्यांकन किया गया है। एवम् रूपर 10.27 लाख का प्रथम वर्ष के संचालन एवम् संधारण हेतु भुगतान किया गया है।	ठेकेदार द्वारा रोड रेस्टोरेशन एवं कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण नहीं करने से कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् मण्डलेश्वर

Assistant Engineer
Urban Administration & Development
M.P. Bhopal

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग


परिशिष्ट- ब


कार्यालय नगर परिषद् मण्डलेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.)


Email:- cmomandaleshwar@mpurban.gov.in Tel. 07283-233416

विषय:- नगर परिषद् मण्डलेश्वर जिला खरगोन की जल आवर्धन योजना की पूर्णता।
विधानसभा तारांकित 2054 प्रश्नांस (ख)

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम
1	श्री तेजेंदर उपाध्याय	प्रोजेक्ट इंचार्ज
2	श्री मनीष सोनवे	साईड इंचार्ज
3	श्री शाहरुख अली	इलेक्ट्रीशियन एवं पम्प आपरेटर
4	श्री शैलेन्द्र गोयल	पाईप लाईन आपरेटिंग एवं वाल आपरेटिंग
5	श्री योगेश खेडे	पंप आपरेटर
6	श्री कुंदन पटेल	पंप आपरेटर
7	श्री साजन गांगले	पंप आपरेटर
8	श्री माजिद खान	ओपचटी लोडिंग नाईट
9	श्री राहुल वर्मा	वालमेन
10	श्री आशिष पाण्डे	वालमेन
11	श्री आमिर खान	पाईप लाईन फीटर


मुख्य मगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् मण्डलेश्वर


Assistant Engineer
Urban Administration & Development
M.P. Bhopal


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग