


विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2569
(निर्माणाधीन सिंचाई योजनाएँ, ठेकेदार / दर)


क.	कार्य का नाम	अनुबंध क्रमांक एवं अनुबंधित दिनांक	कार्य अवधि तक	समयवृद्धि	अनुबंधित राशि (लाख में) / दर	ठेकेदार का नाम	व्यय राशि माह 1/2018 तक (लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	वनदेही जलाशय योजना का निर्माण कार्य	08 का 2012-13 04.09.2012	18 माह दिनांक 04.03.2014	दिनांक 31.05.2017 तक के लिये प्रस्तावित। प्रस्ताव वापस	1028.00 (3.4 प्रतिशत कम)	मेसर्स बी आर सिलिल कान्स्ट्रक्शन रीवा	515.81	प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के आदेश क्र. 4214 / 8/2016 दिनांक 04.01.2017 द्वारा अनुबंध की कड़िका 4:3:14 के तहत कार्य विखण्डित कर दिया गया है।
2	भडारी जलाशय योजना का शेष कार्य (डेबिटिविल क्लोज)	08 का 2015-16 20.05.2015	12 माह दिनांक 20.05.2016	दिनांक 31.03.2018 तक के लिये स्वीकृत	328.82 (15.97 प्रतिशत अधिक)	मेसर्स पाण्डेय कान्स्ट्रक्शन कंपनी सीधी	117.60	कार्य सतत।
3	बसाढ व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर का निर्माण कार्य	09 का 2012-13 08.10.2012	18 माह दिनांक 8.10.2014 तक	दिनांक 31.12.2017 तक के लिये प्रस्तावित	1123.56 (1.08 प्रतिशत अधिक)	मेसर्स सुशील दत्त पाण्डेय खरगौन	1078.21	प्रश्न सं. 2569 की नहर के शेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रण कार्यवाही प्रगति पर
4	पटपरिहा जलाशय योजना का निर्माण कार्य	07 का 2014-15 18.03.2015	12 माह दिनांक 18.03.2015 तक	दिनांक 31.03.2017 तक के लिये प्रस्तावित	356.46 (13.93 प्रतिशत अधिक)	मेसर्स पब्लिक रिलेशन कान्स्ट्रक्शन कंपनी भोपाल	182.95	वन प्रकरण के निराकरण न होने से कार्य स्थित में वर्तमान में बंद है।
5	छोटौतुम्मी जलाशय योजना का निर्माण कार्य	05 का 2015-16 दिनांक 30.03.2016	12 माह दिनांक 29.03.2017 तक	माइल स्टोन पुनरीक्षित	141.53 लाख (23.75 प्रतिशत कम)	मेसर्स आर.के. डेवलपर्स चोरवरी सीधी	36.99	कार्य सतत।
6	बड़वाही जलाशय	12 का 2016-17 07.03.2017	18 माह	-	290.29 (23.90 प्रतिशत कम)	सुनील कुमार पाण्डेय गुलाब नगर रीवा	-	कृषको के विरोध के कारण कार्य बंद है
7	बाघनारा जलाशय	13 का 2016-17 07.03.2017	18 माह	-	202.52 (22.90 प्रतिशत कम)	अखिलेश कुमार शुक्ला गुलबार गुजारा न्यू राम नगर सतना	-	कार्य सतत।


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

(बी० के० सिंह)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन सभाग उमरिया
जिला उमरिया (म.प्र.)

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2569
(उपयंत्री, सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री की क्षेत्रवार सूची)

क.	कार्य का नाम	कार्यपालन यंत्री का नाम / पदस्थापना दिनांक	सहायक यंत्री का नाम / पदस्थापना दिनांक	उपयंत्री का नाम / पदस्थापना दिनांक
1	वनदेही जलाशय योजना का निर्माण कार्य	श्री बी.के. सिंह 28.04.2017	श्री एम.एल. वाडेकर 01.08.2017	श्री एस.के. श्रीवास्तव 08.10.2003
2	भडारी जलाशय योजना का शेष कार्य (डेबिटेबिल क्लोज)	श्री बी.के. सिंह 28.04.2017	श्री एम.एल. वाडेकर 01.08.2017	श्री टी.ए. खान 01.04.2000
3	बसाढ व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर का निर्माण कार्य	श्री बी.के. सिंह 28.04.2017	श्री एम.एल. वाडेकर 01.08.2017	श्री टी.ए. खान 01.04.2000
4	पटपरिहा जलाशय योजना का निर्माण कार्य	श्री बी.के. सिंह 28.04.2017	श्री एम.एल. वाडेकर 01.08.2017	श्री डी.एन. रावत 08.08.2001
5	छोटी तुम्मी जलाशय योजना का निर्माण कार्य	श्री बी.के. सिंह 28.04.2017	श्री एम.एल. वाडेकर 01.08.2017	श्री डी.एन. रावत 08.08.2001
6	बड़वाही जलाशय	श्री बी.के. सिंह 28.04.2017	श्री एम.एल. वाडेकर 01.08.2017	श्री टी.ए. खान 01.04.2000
7	बाघन्नारा जलाशय	श्री बी.के. सिंह 28.04.2017	श्री एम.एल. वाडेकर 01.08.2017	श्री डी.एन. रावत 08.08.2001


अनुराग सिंह
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

(बी० के० सिंह)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग उमरिया