

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4073

विधान सभा क्षेत्र गोटेगांव अन्तर्गत विगत 4 वर्षों (वर्ष 14-15 से 17-18 तक) निर्मित / निर्माणाधीन/साध्यता प्राप्त/प्रस्तावित (साध्यता हेतु दर्ज) योजनाओं की जानकारी ।

स.क्र.	योजना का नाम	लागत	रूपांकित सिंचाई	स्वीकृति का दिनांक	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)		पूर्ण/अपूर्ण	पूर्णता का वर्ष	समय सीमा में पूर्ण न होने का कारण	सिमांक
					बौध	नहर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>निर्मित</b>										
1	गाडरवाड़ाखेड़ा	463.45	348	2013	100	100	पूर्ण	3/2015		
2	गोरखपुर	291.05	159	2013	100	100	पूर्ण	3/2015		
3	डोम	382.26	101	2009	100	100	पूर्ण	3/2015		
<b>निर्माणाधीन</b>										
1	आलोद जलाशय	1310.99	500	25.01.2010	78	100	अपूर्ण	-	वन भूमि में कार्य करने की अनुमति में विलम्ब	कार्य सतत् है।
<b>साध्यता प्राप्त</b>										
1	शेरनदी बैराज	665.00	380	26.07.2017						नर्मदा घाटी विकास विभाग को डी.पी.आर. प्रेषित।
2	खैरीमाता (बुढेना)	664.945	1900	26.07.2017						डी.पी.आर. अन्तिम नहीं हुई है।

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सोलह'  
प्रश्न सं. [क. 4073]

[ 16/3/2018 ]

अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल