

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-5787

नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा समयवृद्धि के संबंध में

राशि रुपये लाख में

स. क्र.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध की राशि	अनुबंध करने का दिनांक	पूर्णता की तिथि	प्रदाय की गई समयवृद्धि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	कार्य पूर्ण नहीं होने के लिए दोषी का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत कुण्ड वितरण नहर की आर.डी. कि.मी. 0.00 से 5.86 कि.मी. एवं उसकी वितरण प्रणाली का शेष निर्माण कार्य, नहरों की खुदाई मिट्टी का कार्य, सीमेंट काँक्रीट लाईनिंग एवं पक्के कार्यों का निर्माण कार्य।	मेसर्स ओम श्री मॉ कन्स्ट्रक्शन, गोटगांव	719.60	08.06.2016	07.06.2017	31.03.2018	31.03.2018	कार्य प्रगति पर है।	-
2	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की चौथी तट मुख्य नहर की आर.डी. कि.मी. 104.00 से 129.00 कि.मी. टनल सहित का निर्माण कार्य।	मेसर्स पटेल-एस.ई. डब्ल्यू (संयुक्त उपक्रम), हैदराबाद	79900.00	26.03.2008	25.07.2011	30.06.2018	31.12.2019	अकल्पनीय भू-गर्भीय संरचना व निर्माण एजेंसी द्वारा भीमी गति से कार्य करना।	ठेकेदार को दिनांक 07.10.2014 को दो वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया था एवं ठेकेदार पर विलंब हेतु समय-समय पर पेनॉल्टी अधिरोपित की गई।

स. क्र.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध की राशि	अनुबंध करने का दिनांक	पूर्णता की तिथि	प्रदाय की गई समयवृद्धि	कार्य पूर्ण करने की समावित तिथि	कार्य पूर्ण नहीं होने के लिए दोषी का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट मुख्य नहर की आर.डी. कि.मी. 129.00 से 154.00 कि.मी. नहर निर्माण कार्य।	मेसर्स जे.टी. ई.जी.सी.-ए. पी.आर.सी. एल. (संयुक्त उपक्रम), हैदराबाद	13876.00	31.03.2008	30.09.2010	31.12.2017	31.12.2018 समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	निर्माण एजेंसी द्वारा धीमी गति से कार्य करना।	ठेकेदार पर बिलव हेतु समय-समय पर पेनॉल्टी अधिशेषित की गई।
4	बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दौयी तट मुख्य नहर की नागौद (सतना) शाखा नहर आर.डी. कि.मी. 0.00 से 33.300 कि.मी. का कार्य।	मेसर्स मोन्टेकार्लो लिमिटेड, अहमदाबाद	18395.00	27.02.2009	27.06.2012	30.07.2015	31.12.2019 प्रस्तावित	लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है व भूमि विवाद होने के कारण कार्य अपूर्ण है।	-


 अनुभाग अधिकारी
 मध्य प्रदेश सरकार
 नर्मदा नदी विकास विभाग
 मंत्रालय, भोपाल


 (कैलाश चौबे)
 मुख्य अभियंता
 भूपर नर्मदा-जोन, जबलपुर