

परिशिष्ट

नरयावली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्ड सागर एवं राहतगढ में स्वीकृत नल जल योजनाओं की जानकारी
(विधान सभा प्रश्न क्रमांक 172 अतारकित)

क.	विकास खण्ड	स्वीकृत योजना / पेयजल योजना / ग्राम का नाम	स्वीकृति का वर्ष	योजना की लागत (लाख रु.)	कार्यादे I दिनोंक	स्वीकृत नल जल योजना की अद्यतन स्थिति			निर्माणाधीन योजना पूर्ण होने की अवधि	सिगर्क
						पूर्ण	प्रगतिरत/ निर्माणाधीन	कार्य अप्रारंभ		
1	2	3	4			5	6	7	8	9
1	सागर	करापुर, आर्वधन जल प्रदाय योजना	2013-14			-	-	अप्रारंभ	निविदा स्वीकृत नहीं हुई है, तिथि बताना संभव नहीं है।	मध्यप्रदे I शासन, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, मंत्रालय बल्भम भवन भोपाल के आदेश पृ0क0 3386 1071/ 2013/2/34/भोपाल दिनोंक 24.9.2013 के द्वारा ग्राम करापुर की आर्वधन नल जल योजना अनुमानित लागत रु0 1.57,42,000/- (एक करोड सत्तावन लाख बयास हजार मात्र) की प्र शासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। (1) स्वीकृत योजना के अन्तर्गत स्रोत निर्माण का कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया है। (2) स्वीकृत योजना के अन्य कार्यों को पूर्ण करने हेतु 'टर्न की बेसिस पर योजना की निविदा ई- टेन्डर पेटर्न पर बुलाई गई थी। शासन स्तर पर निविदा स्वीकृति समिति की हुई बैठक दिनोंक 29.12.2016 में निर्णय लिया गया है कि निविदा दरे निविदा राशि (Probable Amount of contract) की तुलना में अत्याधिक होने के कारण प्राप्त दरे समिति द्वारा अस्वीकृत की गई तथा पुनः निविदा आमंत्रण करने की अस्सशा की गई। विभाग द्वारा पुनः द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 77 दिनोंक 6.1.2017 के द्वारा ऑन लाईन आमंत्रित की गई थी। मुख्य अभियंता, र्वालियर द्वारा अपरिहार्य प्रक्रिया के अन्तर्प निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों में न हो पाने के कारण निविदा को निरस्त कर दिया गया। पुनः तृतीय निविदा नि.आ.सूचना क्रमांक 66 दिनोंक 16.1.2018 के द्वारा (ई- टेन्डर क्र. 28457) आमंत्रित की गई

थी, निविदाकार द्वारा धरोहर राशि निविदा में प्रावधान अनुसार प्रस्तुत न करने के कारण निविदाकार को अनर्ह मानते हुये निविदा मुख्य अभियंता ग्वालियर के पत्र क्रमांक 2584 दिनांक 30.5.2018 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। निविदा, (ई- निविदा सिस्टम क्रमांक 32674) पुनः दिनांक 8.8.2018 को जारी की गई थी जो दिनांक 31.8.2018 को मुख्य अभियंता, लोक स्वा. यों. विभाग ग्वालियर द्वारा अपरिहार्य तकनीकी कारणों से निरस्त कर दी गई है। ग्राम की मूल स्वीकृत योजना वर्ष 2009 में प्रचलित एस.ओ.आर.दरों पर आधारित थी। दिनांक 3 जुलाई 2018 से नवीन यू.एस.आर.दरें लागू हो जाने के कारण मूल योजना को वर्तमान में प्रचलित दरों पर आधारित पुनरीक्षित किया गया है, पुनरीक्षित योजना अधीक्षण यंत्री सागर के पत्र क्रमांक 80 दिनांक 8.1.2019 के द्वारा मुख्य अभियंता ग्वालियर की ओर प्र.एस.कीय स्वीकृति की कार्यवाही हेतु भेजी गई है। प्र.एस.कीय स्वीकृति उपरान्त निविदा आमंत्रित की जा सकती। योजना पूर्ण करने हेतु निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

योजना कार्य प्रगतिरत है।

योजना कार्य प्रगतिरत है।

योजना कार्य प्रगतिरत है।

2	सागर	पथरिया जाट, आवर्धन जल प्रदाय योजना	2018-19	-	निर्माणाधीन	-	जून 2019	योजना कार्य प्रगतिरत है।
3	सागर	बदौना, मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना	2017-18	-	निर्माणाधीन	-	जून 2019	योजना कार्य प्रगतिरत है।
4	सागर	बम्होरी डूडर, मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना	2017-18	-	निर्माणाधीन	-	जून 2019	योजना कार्य प्रगतिरत है।

5	सागर	भैंसा, मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना	2017-18	-	-	निर्माणाधीन	-	जून 2019	योजना कार्य प्रगतिरत है।
6	राहतगढ	सेमरा लहरिया, मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना	2018-19	-	-	-	अप्रारंभ		निविदा दरें अधिक आने / अन्य तकनीकी परिहार्य कारणों से डुलाई गई 3 वार निविदा निरस्त की गई है। पुनः डुलाई गई निविदा आज दिनांक 4.2.2019 को निविदाकारों द्वारा ऑन लाईन डाली जा रही है। निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारंभ करायें जा सकेंगे। योजना पूर्ण करने हेतु निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

ए.सी.
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वा. यौ. खण्ड सागर

[Signature]
प्रमोदी कविबारी
विधान सभा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रखण्ड अभियंता
राज्य स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

[Signature]
17/02/19
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राज्य स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
लोक मंत्रालय, भोपाल