

विधान सभा तारकीकृत प्रश्न क0110 दिनांक 09.07.2019 की जानकारी  
प्रश्न कर्ता का नाम :- डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (राजू भैया) परिशिष्ट (अ)

जिला :- रतलाम

सं. क्र.	जिले का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख)	कार्यार्थ क्र. / दिनांक	कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	अप्रारंभ	मासिक प्रगति				कार्य के संक्षेप में टीप
								प्रगतिरत	पूर्ण	निरस्त		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	रतलाम	सिविल अस्पताल जावरा में पोस्ट मार्टम के भवन का निर्माण कार्य।	29.12.2019	16.71	26.04.2017	12.05.2017			1			हस्तांतरित
2	रतलाम	सिविल अस्पताल आलोट में पोस्ट मार्टम के भवन का निर्माण कार्य	29.12.2016	16.71	26.04.2017	10.05.2017			1			हस्तांतरित
3	रतलाम	जिला चिकित्सालय रतलाम परिसर में लॉण्ड्री का निर्माण कार्य।	04.08.2018	48.38	07.01.2019	10.02.2019		1				कार्य लिंथ स्तर तक पूर्ण 31 जनवरी 2020 तक पूर्ण करना लक्षित है।
4	रतलाम	सिविल अस्पताल आलोट में वार्ड का निर्माण कार्य।	14.08.2018	28.63	07.01.2019	-	1					भूमि चयन में विलम्ब के कारण कार्य अप्रारंभ (कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कर दिया जायेगा।)
5	रतलाम	जिला चिकित्सालय रतलाम में वीकिसन स्टोर का निर्माण कार्य।	09.10.2017	43.00	24.02.2018	-	1					भूमि चयन में विलम्ब के कारण कार्य अप्रारंभ।
6	रतलाम	सांयुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैलाना में पेशेन्ट अटेंडेंट शेड का निर्माण कार्य।	06.03.2019	11.04	-	-	1					टेण्डर प्रक्रिया प्रचलन में है।
7	रतलाम	सांयुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजना में पेंवर ब्लॉक का निर्माण कार्य।	05.02.2019	6.96	-	-	1					(मद- जन भागीदारी)
8	रतलाम	जिला चिकित्सालय रतलाम में पार्किंग स्टेडकार्म का निर्माण कार्य।	05.02.2019	19.46	-	-	1					टेण्डर प्रक्रिया प्रचलन में है।
9	रतलाम	जिला चिकित्सालय रतलाम में 6 एक, 4जी एवं 4 एच टर्इय क्वार्टर्स का निर्माण कार्य।	28.03.2018	253.32	-	21.06.2019		1				(मद- जन भागीदारी)
10	रतलाम	सिविल अस्पताल जावरा जिला रतलाम में नवीन 50 बिस्तरिय एम. सी.एच. अस्पताल भवन निर्माण/उन्नयन कार्य।	5.10.2018	886.88	-	-	1					भूमि देरी से मिलने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ।
11	रतलाम	उपस्वास्थ्य केन्द्र मिनवदा जिला रतलाम में भवन निर्माण का कार्य।	16.07.2018	24.00	-	-	1					पी.आर.ई. लोड निर्माण विभाग द्वारा पुनः दिनांक 07.06.2019 तिथिदा जारी की गई है।
12	रतलाम	उपस्वास्थ्य केन्द्र जगुनियाशकर जिला रतलाम में भवन निर्माण का कार्य।	16.07.2018	24.00	-	-	1					टेण्डर प्रक्रिया प्रचलन में है।
		कुल योग		1379.09			8	2	2	0		(मद- एन.एच.एम)

5.

कार्यपालन यंत्री  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संभाग उज्जैन