

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बडनगर जिला उज्जैन म.प्र. परिशिष्ट "अ" ①
विधानसभा क्रमांक 1555 के बिन्दु क्रमांक (क) की विस्तृत जानकारी

परिशिष्ट "अ"

प्रश्न सं. [क. 1555]

[22/7/2019]

| क्र. | कार्य का नाम एवं स्थान | कार्य की लागत (लाख में) तकनीकी स्वीकृति अनुसार | रिमांक |
|------|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 11 |
| 1 | मंडी प्रांगण बडनगर कृषक विश्राम शेड (आर.सी.सी) के उपर हाल निर्माण | 19.80 | निरंक |
| 2 | हम्माल/तुलावटी विश्राम कक्ष | 14.80 | निरंक |
| 3 | हाईराईज शेड | 198.00 | निरंक |
| 4 | कार्यालय भवन के पीछे रिफ्त भूमि पर कक्ष विस्तारीकरण कार्य | 19.50 | निरंक |
| 5 | कृषक विश्राम गृह, लेटबाथ एवं फर्श मरम्मत मुख्य मंडी | 06.50 | निरंक |
| 6 | 02 नग ट्राब्ली शेड मरम्मत कार्य | 13.50 | निरंक |
| 7 | निर्मित टंकी से विभिन्न संरचनाओं में पानी सप्लाय कार्य | 6.41 | निरंक |
| 8 | भोजन शाला निर्माण | 13.90 | निरंक |
| 9 | नवीन प्रांगण में पुराने गोदाम के पास सी.सी कार्य | 14.80 | निरंक |
| 10 | सीमेंट कांकीट कार्य, तौल कांटे के पास नवीन मंडी प्रांगण | 19.95 | निरंक |
| 11 | सी.सी. कार्य 2000 मेटन गोदाम के सामने हाईराईज शेड के पास | 19.40 | निरंक |
| | उपमंडी खरसोद कला | | |
| 1 | 16 नग दुकानों का निर्माण | 60.59 | निरंक |
| 2 | 12 नग दुकानों का निर्माण | 38.28 | निरंक |
| | योग | 445.43 | निरंक |

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.

कार्यपालन यंत्री

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संगम कुरुजैन

परिशिष्ट - अ पृष्ठ 01 तक

कार्यालय अदिकासी
मध्य प्रदेश शासन मंडी, जंकारि:
विधान सभा कक्षा मंडी, जंकारि:
(श.क.सं.-3), मंत्रालय, भोपाल


कार्यपालन यंत्री
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल


कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बडनगर जिला उज्जैन म.प्र. परिशिष्ट 12
विधानसभा क्रमांक 1555 के बिंदु क्रमांक (ख एवं ग) की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट "ब"

| क्र. | कार्य का नाम एवं स्थान | कार्य की लागत (लाख में) | समयावधि (वर्ष/काल छोडकर) | कार्यदेश क्रमांक दिनांक | निर्माण एजेंसी का नाम | स्वीकृत निविदा दर | कार्य की निविदा दर सहित लागत (लाख में) | कार्य पर किया गया भुगतान (लाख में) | कार्य की वर्तमान स्थिति | भुगतान हेतु शेष राशि |
|------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | मंडी प्रांगण बडनगर कृषक विश्राम शेड (आर.सी. सी) के उपर हाल निर्माण | 19.80 | 09 माह | 2295 / 21.01.19 | संदीप पाटील, उज्जैन | 10.10% कम | 17.80 | 13.00 | प्रगतिरत 90% पूर्ण | 4.80 |
| 2 | हम्माल/तुलावटी विश्राम कक्ष | 14.80 | 08 माह | 09 / 21.04.18 | शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन उज्जैन | 14.83 % कम | 12.60 | 08.68 | पूर्ण | 3.92 |
| 3 | हाईराईज शेड | 198.00 | 11 माह | 154 / 05.10.18 | विजय प्रताप शर्मा, मुरेना | 5.74 % कम | 178.73 | 172.24 | पूर्ण | 6.49 |
| 4 | कार्यालय भवन के पीछे रिकत भूमि पर कक्ष विस्तारीकरण कार्य | 19.50 | 09 माह | 2295 / 21.01.19 | संदीप पाटील, उज्जैन | 18.99% कम | 15.79 | 04.18 | प्रगतिरत 60% पूर्ण | 11.61 |
| 5 | कृषक विश्राम गृह, लेटबाथ एवं फर्श मरम्मत मुख्य मंडी | 06.50 | 06 माह | 116 / 26.07.18 | विजय प्रताप शर्मा, मुरेना | 26.36 % कम | 4.78 | निरंक | पूर्ण | 4.78 |
| 6 | 02 नग ट्राली शेड मरम्मत कार्य | 13.50 | 06 माह | 195 / 06.03.19 | गितीका कंस्ट्रक्शन, उज्जैन | 17.60 % कम | 10.91 | निरंक | कार्य प्रगतिरत | 10.91 |
| 7 | निर्मित टंकी से विभिन्न संरचनाओं में पानी सप्लाई कार्य | 6.41 | 06 माह | 195 / 06.03.19 | गितीका कंस्ट्रक्शन, उज्जैन | 22.80 % कम | 04.44 | निरंक | कार्य प्रगतिरत | 4.44 |
| 8 | भोजन शाला निर्माण | 13.90 | 06 माह | निरंक | साईराज कंस्ट्रक्शन, उज्जैन | 25.57% कम | 10.48 | निरंक | कार्य देश जारी नहीं | निरंक |


परिशिष्ट 'ब' 2


| क्र.सं. | विवरण | 14.80 | 06 माह | निरंक | साईराज कंसट्रक्सन, उज्जैन | 25.57%कम | 11.16 | निरंक | कार्य देश जारी नहीं | निरंक |
|---------|---|--------|--------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-------|
| 9 | नवीन प्रांगण में पुराने गोदाम के पास सी.सी. कार्य | 19.95 | 06 माह | निरंक | साईराज कंसट्रक्सन, उज्जैन | 25.57%कम | 15.04 | निरंक | कार्य देश जारी नहीं | निरंक |
| 10 | सीमेंट कांटे के पास नवीन मंडी प्रांगण | 19.40 | 06 माह | निरंक | साईराज कंसट्रक्सन, उज्जैन | 25.57%कम | 14.63 | निरंक | कार्य देश जारी नहीं | निरंक |
| 11 | सी.सी. कार्य 2000 मं.टन गोदाम के सामने हाईराईज शोड के पास | 60.59 | 08 माह | 01 / 13.02.18 | सदीप पाटील, उज्जैन | 8.99 प्रतिशत कम | 48.66 | 36.49 | पूर्ण | 12.17 |
| 1 | उपमंडी खरसोद कला | 38.28 | 08 माह | 4146 / 17.02.18 | सदीप पाटील, उज्जैन | 8.99 प्रतिशत कम | 30.63 | 35.00 | पूर्ण | निरंक |
| 2 | 12 नग दुकानों का निर्माण | 445.43 | | | | | 375.65 | 269.59 | | 59.12 |
| | योग | | | | | | | | | |

 सचिव
 कृषि उपज मंडी समिति
 बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.

 कार्यप्रतिनिधित्वी
 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 राऊनीकी संभाग उज्जैन

परिशिष्ट 'ब' : पृष्ठ 01 से 02 तक


 अनुभाग अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन,
 कृषि विपणन बोर्ड, उज्जैन


 कार्यपालक यंत्री
 म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल