

1 जला शिक्षा कन्द्र जिला देवास (विधानसभा प्रश्न 2243 दिनांक 10.7.2019)

परिशिष्ट - 3

1

क्र	विकासखण्ड का नाम	पंचायत	स्वीकृत वर्ष	स्कूल का नाम	कार्य का प्रकार	योजना	स्थिति	स्थिति पर	गातिक स्थिति	स्वीकृत युनिट राशि	स्वीकृत राशि	प्रदाय राशि	मूल्यांकन राशि	ऐजसी का नाम	रिमाक	वर्तमान में शाला संचालन स्थान	कार्य पूर्ण करने की अवधि (सिमांकित तिथि)	
1	देवास	सदाशिवपुरा	2017-18	प्रा.वि. सदाशिवपुरा	प्रा.वि. भवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्रगति पर	छत स्तर	1	889000	426720	431189	पंचायत	प्रगति पर है, द्वितीय किस्त हेतु कार्यवाही प्रचलित है।	शाला में उपलब्ध कक्षाओं में	15/09/2019	
2	देवास	बराय	2017-18	प्रा.वि. बराय	प्रा.वि. भवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्रगति पर	छत स्तर	1	889000	426720	312180	पंचायत	प्रगति पर है,	मा.वि. में उपलब्ध कक्षाओं में	01/10/2019	
3	देवास	नापाखेड़ी	2017-18	प्रा.वि. नापाखेड़ी	प्रा.वि. भवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्रगति पर	छत पूर्ण	1	1009000	857650	524191	पंचायत	प्रगति पर है,	मा.वि. में उपलब्ध कक्षाओं में	01/09/2019	
4	टोंकखुर्द	टोंककला	2016-17	मा.वि. टोंककला	मा.वि. भवन (डाईबिलेटेड) जीर्णोद्धार	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्रगति पर	लिटल	1	1574000	787000	685000	पंचायत	प्रगति पर है,	मा.वि. में उपलब्ध कक्षाओं में	30/07/2019	
5	टोंकखुर्द	देवली	2016-17	बा.मा.वि. देवली	मा.वि. भवन (डाईबिलेटेड) जीर्णोद्धार	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्रगति पर	प्लास्टर	1	1574000	1337900	1315000	पंचायत	प्रगति पर है,	शाला में उपलब्ध कक्षाओं में	15/07/2019	
6	सोनकच्छ	दुधलाई	2007-08	मा.वि. दुधलाई	मा.वि. भवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्रगति पर	छत स्तर	1	700000	644100	290000	पंचायत	आरआरसी प्रकरण क्र. 24/अ/89/1 5-16 जिला पंचायत प्रकरण प्रचलन में है	शाला में उपलब्ध कक्षाओं में	समय सीमा बतायी जाना संभव नहीं।	
7	सोनकच्छ	जामोदी	2017-18	प्रा.वि. जामोदी	प्रा.वि. भवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्रगति पर	छत स्तर	1	889000	426720	428000	पंचायत	प्रगति पर है, द्वितीय किस्त हेतु कार्यवाही प्रचलित है।	मा.वि. में उपलब्ध कक्षाओं में	15/09/2019	
8	सोनकच्छ	एनाबाद	2012-13	प्रा.वि. एनाबाद	प्रा.वि. भवन (डाईबिलेटेड) जीर्णोद्धार	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्रगति पर	छत स्तर	1	842000	421000	198000	पंचायत	आरआरसी प्रकरण क्र. 11/अ/89/1 5-16 एवं जिला पंचायत में प्रकरण प्रचलन में है	मा.वि. में उपलब्ध कक्षाओं में	समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।	07/7/2019

17	खातेगांव	आमला	2017-18	मा.वि. आमला	मा.वि. भवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	छत स्तर	1	1189000	573549	545000	पंचायत	प्रगति पर है, द्वितीय किस्त हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।	प्रा.वि. के उपलब्ध कक्षाओं में	15/09/2019
18	खातेगांव	जियागांव	2016-17	मा.वि. जियागांव	मा.वि. भवन (डाई बिलेटेड) जीर्णोद्धार	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	छत पूर्ण	1	1574000	787000	823000	पंचायत	प्रगति पर है,	प्रा.वि. के उपलब्ध कक्षाओं में	25/09/2019
19	खातेगांव	किशनपुर	2017-18	प्रा.वि. सातागांव	प्रा.वि. भवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	लिटल	1	889000	426720	315000	पंचायत	प्रगति पर है,	प्रा.वि. में उपलब्ध कक्षाओं में	05/10/2019

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केंद्र जिला देवास

AG

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केंद्र (शाखा-
कर्मचारी भवन)

9	बागली	अमलताज	2016-17	मा.वि. अमलताज	मा.वि. मवन (डाईबिलेटेड) जीर्णशीर्ण	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	छत स्तर	1	1574000	787000	800087	पंचायत	प्रगति पर है, द्वितीय किस्त हेतु कार्यवाही प्रचलित है।	आरआरसी प्रकरण क्र. 11/अ/47/15-16 कार्यवाही जिला पंचायत देवास में प्रचलित है।	प्रा.वि. के उपलब्ध कक्षों में	प्रा.वि. के उपलब्ध कक्षों में	समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।	15/11/2019	
10	बागली	बारोली	2007-08	मा.वि. डोकरखंडा	मा.वि. मवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	छत स्तर	1	700000	644100	280000	पंचायत							
11	कन्नौद	देहरी	2014-15	मा.वि. निमलाय	मा.वि. मवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्लास्टर	1	1579000	1342100	1342520	पंचायत	लगभग पूर्ण कार्य प्रगति पर है		प्रा.वि. के उपलब्ध कक्षों में		30/07/2019		
12	कन्नौद	बावडीखंड	2017-18	प्रा.वि. बावडीखंडा	प्रा.वि. मवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	छत पूर्ण	1	1009000	504500	504640	पंचायत	प्रगति पर है, द्वितीय किस्त हेतु कार्यवाही प्रचलित है।		शाला में उपलब्ध कक्षों में		30/08/2019		
13	कन्नौद	झोन 1 नगर परिषद् काटाफोड	2016-17	बा.मा.वि. काटाफोड	मा.वि. मवन (डाईबिलेटेड) जीर्णशीर्ण	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	साईड शिलेक्शन	1	1574000	787000	0	नगर पंचायत	नगर पंचायत द्वारा टेंडर प्रक्रिया प्रचलन में है।	हायर सेकेंडरी में उपलब्ध कक्षों में			30/12/2019		
14	कन्नौद	बेईरावद	2017-18	प्रा.वि. बेईरावद	प्रा.वि. मवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	प्लास्टर	1	889000	755650	764150	पंचायत	प्रगति पर है,		मा.वि. में उपलब्ध कक्षों में		30/07/2019		
15	कन्नौद	हीरापुर	2012-13	मा.वि. डोगलापानी	मा.वि. मवन (डाईबिलेटेड) जीर्णशीर्ण	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	लिटल स्तर	1	1090000	545000	485735	पंचायत	आरआरसी प्रकरण क्र. 01/अ/89/16-17 जिला पंचायत में प्रकरण प्रचलित है।		प्रा.वि. के उपलब्ध कक्षों में		समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।		
16	खातोगांव	बडी	2017-18	प्रा.वि. कान्कडकुई	प्रा.वि. मवन	सर्व शिक्षा अभियान	प्रगति पर	छत पूर्ण	1	889000	725420	598800	पंचायत	कार्य प्रगति पर है।		मा.वि. में उपलब्ध कक्षों में		15/09/2019		