

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2455 तारांकित की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र बड़वानी में विगत 05 वर्षों में स्वीकृत योजनाओं का विवरण ।

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		लागत रु. लाख में	रु. ऐंजंसी का नाम	कार्य होने दिनांक	प्रारम्भ का दिनांक	व्यय रु. लाख में	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमाक
			क्रमांक	दिनांक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	पाटी	पाटी	59	24/6/14	49.90	प्रमुषा एसोसिएट, बड़वानी	18/6/2015	39.31	योजना पूर्ण	जन.भागी.योजना पूर्णता प्रमाण सलान	
2	बड़वानी	भण्डारदा	34/984	1/3/2018	148.69	सतीश जायसवाल, पलसूद	5/8/2018	105.47	योजना पूर्ण	2 वर्ष संचालन संधारण शेष	
3	बड़वानी	सजवानीखम	34/984	1/3/2018	138.57	देवराम मण्डलोई, बोरलाय	5/1/2018	153.72	योजना पूर्ण	मु.मं. योजना	
4	बड़वानी	धमनई	8-9/2/17/34	17/4/18	146.28	अनुप कुमार मण्डलोई, बोरलाय	5/12/2018	97.65	योजना पूर्ण	2 वर्ष संचालन संधारण शेष	
5	बड़वानी	सुखपुरी	34/984	1/3/2018	165.85	सतीश जायसवाल, पलसूद	5/9/2018	79.08	प्रगतिरत प्रतिशत पूर्ण	मु.मं. योजना	
6	पाटी	वलन	34/984	1/3/2018	171.36	प्रवीण कुमार मण्डलोई, बोरलाय	5/24/2018	183.97	योजना पूर्ण	2 वर्ष संचालन संधारण शेष	
7	पाटी	वेरवाडा	34/984	1/3/2018	170.83	देवराम मण्डलोई, बोरलाय	5/28/2018	155.08	योजना पूर्ण	2 वर्ष संचालन संधारण शेष	
8	पाटी	पखाल्या	34/984	1/3/2018	128.68	अनुप कुमार मण्डलोई, बोरलाय	5/20/2018	153.37	योजना पूर्ण	2 वर्ष संचालन संधारण शेष	
9	पाटी	सेमली	34/984	1/3/2018	195.61	अनुप कुमार मण्डलोई, बोरलाय	5/29/2018	133.28	प्रगतिरत प्रतिशत पूर्ण	मु.मं. योजना	
10	बड़वानी	वेगलगांव	43	20/7/2018	14.47	अमन कंश्रक्शन, भुज (गुजरात)	1.3.2019	6.57	प्रगतिरत प्रतिशत पूर्ण	आदि.उपयोजना अंतर्गत योजना	
11	बड़वानी	अमलियापानी	42	20/7/2018	14.10	अमन कंश्रक्शन, भुज (गुजरात)	2.3.2019	6.11	प्रगतिरत प्रतिशत पूर्ण	आदि.उपयोजना अंतर्गत योजना	

[11/7/2019]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2455 तारांकित की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र बड़वानी में विगत 05 वर्षों में स्वीकृत योजनाओं का विवरण ।

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		लागत रु. लाख में	ऐजेंसी का नाम	कार्य होने दिनांक	प्रारंभ का दिनांक	व्यय रु. लाख में	कार्य की स्थिति	रिमाक की
			क्रमांक	दिनांक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	पाटी	देरवालिया	44	20/7/2018	14.62	अमन कंस्ट्रक्शन, (गुजरात)	भुज 6.3.2019	2.25	प्रगतिरत प्रतिशत पूर्ण	70	आदि.उपयोज अंतर्गत योजना
13	पाटी	अतरसंभा	42	20/7/2018	13.97	अमन कंस्ट्रक्शन, (गुजरात)	भुज 6.3.2019	2.05	प्रगतिरत प्रतिशत पूर्ण	70	आदि.उपयोज अंतर्गत योजना
14	पाटी	सिपाहीडुआली	43	20/7/2018	14.38	अमन कंस्ट्रक्शन, (गुजरात)	भुज 7.3.2019	2.25	प्रगतिरत प्रतिशत पूर्ण	70	आदि.उपयोज अंतर्गत योजना
15	पाटी	धमारिया	43	20/7/2018	14.39	अमन कंस्ट्रक्शन, (गुजरात)	भुज 7.3.2019	2.21	प्रगतिरत प्रतिशत पूर्ण	70	आदि.उपयोज अंतर्गत योजना
16	बड़वानी	बोस्या	34/523	9/2/2018	112.27	-	-	0.00	अप्रारंभ		मु.मं.योजना द्वितीय प्राथमिकता
17	बड़वानी	पाल्या	8-9/2/17/34	7/12/2017	122.18	-	-	0.00	अप्रारंभ		मु.मं.योजना द्वितीय प्राथमिकता

हस्ता

कार्यपालन यंत्री

लोक स्वा.यां.खण्ड बड़वानी

हस्ता

अधीक्षण यंत्री

मण्डल खरगौन

धर्म

प्रधानमंत्री कार्यालय

विधान सभा प्रकोष्ठ

कार्यालय प्रमुख जम्मियन्ता


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मुख्य अभियंता


Completion Certificate


In Pursuance Clause 6th of the agreement between the contractor's M/s Prabhusha Associate Madhuban Colony Barwani & governer of MP as per agreement No. 04/2015-16 Work order No. 1188 Dt 29.04.2015 For the work Construction of Pipe line work.


It is certified that said contractor has dully completed the work on dated 16/03/2018 Positively



Sub - Engineer
PHE Sub Division Barwani


Assistant Engineer
PHE Sub Division Barwani


प्रधारी अधिकारी
विधान सभा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग